Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190035	29.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**221 072 669**								**23 686 357**	**221 072 669**
За отчетный месяц		**75 188 088**							**9 022 571**	**84 210 659**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

А К Т

выполненных работ за июнь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на **общестроительные работы блока А**

РАЗДЕЛ 4.Перегородки подвала

54	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича** НР - 93%; СП - 8%	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	5,67	**3941,02**	**236,65**	**22346**	**1342**	**14672**	**6128**	**30752**
					1116,83	**45,33**	**6332**	**257**		**2278**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**22346**	**1342**	**14672**	**6128**	**30752**
							6332	**257**	**0**	**2278**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22346**				
		Накладные расходы	Тенге				**6128**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2278**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30752**				

РАЗДЕЛ 12.Стены выше отметки 0.000

117	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж** НР - 118%; СП - 8%	**шт. сборных конструкций**	3	**7289,37**	**1643,44**	21868	4930	8704	10871	35358
					2744,76	**326,16**	8234	978		2619	
118	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж** НР - 118%; СП - 8%	**шт. сборных конструкций**	9	**8894,85**	**1896,70**	80054	17070	30014	43053	132955
					3663,24	**390,68**	32969	3516		9849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	9	**11628,87** **4773,96**	**2091,04** **443,08**	104660 42966	18819 3988	42875	55405 12805	172870
120	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012** *СП - 8%*	**м3**	52,78	**46930,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	2476965 **0**	**0** **0**	2476966	**0** 198157	2675123
121	2104-0104-0205 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012** *СП - 8%*	**м3**	135,2867	**45500,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	6155543 **0**	**0** **0**	6155543	**0** 492443	6647987
127	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	3	**5459,44** **2215,44**	**1603,29** **312,15**	16378 6646	4810 936	4922	8948 2026	27352
128	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	7,5	**6140,38** **2649,84**	**1732,18** **344,69**	46053 19874	12991 2585	13188	26502 5804	78359
129	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	11	**6741,15** **3019,08**	**1849,10** **373,37**	74153 33210	20340 4107	20602	44034 9455	127642
130	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	5	**8098,82** **4018,20**	**1984,96** **401,71**	40494 20091	9925 2009	10478	26077 5326	71897
132	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015** *СП - 8%*	**м3**	38,31	**53535,00** **--**	**--** **--**	2050926 **0**	**0** **0**	2050926	**0** 164074	2215000
148	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**т стальных элементов**	0,8301	**680105,51** **50727,60**	**6018,15** **1136,09**	564577 42111	4996 943	517470	50803 49230	664610
149	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	**т**	0,8301	**109663,00** **--**	**0,00** **0,00**	91035 **0**	**0** **0**	91035	**0** 7283	98317
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**				**11722706** **206101**	**93882** **19063**	**11422723** **0**	**265693** **959072**	**12947470**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**11722706**				
		Накладные расходы	Тенге				**265693**				
		Сметная прибыль	Тенге				**959072**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**12947470**				
		РАЗДЕЛ 13.Перегородки									
157	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	22	**4010,73**	**1112,26**	88236	24470	28823	46773	145810
		НР - 118%; СП - 8%			**1588,32**	**213,43**	34943	4695		10801	
158	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	23	**4609,33**	**1313,19**	106015	30203	31669	59000	178215
		НР - 118%; СП - 8%			**1919,22**	**254,68**	44142	5858		13201	
159	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см**	**м2**	452,2400	**1891,00**	--	855186	**0**	855186	**0**	923601
		СП - 8%			--	--	**0**	**0**		68415	
160	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см**	**м2**	42,3533	**2914,00**	--	123418	**0**	123418	**0**	133291
		СП - 8%			--	--	**0**	**0**		9873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1172854**	**54673**	**1039096**	**105773**	**1380917**
							79085	**10553**	**0**	**102290**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1172854**				
		Накладные расходы	Тенге				**105773**				
		Сметная прибыль	Тенге				**102290**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1380917**				
		РАЗДЕЛ 14.Перекрытие выше отметки 0.000									
162	1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	**Балки.Укладка**	**шт. сборных конструкций**	23	**2529,26**	**1244,64**	58173	28627	1300	40955	107058
		НР - 118%; СП - 8%			**1228,08**	**280,93**	28246	6461		7930	
163	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	**Стоимость балок Б1,Б2**	**м3**	1,8400	**88552,00**	--	162936	**0**	162936	**0**	175971
		СП - 8%			--	--	**0**	**0**		13035	
164	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	20	**3922,16**	**931,30**	78443	18626	23277	47334	135840
		НР - 118%; СП - 8%			**1827,00**	**178,69**	36540	3574		10062	
165	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	57	**5930,36**	**1240,98**	338030	70736	102635	210634	592558
		НР - 118%; СП - 8%			**2888,76**	**242,88**	164659	13844		43893	
166	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	987,27	**5295,00**	--	5227615	**0**	5227615	**0**	5645824
		СП - 8%			--	--	**0**	**0**		418209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плиты перекрытия ПБ 32.17.22,ПЛ 20.31.22,ПБ 32.17.22** *СП - 8%*	**шт**	3,8800	**76980,00**	--	298682	**0**	298682	**0**	322577
					--	--	**0**	**0**		23895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**6163879**	**117988**	**5816446**	**298923**	**6979826**
							229445	**23879**	**0**	**517024**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6163879**				
		Накладные расходы	Тенге				**298923**				
		Сметная прибыль	Тенге				**517024**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6979826**				
		РАЗДЕЛ 20.Лестницы									
247	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**8**	**5311,33**	**2694,97**	42491	21560	1023	28366	76526
					2488,50	**516,42**	19908	4131		5669	
248	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85** *СП - 8%*	**м2**	**39,267**	**7180,00**	--	281935	--	281935	0	304489
					--	--	--	--		22555	
249	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**8**	**4997,84**	**2673,84**	39983	21391	746	25926	71182
					2230,80	**515,65**	17846	4125		5273	
250	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85** *СП - 8%*	**м2**	**39,267**	**9417,00**	--	369774	--	424644	**0**	399356
					--	--	--	--		29582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**734182**	**42950**	**708347**	**54293**	**851553**
							37754	**8257**	**0**	**63078**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**734182**				
		Накладные расходы	Тенге				**54293**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63078**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**851553**				
		РАЗДЕЛ 22.Окна									
263	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**76,084**	**2629,25**	**155,08**	200045	11799	113496	72000	293809
					982,46	**69,01**	74750	5251		21764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**21,6317**	**28622,00**	**0,00**	619142	0	619142	0	668673
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	0	0		49531	
265	2109-0201-0806 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**51,385**	**22299,00**	**0,00**	1145834	0	1145834	0	1237501
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	0	0		91667	
266	2109-0201-0908 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**76,084**	**22057,00**	**0,00**	1678195	0	1678194	0	1812450
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	0	0		134256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3643215**	**11799**	**3556666**	**72000**	**4012433**
							74750	**5251**	**0**	**297217**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3643215**				
		Накладные расходы	Тенге				**72000**				
		Сметная прибыль	Тенге				**297217**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4012433**				
		РАЗДЕЛ 24.Полы									
295	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200**	**м3**	**50,216208**	**29709,00**	**0,00**	1491873	0	1491873	0	1611223
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	0	0		119350	
296	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200**	**м3**	**13,56613**	**29709,00**	**0,00**	403036	0	403036	0	435279
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	0	0		32243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1894909**	**0**	**1894909**	**0**	**2046502**
							0	**0**	**0**	**151593**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1894909**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**151593**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2046502**				
				РАЗДЕЛ 26.Лоджии							
319	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	**Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**36**	**2894,48** **1270,92**	**1417,05** **268,80**	104201 45753	51014 9677	7434	65407 13569	183177
320	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Стоимость стенок лоджий** *СП - 8%*	**м3**	**41,8267**	**62057,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	2595637 0	0 0	2595637	0 207651	2803288
321	1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	**Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**44**	**2611,01** **1005,96**	**1354,95** **257,22**	114884 44262	59618 11318	11004	65584 14437	194906
322	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	**Стоимость ограждений лоджий** *СП - 8%*	**м2**	**239,778**	**2914,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	698712 0	0 0	698713	0 55897	754609
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3513436** **90015**	**110632** **20994**	**3312788** **0**	**130992** **291554**	**3935981**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3513436**				
		Накладные расходы	Тенге				**130992**				
		Сметная прибыль	Тенге				**291554**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3935981**				
				РАЗДЕЛ 27.Вентканалы							
335	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт.**	**40**	**4455,16** **1912,32**	**2406,84** **461,05**	178206 76493	96274 18442	5440	112023 23218	313448
336	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	**Вентиляционный блок ВБ1** *СП - 8%*	**м2**	**213,6**	**3789,00** --	-- --	809330 0	-- --	809331	0 64746	874077
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**987537** **76493**	**96274** **18442**	**814770** **0**	**112023** **87965**	**1187525**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**987537**				
		Накладные расходы	Тенге				**112023**				
		Сметная прибыль	Тенге				**87965**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1187525**				
				РАЗДЕЛ 28.Шахта лифта							
351	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка стенки лифта** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**10**	**5459,44** **2215,44**	**1603,29** **312,15**	54594 22154	16033 3122	16407	29826 6754	91174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка стенки лифта** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**8**	**6140,38**	**1732,18**	49123	13857	14067	28268	83583
					2649,84	**344,69**	21199	2758		6191	
353	2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015** *СП - 8%*	**м3**	**18,473**	**72985,00**	**--**	1348276	0	1348276	0	1456138
					--	**--**	0	0		107862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1451994**	**29890**	**1378750**	**58094**	**1630895**
							43353	**5879**	**0**	**120807**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1451994**				
		Накладные расходы	Тенге				**58094**				
		Сметная прибыль	Тенге				**120807**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1630895**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9

на электоосвещение блока А

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока А

86	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	**км**	**0,25**	**140620,00**	**0,00**	35155	0	35155	0	37967
					0,00	**0,00**	0	0		2812	
87	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	**км**	**2,1**	**194944,00**	**0,00**	409382	0	409382	0	442133
					0,00	**0,00**	0	0		32751	
88	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	**км**	**0,65**	**278461,00**	**0,00**	181000	0	181000	0	195480
					0,00	**0,00**	0	0		14480	
89	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	**км**	**3,8**	**297615,00**	**--**	1130937	--	1130937	0	1221412
					--	**--**	0	--		90475	
90	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	**км**	**0,002**	**779751,00**	**--**	1560	--	1560	0	1684
					--	**--**	0	--		125	
91	2306-0142-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,044**	**833751,00**	**--**	36685	--	36685	0	39620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	0	--		2935	
92	2306-0142-0907 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,095**	**1033605,00**	--	98192	--	98192	0	106048
		СП - 8%			--	--	0	--		7855	
93	2306-0902-0204 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,425**	**160467,00**	--	68198	--	68198	0	73654
		СП - 8%			--	--	0	--		5456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1961110**	**#ЗНАЧ!**	**1961109**	**0**	**2117998**
							0	**#ЗНАЧ!**	**0**	**156889**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1961110**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**156889**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2117998**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на общестроительные работы блока Б

РАЗДЕЛ 4.Перегородки подвала

55	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**16,7**	**3941,02**	**236,65**	**65815**	**3952**	**43212**	**18050**	**90574**
		НР - 93%; СП - 8%			**1116,83**	**45,33**	**18651**	**757**		**6709**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**65815**	**3952**	**43212**	**18050**	**90574**
							18651	**757**	**0**	**6709**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**65815**				
		Накладные расходы	Тенге				**18050**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6709**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**90574**				

РАЗДЕЛ 13.Стены выше отметки 0.000

111	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	3	**7289,37**	**1643,44**	21868	4930	8704	10871	35358
		НР - 118%; СП - 8%			**2744,76**	**326,16**	8234	978		2619	
112	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	9	**8894,85**	**1896,70**	80054	17070	30014	43053	132955
		НР - 118%; СП - 8%			**3663,24**	**390,68**	32969	3516		9849	
113	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	9	**11628,87**	**2091,04**	104660	18819	42875	55405	172870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			**4773,96**	**443,08**	42966	3988		12805	
114	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012** *СП - 8%*	**м3**	52,78	**46930,00**	**--**	2476965	**0**	2476966	**0**	2675123
					--	**--**	**0**	**0**		198157	
115	2104-0104-0205 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012** *СП - 8%*	**м3**	116,5467	**45500,00**	**--**	5302873	**0**	5302873	**0**	5727103
					--	**--**	**0**	**0**		424230	
121	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	3	**5459,44**	**1603,29**	16378	4810	4922	8948	27352
					2215,44	**312,15**	6646	936		2026	
122	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	9	**6140,38**	**1732,18**	55263	15590	15825	31802	94031
					2649,84	**344,69**	23849	3102		6965	
123	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	14	**6741,15**	**1849,10**	94376	25887	26222	56043	162453
					3019,08	**373,37**	42267	5227		12034	
124	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	4,5	**8098,82**	**1984,96**	36445	8932	9431	23470	64708
					4018,20	**401,71**	18082	1808		4793	
125	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015** *СП - 8%*	**м3**	87,7956	**62057,00**	**--**	5448329	**0**	5448329	**0**	5884195
					--	**--**	**0**	**0**		435866	
126	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015** *СП - 8%*	**м3**	38,31	**53535,00**	**--**	2050926	**0**	2050926	**0**	2215000
					--	**--**	**0**	**0**		164074	
142	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**т стальных элементов**	0,8298	**680105,51**	**6018,15**	564365	4994	517276	50784	664361
					50727,60	**1136,09**	42095	943		49212	
143	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	**т**	0,8298	**109663,00**	**0,00**	91001	**0**	91001	**0**	98281
					--	**0,00**	**0**	**0**		7280	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**				**16343503**	**101033**	**16025363**	**280376**	**17953789**
							217108	**20499**	**0**	**1329910**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**16343503**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				280376				
		Сметная прибыль	Тенге				1329910				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				17953789				
РАЗДЕЛ 14.Перегородки											
151	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	15	**4010,73**	**1112,26**	59270	16437	19361	31419	97943
					1588,32	**213,43**	23472	3154		7255	
152	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	15	**4609,33**	**1313,19**	69140	19698	20654	38478	116227
					1919,22	**254,68**	28788	3820		8609	
153	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см** *СП - 8%*	**м2**	455,330	**1891,00**	--	861029	0	861029	0	929911
					--	--	0	0		68882	
154	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см** *СП - 8%*	**м2**	42,3533	**2914,00**	--	123418	0	123418	0	133291
					--	--	0	0		9873	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1112856**	**36135**	**242087**	**69897**	**1277373**
							52260	**6974**	**0**	**94620**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1112856**				
		Накладные расходы	Тенге				**69897**				
		Сметная прибыль	Тенге				**94620**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1277373**				
РАЗДЕЛ 15.Перекрытие выше отметки 0.000											
156	1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	**Балки.Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	23	**2529,26**	**1244,64**	57330	28212	1282	40361	105506
					1228,08	**280,93**	27836	6368		7815	
157	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	**Стоимость балок Б1,Б2** *СП - 8%*	**м3**	1,8400	**88552,00**	--	162936	0	162936	0	175971
					--	--	0	0		13035	
158	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	20	**3922,16**	**931,30**	78443	18626	23277	47334	135840
					1827,00	**178,69**	36540	3574		10062	
159	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	57	**5930,36**	**1240,98**	340007	71149	103236	211866	596023
					2888,76	**242,88**	165622	13925		44150	
160	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	**м2**	973,35	**5295,00**	--	5153888	0	5153888	0	5566199
					--	--	0	0		412311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит перекрытия ПБ 32.17.22,ПБ 20.31.22,ПБ 32.17.22** *СП - 8%*	**м3**	3,8800	**76980,00**	--	298682	**0**	298682	**0**	322577
					--	--	**0**	**0**		23895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**6091287**	**117987**	**5743301**	**299561**	**6902116**
							229999	**23867**	**0**	**511268**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6091287**				
		Накладные расходы	Тенге				**299561**				
		Сметная прибыль	Тенге				**511268**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6902116**				

РАЗДЕЛ 21.Лестницы

241	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**8**	**5311,33**	**2694,97**	42491	21560	1023	28366	76526
					2488,50	**516,42**	19908	4131		5669	
242	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85** *СП - 8%*	**м2**	**39,2667**	**7180,00**	--	281935	0	281935	0	304489
					--	--	0	0		22555	
243	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**8**	**4997,84**	**2673,84**	39983	21391	746	25926	71182
					2230,80	**515,65**	17846	4125		5273	
244	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85** *СП - 8%*	**м2**	**39,2667**	**9417,00**	--	369774	0	424644	0	399356
					--	--	0	0		29582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**734182**	**42950**	**708347**	**54293**	**851553**
							37754	**8257**	**0**	**63078**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**734182**				
		Накладные расходы	Тенге				**54293**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63078**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**851553**				

РАЗДЕЛ 23.Окна

257	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**76,084**	**2629,25**	**155,08**	200045	11799	113496	72000	293809
					982,46	**69,01**	74750	5251		21764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**21,632**	**28622,00**	**--**	619142	0	619142	0	668673
		СП - 8%			--	--	0	0		49531	
259	2109-0201-0806 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**51,385**	**22299,00**	**--**	1145834	0	1145834	0	1237501
		СП - 8%			--	--	0	0		91667	
260	2109-0201-0908 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**76,084**	**22057,00**	**--**	1678195	0	1678194	0	1812450
		СП - 8%			--	--	0	0		134256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3643215**	**11799**	**3556666**	**72000**	**4012433**
							74750	**5251**	**0**	**297217**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3643215**				
		Накладные расходы	Тенге				**72000**				
		Сметная прибыль	Тенге				**297217**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4012433**				
		РАЗДЕЛ 24.Полы									
289	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200**	**м3**	**50,216208**	**29709,00**	**0,00**	1491873	0	1491873	0	1611223
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	0	0		119350	
290	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200**	**м3**	**13,53111**	**29709,00**	**0,00**	401996	0	401996	0	434155
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	0	0		32160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1893869**	**0**	**1893869**	**0**	**2045379**
							0	**0**	**0**	**151510**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1893869**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**151510**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2045379**				
РАЗДЕЛ 27.Лоджии											
314	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	**Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**40**	**2894,48**	**1417,05**	115779	56682	8260	72675	203530
		НР - 118%; СП - 8%			**1270,92**	**268,80**	50837	10752		15076	
315	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Стоимость стенок лоджии**	**м3**	**46,74**	**62057,00**	**0,00**	2900544	0	2900544	0	3132588
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	0	0		232044	
316	1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	**Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**44**	**2611,01**	**1354,95**	116045	60220	11116	66247	196875
		НР - 118%; СП - 8%			**1005,96**	**257,22**	44709	11432		14583	
317	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	**Стоимость ограждении лоджии**	**м2**	**239,778**	**2914,00**	**0,00**	698712	0	698713	0	754609
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	0	0		55897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**3831081**	**116902**	**3618633**	**138922**	**4287602**
							95546	**22184**	**0**	**317600**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3831081**				
		Накладные расходы	Тенге				**138922**				
		Сметная прибыль	Тенге				**317600**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**4287602**				
РАЗДЕЛ 28.Вентканалы											
330	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка**	**шт.**	**40**	**4455,16**	**2406,84**	178206	96274	5440	112023	313448
		НР - 118%; СП - 8%			**1912,32**	**461,05**	76493	18442		23218	
331	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	**Вентиляционный блок ВБ1**	**м2**	**213,6**	**3789,00**	**0,00**	809330	0	809331	0	874077
		СП - 8%			**0,00**	**0,00**	0	0		64746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**987537**	**96274**	**814770**	**112023**	**1187525**
							76493	**18442**	**0**	**87965**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**987537**				
		Накладные расходы	Тенге				**112023**				
		Сметная прибыль	Тенге				**87965**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1187525**				
РАЗДЕЛ 29.Шахта лифта											
346	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка стенки лифта**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**5459,44**	**1603,29**	53381	15677	16043	29163	89147
		НР - 118%; СП - 8%			**2215,44**	**312,15**	21662	3052		6604	
347	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка стенки лифта**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**6140,38**	**1732,18**	49123	13857	14067	28268	83583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			2649,84	344,69	21199	2758		6191	
348	2104-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015** СП - 8%	м3	18,5	72985,00	0,00	1348276	0	1348276	0	1456138
					0,00	0,00	0	0		107862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1450780	29534	1378386	57431	1628869
							42861	5810	0	120657	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1450780				
		Накладные расходы	Тенге				57431				
		Сметная прибыль	Тенге				120657				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1628869				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2

на отопление блока Б

		РАЗДЕЛ 5.Тепловой пункт блока Б									
		РАЗДЕЛ 6.Сантехнические работы									
50	2305-1101-0618 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 38, для системы отопления мощностью 300 кВт, Т в греющем контуре Т1 110°С/Т2** СП - 8%	шт.	2	388032,00	--	776064	--	776064	--	838149
					--	--	--	--		62085	
51	2305-1101-0705 РСНБ РК 2015	**Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 42, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 2,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2** СП - 8%	шт.	2	303280,00	--	606560	--	606560	--	655085
					--	--	--	--		48525	
53	СТПРАЙСЛИСТ	**Циркуляционный сдвоенный насос WILO DL 32/140-1,5/2** СП - 8%	шт	1	511604,46	--	511604	--	511604	--	552533
					--	--	--	--		40928	
54	СТПРАЙСЛИСТ	**Циркуляционный сдвоенный насос WILO DL 40/140-2,2/2** СП - 8%	шт	1	503906,25	--	503906	--	503906	--	544219
					--	--	--	--		40313	
55	СТПРАЙСЛИСТ	**Подпиточный насос WILO IPH 20/160-1.1/2** СП - 8%	шт	1	586366,07	--	586366	--	586366	--	633275
					--	--	--	--		46909	
57	2307-0502-0106 РСНБ РК 2015	**Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет** СП - 8%	шт.	1	76356,00	--	76356	--	76356	--	82464
					--	--	--	--		6108	
58	СТПРАЙСЛИСТ	**Термопреобразователь сопротивления ТПС-500П** СП - 8%	шт	4	23571,43	--	94286	--	94286	--	101829
					--	--	--	--		7543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2307-0502-0320 РСНБ РК 2015	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**138444,00**	**--**	**276888**	**--**	**276888**	**--**	**299039**
					--	**--**	**--**	**--**		**22151**	
62	2307-0502-0318 РСНБ РК 2015	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**116813,00**	**--**	**116813**	**--**	**116813**	**--**	**126158**
					--	**--**	**--**	**--**		**9345**	
64	2305-1501-0911 РСНБ РК 2015	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**303097,00**	**--**	**303097**	**--**	**303097**	**--**	**327345**
					--	**--**	**--**	**--**		**24248**	
66	СТПРАЙСЛИСТ	**Регулирующий клапан ВКСР-80 с электрическим приводом ВЭП-05-300** *СП - 8%*	**шт**	**1**	**310458,93**	**--**	**310459**	**--**	**310459**	**--**	**335296**
					--	**--**	**--**	**--**		**24837**	
68	СТПРАЙСЛИСТ	**Регулирующий клапан ВКСР-50 с электрическим приводом ВЭП-05-300** *СП - 8%*	**шт**	**1**	**501285,71**	**--**	**501286**	**--**	**501286**	**--**	**541389**
					--	**--**	**--**	**--**		**40103**	
70	СТПРАЙСЛИСТ	**Шкаф управления АТП с модемом GPS** *СП - 8%*	**шт**	**1**	**245535,71**	**--**	**245536**	**--**	**245536**	**--**	**265179**
					--	**--**	**--**	**--**		**19643**	
72	2304-0201-1509 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**54501,00**	**--**	**218004**	**--**	**218004**	**--**	**235444**
					--	**--**	**--**	**--**		**17440**	
73	2304-0902-0108 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**27595,00**	**--**	**55190**	**--**	**55190**	**--**	**59605**
					--	**--**	**--**	**--**		**4415**	
74	2304-0902-0110 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**52938,00**	**--**	**211752**	**--**	**211752**	**--**	**228692**
					--	**--**	**--**	**--**		**16940**	
76	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**21**	**17717,00**	**--**	**372057**	**--**	**372057**	**--**	**401822**
					--	**--**	**--**	**--**		**29765**	
77	2304-1001-2805 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**9914,00**	**--**	**19828**	**--**	**19828**	**--**	**21414**
					--	**--**	**--**	**--**		**1586**	
79	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**814,00**	**--**	**4884**	**--**	**4884**	**--**	**5275**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
80	2304-0905-2430 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый спускной латунный с насадкой для шланга диаметром 20мм** СП - 8%	шт.	8	3244,00	--	25952	--	25952	--	28028
					--	--	--	--		2076	
82	2304-1013-1004 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** СП - 8%	шт.	1	19050,00	--	19050	--	19050	--	20574
					--	--	--	--		1524	
84	2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** СП - 8%	шт.	2	39506,00	--	79012	--	79012	--	85333
					--	--	--	--		6321	
86	2304-1013-0423 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** СП - 8%	шт.	1	68894,00	--	68894	--	68894	--	74406
					--	--	--	--		5512	
90	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе** СП - 8%	шт.	10	1698,00	--	16980	--	16980	--	18338
					--	--	--	--		1358	
91	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцер** СП - 8%	шт.	10	579,00	--	5790	--	5790	--	6253
					--	--	--	--		463	
93	СТПРАЙСЛИСТ	**Датчик температуры накладной ДТС 3225-РТ100В3** СП - 8%	шт	3	6470,54	--	19412	--	19412	--	20965
					--	--	--	--		1553	
94	СТПРАЙСЛИСТ	**Датчик температуры наружный 3005** СП - 8%	шт	1	4491,07	--	4491	--	4491	--	4850
					--	--	--	--		359	
96	СТПРАЙСЛИСТ	**Подпиточный насос WILO MH1 404** СП - 8%	шт	1	185436,61	--	185437	--	185437	--	200272
					--	--	--	--		14835	
98	СТПРАЙСЛИСТ	**Насос ручной БКФ-4** СП - 8%	шт	1	78571,43	--	78571	--	78571	--	84857
					--	--	--	--		6286	
102	2305-0306-2007 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм** СП - 8%	шт.	1	3655,00	--	3655	--	3655	--	3947
					--	--	--	--		292	
104	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84** СП - 8%	комплект	1	19797,00	--	19797	--	19797	--	21381
					--	--	--	--		1584	
109	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная диаметром 38х2,5мм**	м	16	534,00	--	8544	--	8544	--	9228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
110	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	12	417,00	--	5004	--	5004	--	5404
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
111	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная диаметром 18х2мм**	м	6	203,00	--	1218	--	1218	--	1315
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
112	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,065	343444,00	--	22324	--	22324	--	24110
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
113	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	86	542,00	--	46612	--	46612	--	50341
		СП - 8%			--	--	--	--		3729	
119	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	2458,00	--	9832	--	9832	--	10619
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
120	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	2966,00	--	8898	--	8898	--	9610
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**6420409**	**0**	**6420409**	**0**	**6934043**
							0	**0**	**0**	**513633**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6420409**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**513633**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6934042**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-9

на электоосвещение блока Б

РАЗДЕЛ 2.Материалы

85	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,25	140620,00	--	35155	--	35155	0	37967
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
86	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,1	194944,00	--	409382	--	409382	0	442133
		СП - 8%			--	--	--	--		32751	
87	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,65	278461,00	--	181000	--	181000	0	195480
		СП - 8%			--	--	--	--		14480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
88	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**3,8**	**297615,00**	--	1130937	--	1130937	0	1221412
		СП - 8%			--	--	--	--		90475	
89	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,002**	**779751,00**	--	1560	--	1560	0	1684
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
90	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,025**	**1097346,00**	--	27434	--	27434	0	29628
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
91	2306-0142-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,044**	**833751,00**	--	36685	--	36685	0	39620
		СП - 8%			--	--	--	--		2935	
92	2306-0142-0907 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,095**	**1033605,00**	--	98192	--	98192	0	106048
		СП - 8%			--	--	--	--		7855	
93	2306-0902-0204 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,425**	**160467,00**	--	68198	--	68198	0	73654
		СП - 8%			--	--	--	--		5456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1988543**	**0**	**1988543**	**0**	**2147627**
							0	**0**	**0**	**0**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1988543**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**0**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1988543**				

Итого прямые затраты ,тенге		**77 831 245**
Накладные расходы , тенге		2206471
Сметная прибыль (8 %), тенге		6243934
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**86 281 650**
Временные здания и сооружения	0,90%	776 535
Итого		87 058 185
Зимнее удорожание	1,323%	1 151 781
Итого		88 209 966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непредвиденные работы и затраты		2%			1 764 199			
		ИТОГО					**89 974 165**			
		в ценах 2018 г (К=1)					89 974 165			
		Итого с К=0,8356630887					75 188 088			
		НДС 12%					9 022 571			
		Итого с НДС					**84 210 659**			

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Авторский надзор :

Усембеков Е.А.

Подрядчик:

Жолдыбаев К.А.

Технадзор :

Кинбаев Т.