Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-2 В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района" Павлодарская область, г.Павлодар, Каирбаева,32 БИН 190840009049
тел.87182731613

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Life Stroy Invest" Карагандинская область, г.Караганда , Проспект Бухар Жырау, 57а БИН 171040017278
тел.+77212567040

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство водопровода с.Богдановка Луганского сельского округа Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Насосная станция первого подъема (2 шт)

(наименование)

Договор № 65 2022-09-05

Акт №15
приемки выполненных работ за декабрь 12.12.2022 года
(локальная смета №6-3-3)

Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1307-0403-0408	Насос артезианский с погружным электродвигателем, подача 16 м3/ч, напор 60 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	134874	57835,5	269748	115671	14337	109843	409958	
						69870	20165	139740	40330	–	30367		
2	3	1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	2	2681	17,5	5362	35	2637	1937	7883	
						1345	–	2690	–	–	584		
3	4	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	20140	413	40280	826	7396	31675	77711	
						16029	131,5	32058	263	–	5756		

4	5 5102-0106-0103(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	72970		145940		–	–	145940
					–		–		145940	–	
5	6 1311-0203-0104	Водомер, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	2	3749,5	296	7499	592	151	5281	13802
					3378	142,5	6756	285	–	1022	
6	7 2900-0000-0000(пл)	Водомер фланцевый диам. 50 мм для коммерческого учета воды с архивом памяти в ИИС с возможностью снятия показаний Flostar -M Ever Cubie (ц/о=99600+24600=124200)	шт	2	124200		248400		248400	–	268272
					–		–		–	19872	
7	8 1311-0201-0104	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	2	2777	–	5554	–	13	4156	10487
					2770,5	–	5541	–	–	777	
8	9 2900-0000-0000(пл)	Манометр МП-3	шт	2	1800		3600		3600	–	3888
					–		–		–	288	
9	10 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2131,5	84	4263	168	596	3455	8335
					1749,5	13	3499	26	–	617	
10	11 2304-0905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1090		2180		2180	–	2354
					–		–		–	174	
11	12 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1210,25	26,94	4841	108	692	4053	9605
					1010,25	12,94	4041	52	–	711	
12	13 2304-1001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	4	5282		21128		21128	–	22818
					–		–		–	1690	
13	14 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1210,5	27	2421	54	347	2026	4803
					1010	13	2020	26	–	356	

14	15 2304-1011-0501	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 16, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 33259-2015	шт.	2	65838		131676		131676	–	142210
					–		–		–	10534	
15	16 2303-0103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	751		1502		1502	–	1622
					–		–		–	120	
16	17 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	38	545,82	29,34	20741	1115	802	18636	42527
					495,37	–	18824	–	–	3150	
17	18 2302-0103-0507	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	38	1791		68058		68058	–	73503
					–		–		–	5445	
18	19 1311-0203-0203	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 40 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 %	шт.	2	12774,5	4903	25549	9806	652	14196	42925
					7545,5	1918,5	15091	3837	–	3180	
19	20 2900-0000-0000(пл)	Уровнемер УЭ-75 ц/о=12810р.р*6	шт	2	76860		153720		153720	–	166018
					–		–		–	12298	
20	21 1312-0101-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	м трубопровода	40	2774,5	174,08	110980	6963	417	65628	190737
					2590	99,68	103600	3987	–	14129	
21	22 2301-0501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	513		20520		20520	–	22162
					–		–		–	1642	
22	23 1312-0101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	24	2297,42	1083,58	55138	26006	787	21548	82821
					1181,04	290,83	28345	6980	–	6135	
23	24 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	1032		24768		24768	–	26749
					–		–		–	1981	
24	25 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0114	1351666,67	508771,93	15409	5800	4091	7103	24313

25	26	2302-0101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			484035,09	145350,88	5518	1657	–	1801	
				шт.	4	1091		4364		4364	–	4713
						–		–		–	349	
26	27	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
				шт.	10	471		4710		4710	–	5087
						–		–		–	377	
27	28	1109-0601-0103	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж оголовка НР = 69 %	т конструкций	0,18	107772,22	2350	19399	423	440	12865	34845
						102977,78	605,56	18536	109	–	2581	
28	29	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,18	643467		115824		115824	–	125090
						–		–		–	9266	

Итого

в том числе **1 971 178**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 386 259
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 167 567
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 57 552
- материалы, изделия и конструкции, тенге 833 808
- оборудование, тенге 145 940
- накладные расходы, тенге 302 402
  в т.ч. зарплата, тенге 27 216
- сметная прибыль (8 %), тенге 135 202

Локальная смета (корректировка) №8 к локальной смете №6-3-3

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

29	1	5900-0000-0000 (пл)	Центробежный скважинный насос Q=6м3/ч, H=70 м, 2,2кВт DAYUAN 100QJD4-100/20	шт	2	480000		960000	–	–	960000
						–		–	960000	–	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **960 000**

в том числе

- оборудование, тенге 960 000

Всего	**2 931 178**
Временные здания и сооружения (2 %)	36 505
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	67 581
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 586**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 073 850**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**3 227 543**
С учетом ценовой скидки Кпониж=0,95	3066165,85
НДС (12 %)	367 939,90
Итого по акту с учетом НДС	**3 434 105,75**

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049

Руководитель _____ Булимисов С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Life Stroy Invest"
БИН 171040017278

Директор _____ Аткенов Б.Б.

Технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Стройэксперт"
БИН 020340001190

Эксперт _____ **Дерягин М.В.**

(аттестат №KZ43VLE00041618 от 15.10.2018)
(аттестат №KZ64VLE00041628 от 15.10.2018)
(аттестат №KZ10VLE00029408 от 07.08.2017)

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-ПВ"
БИН 061140004277

Эксперт _____ **Шамигулов Р.М.**

(аттестат №KZ25VLE00062757 от 14.01.2020)
(аттестат №KZ09VLE00043879 от 21.09.2019)