Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190035	29.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**92 604 550**								**9 921 916**	**92 604 550**
За отчетный месяц		**35 690 151**							**4 282 818**	**39 972 969**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2а

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

А К Т

выполненных работ за апрель 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на **общестроительные работы блока А**

		РАЗДЕЛ 5.Шахта лифта									
55	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,4	4939,60	1462,70	21734	6436	12130	5454	29363
		НР - 93%; СП - 8%			719,95	612,82	3168	2696		2175	
56	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Монолитная плита в шахте лифта из бетона В15.Устройство**	м3	0,93	22605,37	1602,19	21023	1490	17996	1671	24509
		НР - 91%; СП - 8%			1652,17	322,08	1537	300		1816	
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02466	205425,00	--	5066	--	5066	--	5471
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00928	365399,45	1173,45	3391	11	1517	1699	5498
		НР - 91%; СП - 8%			200772,00	468,03	1863	4		407	
59	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,01356	223439,45	1173,45	3030	16	2217	731	4062
		НР - 91%; СП - 8%			58812,00	468,03	797	6		301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				54244	7953	38926	9555	68903
							7365	3006	0	5104	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				54244				
		Накладные расходы	Тенге				9555				
		Сметная прибыль	Тенге				5104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				68903				
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие ниже отметки 0.000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
60	1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Балки.Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	14	2529,26 1228,08	1244,64 280,93	35410 17193	17425 3933	792	24929 4827	65166
61	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Стоимость балок Б1,Б2 СП - 8%	м3	0,58	88552,00 --	-- --	51360 --	-- --	51360	-- 4109	55469
62	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	16	3922,16 1827,00	931,30 178,69	62755 29232	14901 2859	18622	37867 8050	108672
63	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	32	5930,36 2888,76	1240,98 242,88	189771 92440	39711 7772	57620	118251 24642	332664
64	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	89,4435	5295,00 --	-- --	473603 --	-- --	473603	-- 37888	511492
65	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плиты перекрытия ПБ 32.17.22 СП - 8%	м3	1,03	76980,00 --	-- --	79289 --	-- --	79289	-- 6343	85633
66	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона В30.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,24	37213,26 5410,75	1432,93 285,52	120571 17531	4643 925	98397	16795 10989	148355
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08913	205425,00 --	-- --	18310 --	-- --	18310	-- 1465	19774
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03532	207075,00 --	-- --	7314 --	-- --	7314	-- 585	7899
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1038383 156396	76680 15489	726018 0	197842 98898	1335124
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1038383				
		Накладные расходы	Тенге				197842				
		Сметная прибыль	Тенге				98898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1335124				

РАЗДЕЛ 7.Элементы лестниц

69	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	5311,33 2488,50	2694,97 516,42	5311 2489	2695 516	127	3546 709	9566
70	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85 СП - 8%	м2	2,4	7180,00 --	-- --	17232 --	-- --	17232	-- 1379	18611
71	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	6	1178,75 1095,12	47,49 19,00	7073 6571	285 114	217	7888 1197	16157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 8%	м	6	2866,00	--	17196	--	17196	--	18572
					--	--	--	--		1376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				46812	2980	34772	11434	62906
							9060	630	0	4661	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46812				
		Накладные расходы	Тенге				11434				
		Сметная прибыль	Тенге				4661				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62906				
		РАЗДЕЛ 12.Стены выше отметки 0.000									
117	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	7289,37	1643,44	29157	6574	11605	14495	47144
					2744,76	326,16	10979	1305		3492	
118	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	8894,85	1896,70	106738	22760	40019	57404	177273
					3663,24	390,68	43959	4688		13131	
119	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	11628,87	2091,04	139546	25092	57166	73873	230493
					4773,96	443,08	57288	5317		17074	
120	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 СП - 8%	м3	30,16	46930,00	0,00	1415409	0	1415409	0	1528642
					0,00	0,00	0	0		113233	
121	2104-0104-0205 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012 СП - 8%	м3	77,3067	45500,00	0,00	3517453	0	3517453	0	3798850
					0,00	0,00	0	0		281396	
127	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	5459,44	1603,29	21838	6413	6563	11930	36469
					2215,44	312,15	8862	1249		2701	
128	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	10	6140,38	1732,18	61404	17322	17584	35335	104478
					2649,84	344,69	26498	3447		7739	
129	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	14	6741,15	1849,10	94376	25887	26221	56043	162453
					3019,08	373,37	42267	5227		12034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	27	8098,82	1984,96	218668	53594	56583	140818	388245
					4018,20	401,71	108491	10846		28759	
131	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	м3	36,8489	62057,00	--	2286731	0	2286732	0	2469670
					--	--	0	0		182939	
132	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 СП - 8%	м3	25,54	53535,00	--	1367284	0	1367284	0	1476667
					--	--	0	0		109383	
148	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	1,6603	680105,51	6018,15	1129153	9992	1034941	101607	1329221
					50727,60	1136,09	84221	1886		98461	
149	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	1,6603	109663,00	0,00	182069	0	182069	0	196635
					--	0,00	0	0		14566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10569828	167635	10019629	491505	11946240
							382565	33965	0	884907	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10569828				
		Накладные расходы	Тенге				491505				
		Сметная прибыль	Тенге				884907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11946240				

РАЗДЕЛ 13.Перегородки

157	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	28	4010,73	1112,26	112300	31143	36684	59530	185577
					1588,32	213,43	44473	5976		13746	
158	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	30	4609,33	1313,19	138280	39396	41307	76956	232455
					1919,22	254,68	57577	7640		17219	
159	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см СП - 8%	м2	301,4933	1891,00	--	570124	0	570124	0	615734
					--	--	0	0		45610	
160	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см СП - 8%	м2	28,2356	2914,00	--	82278	0	82278	0	88861
					--	--	0	0		6582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				902983	70539	730394	136486	1122626
							102050	13616	0	83157	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				902983				
		Накладные расходы	Тенге				136486				
		Сметная прибыль	Тенге				83157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1122626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 14.Перекрытие выше отметки 0.000									
162	1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	**Балки.Укладка** НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	15	2529,26 1228,08	1244,64 280,93	37939 18421	18670 4214	848	26709 5172	69820
163	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	**Стоимость балок Б1,Б2** СП - 8%	м3	1,2267	88552,00 --	-- --	108624 0	0 0	108624	0 8690	117314
164	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	13	3922,16 1827,00	931,30 178,69	50988 23751	12107 2323	15130	30767 6540	88296
165	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	38	5930,36 2888,76	1240,98 242,88	225354 109773	47157 9229	68424	140423 29262	395038
166	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** СП - 8%	м2	648,9	5295,00 --	-- --	3435926 0	0 0	3435926	0 274874	3710800
167	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плиты перекрытия ПБ 32.17.22,ПЛ 20.31.22,ПБ 32.17.22** СП - 8%	шт	2,5867	76980,00 --	-- --	199122 0	0 0	199122	0 15930	215051
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**4057951** **151945**	**77934** **15766**	**3828073** **0**	**197899** **340468**	**4596319**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4057951**				
		Накладные расходы	Тенге				**197899**				
		Сметная прибыль	Тенге				**340468**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4596319**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на общестроительные работы блока Б

		РАЗДЕЛ 5.Шахта лифта									
56	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	4,4	4939,60 719,95	1462,70 612,82	21734 3168	6436 2696	12130	5454 2175	29363
57	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Монолитная плита в шахте лифта из бетона В15.Устройство** НР - 91%; СП - 8%	м3	0,93	22605,37 1652,17	1602,19 322,08	21023 1537	1490 300	17996	1671 1816	24509
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,02466	205425,00 --	-- --	5066 --	-- --	5066	-- 405	5471
59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** НР - 91%; СП - 8%	т	0,00928	365399,45 200772,00	1173,45 468,03	3391 1863	11 4	1517	1699 407	5498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
60	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,01356	223439,45 58812,00	1173,45 468,03	3030 797	16 6	2217	731 301	4062
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				54244 7365	7953 3006	38926 0	9555 5104	68903
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54244				
		Накладные расходы	Тенге				9555				
		Сметная прибыль	Тенге				5104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68903				

РАЗДЕЛ 6.Перекрытие ниже отметки 0.000

61	1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Балки.Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	14	2529,26 1228,08	1244,64 280,93	35410 17193	17425 3933	792	24929 4827	65166
62	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Стоимость балок Б1,Б2 СП - 8%	м3	0,58	88552,00 --	-- --	51360 --	-- --	51360	-- 4109	55469
63	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	24	3922,16 1827,00	931,30 178,69	94132 43848	22351 4288	27933	56801 12075	163008
64	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	30	5930,36 2888,76	1240,98 242,88	177911 86663	37229 7286	54019	110860 23102	311872
65	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	299,72	5295,00 --	-- --	1587017 --	-- --	1587017	-- 126961	1713979
66	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Стоимость плит перекрытия ПБ 32.17.22 СП - 8%	м3	1,03	76980,00 --	-- --	79289 --	-- --	79289	-- 6343	85633
67	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона В30.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,24	37213,26 5410,75	1432,93 285,52	120571 17531	4643 925	98397	16795 10989	148355
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08913	205425,00 --	-- --	18310 --	-- --	18310	-- 1465	19774
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03532	207075,00 --	-- --	7314 --	-- --	7314	-- 585	7899
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2171314 165235	81648 16432	1924431 0	209385 190456	2571155
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2171314				
		Накладные расходы	Тенге				209385				
		Сметная прибыль	Тенге				190456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2571155				
		РАЗДЕЛ 7.Элементы лестниц									
70	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	5311,33	2694,97	5311	2695	127	3546	9566
		НР - 118%; СП - 8%			2488,50	516,42	2489	516		709	
71	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	2,4	7180,00	--	17232	--	17232	--	18611
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
72	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	6	1178,75	47,49	7073	285	217	7888	16157
		НР - 118%; СП - 8%			1095,12	19,00	6571	114		1197	
73	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	6	2866,00	--	17196	--	17196	--	18572
		СП - 8%			--	--	--	--		1376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**46812**	**2980**	**34772**	**11434**	**62906**
							9060	**630**	**0**	**4661**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46812**				
		Накладные расходы	Тенге				**11434**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4661**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62906**				
		РАЗДЕЛ 13.Стены выше отметки 0.000									
111	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	4	7289,37	1643,44	29157	6574	11605	14495	47144
		НР - 118%; СП - 8%			2744,76	326,16	10979	1305		3492	
112	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	12	8894,85	1896,70	106738	22760	40019	57404	177273
		НР - 118%; СП - 8%			3663,24	390,68	43959	4688		13131	
113	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	12	11628,87	2091,04	139546	25092	57166	73873	230493
		НР - 118%; СП - 8%			4773,96	443,08	57288	5317		17074	
114	2104-0104-0206 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	30,16	46930,00	--	1415409	0	1415409	0	1528642
		СП - 8%			--	--	0	0		113233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2104-0104-0205 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	77,6978	45500,00	--	3535249	0	3535249	0	3818069
		СП - 8%			--	--	0	0		282820	
121	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4	5459,44	1603,29	21838	6413	6563	11930	36469
		НР - 118%; СП - 8%			2215,44	312,15	8862	1249		2701	
122	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	12	6140,38	1732,18	73685	20786	21100	42403	125374
		НР - 118%; СП - 8%			2649,84	344,69	31798	4136		9287	
123	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	18	6741,15	1849,10	121341	33284	33714	72056	208868
		НР - 118%; СП - 8%			3019,08	373,37	54343	6721		15472	
124	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	6	8098,82	1984,96	48593	11910	12574	31293	86277
		НР - 118%; СП - 8%			4018,20	401,71	24109	2410		6391	
125	2104-0104-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	50,1689	62057,00	--	3113331	0	3113331	0	3362397
		СП - 8%			--	--	0	0		249066	
126	2104-0104-0201 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	25,54	53535,00	--	1367284	0	1367284	0	1476667
		СП - 8%			--	--	0	0		109383	
142	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,6596	680105,51	6018,15	1128730	9988	1034553	101569	1328723
		НР - 118%; СП - 8%			50727,60	1136,09	84190	1886		98424	
143	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,6596	109663,00	0,00	182001	0	182001	0	196561
		СП - 8%			--	0,00	0	0		14560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11282902	136807	10830567	405021	12622957
							315527	27711	0	935034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11282902				
		Накладные расходы	Тенге				405021				
		Сметная прибыль	Тенге				935034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12622957				
		РАЗДЕЛ 14.Перегородки									
151	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	29	4010,73	1112,26	116311	32256	37994	61656	192204
		НР - 118%; СП - 8%			1588,32	213,43	46061	6189		14237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	30	**4609,33** **1919,22**	**1313,19** **254,68**	138280 57577	39396 7640	41307	76956 17219	232455
153	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см** *СП - 8%*	м2	303,553	**1891,00** --	-- --	574019 **0**	**0** **0**	574019	**0** 45922	619941
154	2104-0104-9906 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см** *СП - 8%*	м2	28,2356	**2914,00** --	-- --	82278 **0**	**0** **0**	82278	**0** 6582	88861
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**910889** **103638**	**71651** **13830**	**200947** **0**	**138612** **83960**	**1133461**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**910889**				
		Накладные расходы	Тенге				**138612**				
		Сметная прибыль	Тенге				**83960**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1133461**				
		РАЗДЕЛ 15.Перекрытие выше отметки 0.000									
156	1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	**Балки.Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	30	**2529,26** **1228,08**	**1244,64** **280,93**	75878 36842	37339 8428	1696	53419 10344	139640
157	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	**Стоимость балок Б1,Б2** *СП - 8%*	м3	1,2267	**88552,00** --	-- --	108624 **0**	**0** **0**	108624	**0** 8690	117314
158	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	26	**3922,16** **1827,00**	**931,30** **178,69**	101976 47502	24214 4646	30260	61535 13081	176592
159	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	76	**5930,36** **2888,76**	**1240,98** **242,88**	450707 219546	94314 18459	136847	280845 58524	790077
160	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	648,9	**5295,00** --	-- --	3435926 **0**	**0** **0**	3435926	**0** 274874	3710800
161	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит перекрытия ПБ 32.17.22,ПБ 20.31.22,ПБ 32.17.22** *СП - 8%*	м3	5,1733	**76980,00** --	-- --	398243 **0**	**0** **0**	398243	**0** 31859	430103
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**4571354** **303890**	**155867** **31533**	**4111596** **0**	**395799** **397372**	**5364525**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4571354**				
		Накладные расходы	Тенге				**395799**				
		Сметная прибыль	Тенге				**397372**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5364525**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты ,тенге					**35 707 716**				
		Накладные расходы , тенге					2 214 528				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3033780				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге					**40 956 024**				
		Временные здания и сооружения	0,90%				368 604				
		Итого					41 324 628				
		Зимнее удорожание	1,323%				546 725				
		Итого					41 871 353				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				837 427				
		ИТОГО					**42 708 780**				
		в ценах 2018 г (К=1)					42 708 780				
		Итого с К=0,8356630887					35 690 151				
		НДС 12%					4 282 818				
		Итого с НДС					**39 972 969**				

Заказчик:

_____ **Жамбаев А.С.**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А.**

Технадзор :

_____ **Кинбаев Т.**