Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		190035	29.01.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**594 408 535**								**35 462 469**	**594 408 535**
За отчетный месяц		**11 282 596**							**1 353 912**	**12 636 508**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А.**

(Не проверка объемов и стоимости)

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Кинбаев Т.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - 9-ти этажный двухсекционный крупнопанельный жилой дом №35 "А,Б" в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

А К Т

выполненных работ за октябрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы блока А

РАЗДЕЛ 29.Наружная отделка											
367	**1115-0402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1398,011**	**776,78**	**91,81**	**1085947**	**128351**	**746558**	170177	1356614
		НР - 80%; СП - 8%			**150,95**	**1,21**	**211030**	**1692**		100490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1085947**	**128351**	**746558**	**170177**	**1356614**
							211030	**1692**	**0**	**100490**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1085947**				
		Накладные расходы	Тенге				**170177**				
		Сметная прибыль	Тенге				**100490**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1356614**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше 0.00 блока А											
РАЗДЕЛ 4.Узел учета воды в квартирах											
47	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**63**	**482,36**	**24,80**	**30389**	**1562**	**1241**	**27716**	**62753**
		НР - 98%; СП - 8%			**437,88**	**11,03**	**27586**	**695**		**4648**	
49	**2304-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**63**	**358,00**	**--**	**22554**	**--**	**22554**	**--**	**24358**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1804**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	63	980,09	140,56	61745	8855	913	53493	124457
		НР - 98%; СП - 8%			825,03	41,39	51977	2607		9219	
52	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	423,00	--	26649	--	26649	--	28781
		СП - 8%			--	--	--	--		2132	
53	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	370,00	--	23310	--	23310	--	25175
		СП - 8%			--	--	--	--		1865	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				164647	10417	74667	81209	265524
							79563	3302	0	19668	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164647				
		Накладные расходы	Тенге				81209				
		Сметная прибыль	Тенге				19668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265524				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на горячее водоснабжение блока А

		ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение выше 0.00 блока А									
		РАЗДЕЛ 4.Узел учета воды в квартирах									
55	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	63	482,36	24,80	30389	1562	1241	27716	62753
		НР - 98%; СП - 8%			437,88	11,03	27586	695		4648	
57	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	63	986,00	--	62118	0	62118	0	67087
		СП - 8%			--	--	--	--		4969	
58	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	63	980,09	140,56	61745	8855	913	53493	124457
		НР - 98%; СП - 8%			825,03	41,39	51977	2607		9219	
60	2302-0401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	423,00	--	26649	0	26649	0	28781
		СП - 8%			--	--	--	--		2132	
61	2302-0401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	370,00	--	23310	0	23310	0	25175
		СП - 8%			--	--	--	--		1865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**204211**	**10417**	**114231**	**81209**	**308253**
							79563	**3302**	**0**	**22833**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**204211**				
		Накладные расходы	Тенге				**81209**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22833**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**308253**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9

на электоосвещение блока А

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока А

РАЗДЕЛ 2.Материалы

55	**2307-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5**	**5273,00**	**--**	**26365**	**--**	**26365**	**--**	**28474**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2109**	
56	**2307-0101-0261 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**20**	**699,00**	**--**	**13980**	**--**	**13980**	**--**	**15098**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1118**	
57	**2307-0101-1803 РСНБ РК 2015**	**Светильник,тип НБО 06-60**	**шт.**	**71**	**994,00**	**--**	**70574**	**--**	**70574**	**--**	**76220**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5646**	
58	**2307-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**38**	**1194,00**	**--**	**45372**	**--**	**45372**	**--**	**49002**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3630**	
59	**2307-0102-1303 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**	**3264,00**	**--**	**6528**	**--**	**6528**	**--**	**7050**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**522**	
60	**2307-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Лампа ЛБ 36**	**шт.**	**4**	**318,00**	**--**	**1272**	**--**	**1272**	**--**	**1374**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**102**	
62	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Лампа энергосберегающая 9Вт**	**шт**	**20**	**276,79**	**--**	**5536**	**--**	**5536**	**--**	**5979**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**443**	
63	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Лампа энергосберегающая 13Вт**	**шт**	**36**	**446,43**	**--**	**16071**	**--**	**16071**	**--**	**17357**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1286**	
64	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Лампа энергосберегающая 20Вт**	**шт**	**4**	**616,07**	**--**	**2464**	**--**	**2464**	**--**	**2661**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**197**	
65	**СТПРАЙСЛИСТ**	**Лампа энергосберегающая 45Вт**	**шт**	**3**	**1339,29**	**--**	**4018**	**--**	**4018**	**--**	**4339**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**321**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55	355,00	--	19525	--	19525	--	21087
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
68	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	65	357,00	--	23205	--	23205	--	25061
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
69	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	234,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
70	СТПРАЙСЛИСТ	Выключатель энергосберегающий оптико-акустический	шт	27	858,51	--	23180	--	23180	--	25034
		СП - 8%			--	--	--	--		1854	
71	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	466	423,00	--	197118	--	197118	--	212887
		СП - 8%			--	--	--	--		15769	
72	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	373,00	--	746	--	746	--	806
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
73	2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011	шт.	71	1473,00	--	104583	--	104583	--	112950
		СП - 8%			--	--	--	--		8367	
76	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	88	147,00	--	12936	--	12936	--	13971
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	28	188,00	--	5264	--	5264	--	5685
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
82	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная РП УХЛ4	шт.	178	227,00	--	40406	--	40406	--	43638
		СП - 8%			--	--	--	--		3232	
83	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Крюк для подвески светильников	10 шт.	17,8	443,00	--	7885	--	7885	--	8516
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				631240	0	631240		681736
								0	0	50498	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				631240				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				50498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				681738				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11

на телевидение блока А

ОТДЕЛ 1.Телевидение блока А

РАЗДЕЛ 2.Материалы

8	2308-0505-0801 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на шесть отводов	шт.	9	869,00	--	7821	--	7821	--	8447
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
9	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	44	351,00	--	15444	--	15444	--	16680
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
10	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	44	35,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
11	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор обжимной RG-6	шт.	135	278,00	--	37530	--	37530	--	40532
		СП - 8%			--	--	--	--		3002	
12	2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор обжимной RG-11	шт.	10	98,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
13	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,8	88875,00	--	71100	--	71100	--	76788
		СП - 8%			--	--	--	--		5688	
14	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,05	189405,00	--	9470	--	9470	--	10228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
15	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	770	24,00	--	18480	--	18480	--	19958
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
16	2301-0301-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	27	395,00	--	10665	--	10665	--	11518
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				173030	0	173030	0	186872
							0	0	0	13842	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				173030				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				13842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				186872				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-13

на лифт блока А

		ОТДЕЛ 1.Лифт блока А									
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж									
1	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1927191,54	488496,48	1927192	488496	68776	919218	3074122
		НР - 61%; СП - 8%			1369920,00	136994,22	1369920	136994		227713	
2	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта до девяти остановок	остановка	3	-65620,01	-19347,94	-196860	-58044	-6336	-90931	-310815
		НР - 61%; СП - 8%			-44160,00	-5529,27	-132480	-16588		-23023	
3	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта до 29,10м	м	14,9	-12480,00	--	-185952	--	--	-113431	-323333
		НР - 61%; СП - 8%			-12480,00	--	-185952	--		-23951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1544380	430452	62440	714856	2439975
							1051488	120406	0	180739	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1544380				
		Накладные расходы	Тенге				714856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Сметная прибыль	Тенге				**180739**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2439975**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на общестроительные работы блока Б

РАЗДЕЛ 14.Перегородки

151	**1107-0511-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**0,28**	**4010,73**	**1112,26**	**1113**	**309**	**364**	590	1839
		НР - 118%; СП - 8%			**1588,32**	**213,43**	**441**	**59**		136	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**				**1113**	**309**	**364**	**590**	**1839**
							441	**59**	**0**	**136**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1113**				
		Накладные расходы	Тенге				**590**				
		Сметная прибыль	Тенге				**136**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1839**				

РАЗДЕЛ 15.Перекрытие выше отметки 0.000

156	**1107-0503-0103 РСНБ РК 2015**	**Балки.Укладка**	**шт. сборных конструкций**	1,05	**2529,26**	**1244,64**	2650	1304	59	1866	4877
		НР - 118%; СП - 8%			**1228,08**	**280,93**	1287	294		361	
158	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	0,33	**3922,16**	**931,30**	1306	310	388	788	2262
		НР - 118%; СП - 8%			**1827,00**	**178,69**	608	60		168	
159	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	-0,57	**5930,36**	**1240,98**	-3384	-708	-1028	-2109	-5933
		НР - 118%; СП - 8%			**2888,76**	**242,88**	-1649	-139		-439	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**				**572**	**906**	**-581**	**545**	**1206**
							246	**215**	**0**	**89**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**572**				
		Накладные расходы	Тенге				**545**				
		Сметная прибыль	Тенге				**89**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1206**				

РАЗДЕЛ 27.Лоджии

316	**1107-0512-0108 РСНБ РК 2015**	**Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	-0,78	**2611,01**	**1354,95**	-2029	-1053	-194	-1158	-3442
		НР - 118%; СП - 8%			**1005,96**	**257,22**	-782	-200		-255	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**				**-2029**	**-1053**	**-194**	**-1158**	**-3442**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							-782	-200	0	-255	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2029				
		Накладные расходы	Тенге				-1158				
		Сметная прибыль	Тенге				-255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3442				
		РАЗДЕЛ 23.Окна									
262	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	213,5	2179,00	--	465217	--	465217	--	502434
		СП - 8%			--	--	--	--		37217	
263	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	306	113,00	--	34578	--	34578	--	37344
		СП - 8%			--	--	--	--		2766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				499795	0	499795	0	539778
							2650	0	0	39983	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				499795				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				39983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				539778				
		РАЗДЕЛ 30.Наружная отделка									
362	1115-0402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	772,65	776,78	91,81	600178	70937	412606	94053	749770
		НР - 80%; СП - 8%			150,95	1,21	116631	935		55539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				600178	70937	412606	94053	749770
							116631	935	0	55539	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				600178				
		Накладные расходы	Тенге				94053				
		Сметная прибыль	Тенге				55539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				749770				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4

на холодное водоснабжение блока Б

		ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше 0.00 блока Б									
		РАЗДЕЛ 5.Узел учета воды в квартирах									
68	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	(водомер)	54	482,36	24,80	26047	1339	1062	23756	53788
		НР - 98%; СП - 8%			437,88	11,03	23646	596		3984	
70	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	54	358,00	--	19332	--	19332	--	20879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	
71	1118-1001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем**	**фильтр**	**54**	**980,09**	**140,56**	**52925**	**7590**	**783**	**45851**	**106677**
		НР - 98%; СП - 8%			**825,03**	**41,39**	**44552**	**2235**		**7902**	
73	2302-0401-1001	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с**	**шт.**	**54**	**423,00**	--	**22842**	--	**22842**	--	**24669**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1827**	
74	2302-0401-0601	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с**	**шт.**	**54**	**370,00**	--	**19980**	--	**19980**	--	**21578**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1598**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**141126**	**8929**	**63999**	**69607**	**227591**
							68198	**2831**	**0**	**16858**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**141126**				
		Накладные расходы	Тенге				**69607**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16858**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**227591**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5

на горячее водоснабжение блока Б

ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение выше 0.00 блока Б

РАЗДЕЛ 4.Узел учета воды в квартирах

58	1116-0901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**(водомер)**	**54**	**482,36**	**24,80**	**26047**	**1339**	**1062**	**23756**	**53788**
		НР - 98%; СП - 8%			**437,88**	**11,03**	**23646**	**596**		**3984**	
60	2304-0702-0101	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для**	**шт.**	**54**	**986,00**	--	**53244**	--	**53244**	--	**57504**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4260**	
61	1118-1001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем**	**фильтр**	**54**	**980,09**	**140,56**	**52925**	**7590**	**783**	**45851**	**106677**
		НР - 98%; СП - 8%			**825,03**	**41,39**	**44552**	**2235**		**7902**	
63	2302-0401-1001	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с**	**шт.**	**54**	**423,00**	--	**22842**	--	**22842**	--	**24669**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1827**	
64	2302-0401-0601	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с**	**шт.**	**54**	**370,00**	--	**19980**	--	**19980**	--	**21578**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1598**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**175038**	**8929**	**97911**	**69607**	**264216**
							68198	**2831**	**0**	**19571**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**175038**				
		Накладные расходы	Тенге				**69607**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19571**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**264216**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-9

на внутреннее газоснабжение блока Б

ОТДЕЛ 1.Внутреннее газоснабжение блока Б

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	5	26364,63	1652,07	131823	8260	81090	43729	189597
		НР - 99%; СП - 8%			8494,50	339,72	42473	1699		14044	
2	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1951,42	19,65	17563	177	14597	2794	21985
		НР - 98%; СП - 8%			309,94	6,84	2789	62		1629	
3	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	125	1715,65	19,65	214457	2456	173258	38806	273523
		НР - 98%; СП - 8%			309,94	6,84	38743	855		20261	
4	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	95	1645,07	19,65	156282	1867	124970	29492	200636
		НР - 98%; СП - 8%			309,94	6,84	29445	650		14862	
5	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	229	462,24	--	105853	--	3364	100440	222796
		НР - 98%; СП - 8%			447,55	--	102489	--		16503	
6	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляры из стальных электросварных труб диаметром 57х3,5мм.Укладка	м трубопровода	1,16	1818,69	36,33	2110	42	1347	720	3056
		НР - 98%; СП - 8%			621,57	12,02	721	14		226	
7	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляры из стальных электросварных труб диаметром 45х2мм.Укладка	м трубопровода	1,2	678,69	36,33	814	44	24	745	1684
		НР - 98%; СП - 8%			621,57	12,02	746	14		125	
8	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 диаметром 45 толщина стенки 2мм	м	1,2	550,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 45х2мм.Укладка	м трубопровода	13,65	678,69	36,33	9264	496	284	8476	19159
		НР - 98%; СП - 8%			621,57	12,02	8484	164		1419	
10	2301-0201-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 диаметром 45 толщина стенки 2мм	м	13,65	550,00	--	7508	--	7508	--	8108
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	88	1873,01	81,85	164825	7203	26451	129499	317870
		НР - 98%; СП - 8%			1490,58	11,03	131171	971		23546	
12	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый диаметром 15мм	шт.	88	649,00	--	57112	--	57112	--	61681
		СП - 8%			--	--	--	--		4569	
13	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отвод 90" диаметром 25мм	шт.	2	184,00	--	368	--	368	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
14	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отвод 90" диаметром 20мм	шт.	3	135,00	--	405	--	405	--	437
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
15	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отвод 90" диаметром 15мм	шт.	139	131,00	--	18209	--	18209	--	19666
		СП - 8%			--	--	--	--		1457	
16	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,4	542,00	--	2385	--	2385	--	2576
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
17	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Счетчик газовый мембранный.Установка	шт.	44	1002,81	--	44124	--	1884	31680	81868
		НР - 75%; СП - 8%			960,00	--	42240	--		6064	
19	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	44	3372,60	217,33	148395	9563	87524	54485	219110
		НР - 98%; СП - 8%			1166,10	97,47	51308	4289		16230	
21	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Система автоматического контроля загазованности на два порога.Установка	шт.	44	1002,81	--	44124	--	1884	31680	81868
		НР - 75%; СП - 8%			960,00	--	42240	--		6064	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1126281	30108	603324	472546	1726732
							492849	8718	0	127905	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1126281				
		Накладные расходы	Тенге				472546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Сметная прибыль	Тенге				127905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1726732				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-10

на электоосвещение блока Б

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блока Б

РАЗДЕЛ 2.Материалы

53	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	12	5273,00	--	63276	--	63276	--	68338
		СП - 8%			--	--	--	--		5062	
54	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	16	699,00	--	11184	--	11184	--	12079
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
55	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильник,тип НБО 06-60	шт.	71	994,00	--	70574	--	70574	--	76220
		СП - 8%			--	--	--	--		5646	
56	2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.	39	1194,00	--	46566	--	46566	--	50291
		СП - 8%			--	--	--	--		3725	
57	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	2	3264,00	--	6528	--	6528	--	7050
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
58	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампа ЛБ 36	шт.	4	318,00	--	1272	--	1272	--	1374
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
59	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 7Вт	шт	27	276,79	--	7473	--	7473	--	8071
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
60	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 9Вт	шт	16	276,79	--	4429	--	4429	--	4783
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
61	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	36	446,43	--	16071	--	16071	--	17357
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
62	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 20Вт	шт	6	616,07	--	3696	--	3696	--	3992
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
63	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 25Вт	шт	3	651,79	--	1955	--	1955	--	2112
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
64	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 45Вт	шт	5	1339,29	--	6696	--	6696	--	7232
		СП - 8%			--	--	--	--		536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
66	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	57	355,00	--	20235	--	20235	--	21854
		СП - 8%			--	--	--	--		1619	
67	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	64	357,00	--	22848	--	22848	--	24676
		СП - 8%			--	--	--	--		1828	
68	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	234,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
69	СТПРАЙСЛИСТ	Выключатель энергосберегающий оптико-акустический	шт	27	858,51	--	23180	--	23180	--	25034
		СП - 8%			--	--	--	--		1854	
70	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	465	423,00	--	196695	--	196695	--	212431
		СП - 8%			--	--	--	--		15736	
71	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	373,00	--	746	--	746	--	806
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
72	2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011	шт.	71	1473,00	--	104583	--	104583	--	112950
		СП - 8%			--	--	--	--		8367	
76	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	28	188,00	--	5264	--	5264	--	5685
		СП - 8%			--	--	--	--		421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
81	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная РП УХЛ4	шт.	179	227,00	--	40633	--	40633	--	43884
		СП - 8%			--	--	--	--		3251	
82	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Крюк для подвески светильников	10 шт.	17,9	443,00	--	7930	--	7930	--	8564
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				666046	0	666046	0	719332
							0	0	0	53285	
		Ошибочно не учтенная сметная прибль по Акт выполненых работ за июнь№1								159083	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				666046				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				212368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				878414				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-12

на телевидение блока Б

ОТДЕЛ 1.Телевидение блока Б

РАЗДЕЛ 2.Материалы

15	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	1	27031,00	--	27031	--	27031	--	29193
		СП - 8%			--	--	--	--		2162	
16	СТПРАЙСЛИСТ	Усилитель TERRA HA-123	шт	1	8630,51	--	8631	--	8631	--	9321
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
17	2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм	шт.	1	7290,00	--	7290	--	7290	--	7873
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
18	СТПРАЙСЛИСТ	Импульсный понижающий блок питания PS182F TERRA	шт	1	6785,71	--	6786	--	6786	--	7329
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
19	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Корпус для автоматического выключателя	шт.	1	941,00	--	941	--	941	--	1016
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
20	2308-0505-0801 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на шесть отводов	шт.	9	869,00	--	7821	--	7821	--	8447
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
21	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	44	351,00	--	15444	--	15444	--	16680
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
22	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	44	35,00	--	1540	--	1540	--	1663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		СП - 8%			--	--	--	--			
23	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор обжимной RG-6	шт.	135	278,00	--	37530	--	37530	--	40532
		СП - 8%			--	--	--	--		3002	
24	2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор обжимной RG-11	шт.	20	98,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
25	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,8	88875,00	--	71100	--	71100	--	76788
		СП - 8%			--	--	--	--		5688	
26	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,035	189405,00	--	6629	--	6629	--	7160
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
27	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	216277,00	--	12977	--	12977	--	14015
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	
28	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	167026,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
29	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	770	24,00	--	18480	--	18480	--	19958
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
30	2301-0301-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	27	395,00	--	10665	--	10665	--	11518
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
31	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	60	78,00	--	4680	--	4680	--	5054
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
32	2306-1705-0103 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м	10	158,00	--	1580	--	1580	--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
33	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	3	192,00	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
34	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1400,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
35	2307-0204-0622 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	980,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
36	СТПРАЙСЛИСТ	Активный сплиттер 1/6	шт	1	785,71	--	786	--	786	--	849
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
37	СТПРАЙСЛИСТ	Пассивный сплиттер 1/2	шт	1	357,14	--	357	--	357	--	386
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
38	СТПРАЙСЛИСТ	Нагрузка-терминатор типа F	шт	2	62,50	--	125	--	125	--	135
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
39	2113-0208-0203 РСНБ РК 2015	Саморез 5х50мм	1000 шт.	0,005	7781,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
40	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,5	194,00	--	97	--	97	--	105
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
41	2113-0208-0309 РСНБ РК 2015	Винт саморез 3х25мм	1000 шт.	0,01	1062,00	--	11	--	11	--	11
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
42	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0441	228,00	--	10	--	10	--	11
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				247136	0	247136	0	266905
							0	0	0	19769	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				247136				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				19769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				266905				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-14

на лифт блока Б

ОТДЕЛ 1.Лифт блока Б											
РАЗДЕЛ 1.Монтаж											
1	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1927191,54	488496,48	1927192	488496	68776	919218	3074122
		НР - 61%; СП - 8%			1369920,00	136994,22	1369920	136994		227713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	**1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта до девяти остановок**	**остановка**	**3**	**-65620,01**	**-19347,94**	**-196860**	**-58044**	**-6336**	**-90931**	**-310815**
		НР - 61%; СП - 8%			**-44160,00**	**-5529,27**	**-132480**	**-16588**		**-23023**	
3	**1303-0501-0107 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта до 29,10м**	**м**	**14,9**	**-12480,00**	**--**	**-185952**	**--**	**--**	**-113431**	**-323333**
		НР - 61%; СП - 8%			**-12480,00**	**--**	**-185952**	**--**		**-23951**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1544380**	**430452**	**62440**	**714856**	**2439975**
							1051488	**120406**	**0**	**180739**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1544380**				
		Накладные расходы	Тенге				**714856**				
		Сметная прибыль	Тенге				**180739**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2439975**				

Итого прямые затраты ,тенге		**8 803 091**
Накладные расходы , тенге		2468097
Сметная прибыль (8 %), тенге		1060772
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**12 331 960**
Временные здания и сооружения	0,90%	110 988
Итого		12 442 947
Зимнее удорожание	1,323%	164 620
Итого		12 607 569
Непредвиденные работы и затраты	2%	252 151
ИТОГО		**12 859 720**
в ценах 2018 г (К=1)		12 859 720
в ценах 2019 г (К=1,0498961)		13 501 370
Итого с К=0,8356630887		11 282 596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%		12%			1 353 912			
		Итого с НДС					**12 636 508**			

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Авторский надзор :

Усембеков Е.А.

Подрядчик:

Жолдыбаев К.А.

Технадзор :

Кинбаев Т.