Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Область Жетісу, г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра, 26
БИН 220740008104

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **август** месяц 2023 года
выполненных работ по Дополнительному соглашению №2 от 22.08.2023 года к Договору № 5 от 16.02.2023 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 421

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору	в том числе, за 2023 год	Общая стоимость с начала действия договора, 2023год	Сумма полученного аванса	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2023год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Талдыкорган - Уштобе» - «Быжы - Мукры» -Подъезд к с. Жарлыозек (с.Енбекши ч/з Кзыл-Арык), км 3+070 Коксуского района"» (Область Жетісу)	268 025 015 421								
		тенге	130 541 145,78	130 541 145,78	37 623 043,25	39 199 677,55	19 908 377,19	17 714 666,06	5 314 399,82	12 400 266,24
	Всего :		130 541 145,78	130 541 145,78	37 623 043,25	39 199 677,55	19 908 377,19	17 714 666,06	5 314 399,82	12 400 266,24

Заказчик:

Руководитель Управления
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетісу"

_____ **Г.Е. Тарибаев**

Представитель Технического надзора:

Эксперт технического надзора
ТОО Дирекция строящихся предприятий
"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **А.К. Торегали**

Представители авторского надзора:

ГИП ТОО "Научно-исследовательская и
Производственная Компания
"Каздоринновация"

_____ **Зайрахунов Д.В.**

Представитель Заказчика:

Начальник отдела ОАД

_____ **А.М. Досжанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Жол"

_____ **С.С. Гейдаров**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"**

Ф-2

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №2 от 22.08.2023 года к Договору № 5 от 16.02.2023 года

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Талдыкорган - Уштобе» - «Быжы - Мукры» -Подъезд к с. Жарлыозек (с.Енбекши ч/з Кзыл-Арык), км 3+070 Коксуского района"» (Область Жетісу)

Приемки выполненных работ за **август 2023 г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**СЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-32, п.2, стр.96**	**Восстановление оси моста II категории**	**км**	**0,0240**		**21475,00**	**515**
2	**СЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-32, п.5, стр.96**	**Закрепление оси моста II категории**	**км**	**0,0240**		**15922,00**	**382**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**897**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**897**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**897**
	Сметная прибыль		Тенге				**0**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**897**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по форме	Тенге				897,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге				0,00
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				897,00
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				941,90
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				113,03
		ИТОГО:	Тенге				**1 054,92**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				113,03

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1-1-2 Подготовительные работы							
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**24,3600**		**3358,38**	**81810**
		Итого оплата труда:				**2645,88**	**64454**
		Итого эксплуатация машин:				**1354,23**	**32989**
		Накладные расходы	%	72		1905,03	46407
		Сметная прибыль	%	8		421,07	10257
		Сметная стоимость:				**5684,49**	**138474**
2	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8**	**Разборка защитного,выравнивающего слоевмостового полотна, межбалочных швов**	**м3 бетона в деле**	**96,0400**		**6078,69**	**583797**
		Итого оплата труда:				**3968,06**	**381093**
		Итого эксплуатация машин:				**2918,73**	**280315**
		Накладные расходы	%	72		2857,00	274387
		Сметная прибыль	%	8		714,86	68655
		Сметная стоимость:				**9650,55**	**926838**
3	**1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Разборка железобетонных опор (ригеля, тело опоры, шкафные стенки)**	**м3 кладки**	**31,2200**		**89975,54**	**2809036**
		Итого оплата труда:				**68193,58**	**2129003**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**43035,73**	**1343575**
		Итого материалов:				**450,41**	**14062**
		Накладные расходы	%	72		49099,38	1532883
		Сметная прибыль	%	8		11125,99	347354
		Сметная стоимость:				**150200,91**	**4689272**
4	**1130-0114-0101 РСНБ РК 2015 к=0,8**	**Тротуары. Демонтаж**	**м3 сборных конструкций**	**12,8000**		**11217,11**	**143579**
		Итого оплата труда:				**10390,24**	**132995**
		Итого эксплуатация машин:				**1351,31**	**17297**
		Накладные расходы	%	72		7480,97	95756
		Сметная прибыль	%	8		1495,85	19147
		Сметная стоимость:				**20193,93**	**258482**
5	**1130-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,8**	**Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м. Демонтаж**	**балка пролетного строения**	**22,0000**		**30542,67**	**671939**
		Итого оплата труда:				**16114,10**	**354510**
		Итого эксплуатация машин:				**18699,15**	**411382**
		Накладные расходы	%	72		11602,15	255247
		Сметная прибыль	%	8		3371,59	74175
		Сметная стоимость:				**45516,41**	**1001361**
6	**1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14к=0,8**	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Демонтаж**	**м3 железобетонных конструкций**	**18,4000**		**8624,54**	**158691**
		Итого оплата труда:				**7201,13**	**132501**
		Итого эксплуатация машин:				**2205,48**	**40581**
		Накладные расходы	%	72		5184,81	95401
		Сметная прибыль	%	8		1104,75	20327
		Сметная стоимость:				**14914,09**	**274419**
7	**1130-0501-0101 РСНБ РК 2015 к=0,6 0,7**	**Перила сварные стальные. Демонтаж**	**т перил**	**2,2000**		**58787,37**	**129332**
		Итого оплата труда:				**58644,59**	**129018**
		Итого эксплуатация машин:				**154,17**	**339**
		Накладные расходы	%	72		42224,10	92893
		Сметная прибыль	%	8		8080,92	17778

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				109092,39	240003
8	**1101-0204-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13к=0,8**	**Откосы земляного полотна. Демонтаж укреплениябетонными плитами сборными при толщине до 16 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**48,0000**		**1611,70**	**77361**
		Итого оплата труда:				1362,97	65423
		Итого эксплуатация машин:				432,64	20767
		Накладные расходы	%	72		981,34	47104
		Сметная прибыль	%	8		207,44	9957
		Сметная стоимость:				2800,47	134422
9	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**684,3100**		**117,00**	**80064**
		Сметная прибыль	%	8		9,36	6405
		Сметная стоимость:				126,36	86469
10	**412-102-0216 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**13001,7000**		**28,00**	**364048**
		Сметная прибыль	%	8		2,24	29124
		Сметная стоимость:				30,24	393172
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5099657**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5099657**
	Материалы -		Тенге				**14062**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3388997**
	Транспортные расходы -		Тенге				**444112**
		Накладные расходы -	Тенге				**2440078**
		Сметная прибыль -	Тенге				**603179**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8142914**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1941**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3388997**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8142914**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1941**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3388997**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5099657**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2494241**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2147245**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**894756**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**14062**
		- перевозка грузов	Тенге				**444112**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**2440078**
	ИТОГО:		Тенге				**7539735**
	Сметная прибыль		Тенге				**603179**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8142914**
		Итого по форме	Тенге				8 142 914,00
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге				390 859,87
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				8 533 773,87
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				8 960 901,40
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				1 075 308,17
		ИТОГО:	Тенге				**10 036 209,56**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				1 075 308,17

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

8-1 Объездная дорога

РАЗДЕЛ 1.Объездная дорога

1	**1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство**	**м3 подушки**	**27,0000**		**7431,51**	**200651**
		Итого оплата труда:				2537,93	68524
		Итого эксплуатация машин:				221,69	5985
		Итого материалов:				4786,76	129243
		Накладные расходы	%	72		1827,31	49337
		Сметная прибыль	%	8		740,71	19999
		Сметная стоимость:				9999,53	269987
2	**1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0520**		**12513921,28**	**650724**
		Итого оплата труда:				7026116,74	365358
		Итого эксплуатация машин:				7109617,50	369700
		Итого материалов:				591071,78	30736

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		5058804,05	263058
		Сметная прибыль	%	8		1405818,03	73103
		Сметная стоимость:				**18978543,36**	**986884**
3	**241-102-0326 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76 (10% от стоимости)**	**м**	**5,2208**		**163151,00**	**851779**
		Сметная прибыль	%	8		13052,08	68142
		Сметная стоимость:				**176203,08**	**919921**
4	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**238,0000**		**28,61**	**6809**
		Итого оплата труда:				**12,78**	**3042**
		Итого эксплуатация машин:				**28,61**	**6810**
		Накладные расходы	%	72		9,20	2190
		Сметная прибыль	%	8		3,02	720
		Сметная стоимость:				**40,84**	**9719**
5	**1101-0102-0343 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**238,0000**		**264,38**	**62922**
		Итого оплата труда:				**48,11**	**11450**
		Итого эксплуатация машин:				**264,38**	**62922**
		Накладные расходы	%	72		34,64	8244
		Сметная прибыль	%	8		23,92	5693
		Сметная стоимость:				**322,94**	**76859**
6	**412-102-0201 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**285,6000**		**152,00**	**43411**
		Сметная прибыль	%	8		12,16	3473
		Сметная стоимость:				**164,16**	**46884**
7	**1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1091,0000**		**189,70**	**206963**
		Итого оплата труда:				**38,38**	**41873**
		Итого эксплуатация машин:				**183,62**	**200330**
		Итого материалов:				**0,40**	**436**
		Накладные расходы	%	72		27,63	30148
		Сметная прибыль	%	8		17,39	18969
		Сметная стоимость:				**234,72**	**256080**
8	**412-101-0218 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**64914,5000**		**33,00**	**2142178**
		Сметная прибыль	%	8		2,64	171374

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				35,64	2313552
9	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1029,0000**		**73,32**	**75446**
		Итого оплата труда:				32,04	32969
		Итого эксплуатация машин:				73,32	75446
		Накладные расходы	%	72		23,07	23738
		Сметная прибыль	%	8		7,71	7935
		Сметная стоимость:				104,10	107119
10	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5**	**(+ до 6 проходов)**	**м3 уплотненного грунта**	**1029,0000**		**35,23**	**36252**
		Итого оплата труда:				12,15	12502
		Итого эксплуатация машин:				35,23	36251
		Накладные расходы	%	72		8,75	9002
		Сметная прибыль	%	8		3,52	3620
		Сметная стоимость:				47,50	48874
11	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1029,0000**		**96,45**	**99247**
		Итого оплата труда:				31,49	32404
		Итого эксплуатация машин:				82,01	84389
		Итого материалов:				2,80	2880
		Накладные расходы	%	72		22,67	23330
		Сметная прибыль	%	8		9,53	9806
		Сметная стоимость:				128,65	132384
12	**1127-1201-0403 РСНБ РК 2015**	**Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство**	**км дороги**	**0,0990**		**5867505,16**	**580883**
		Итого оплата труда:				386960,36	38309
		Итого эксплуатация машин:				607551,16	60147
		Итого материалов:				5064744,00	501410
		Накладные расходы	%	72		278611,46	27583
		Сметная прибыль	%	8		491689,33	48677
		Сметная стоимость:				6637805,95	657143
13	**1127-1201-0406 РСНБ РК 2015 к=5**	**(+ до ширины 9 м)**	**км дороги**	**0,0990**		**1955987,23**	**193643**
		Итого оплата труда:				129024,75	12774
		Итого эксплуатация машин:				202673,90	20065
		Итого материалов:				1688243,33	167136

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		92897,82	9197
		Сметная прибыль	%	8		163910,80	16227
		Сметная стоимость:				**2212795,85**	**219067**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5150908**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4299129**
	Материалы -		Тенге				**831842**
	Всего заработная плата -		Тенге				**619205**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2185590**
		Накладные расходы -	Тенге				**445827**
		Сметная прибыль -	Тенге				**379596**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5124552**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**357**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**619205**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**851779**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**851779**
		Сметная прибыль -	Тенге				**68142**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**919921**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6044473**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**357**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**619205**
		РАЗДЕЛ 2.Дорожные знаки					
14	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**24,0000**		**5707,90**	**136990**
		Итого оплата труда:				**4682,07**	**112370**
		Итого эксплуатация машин:				**866,50**	**20796**
		Итого материалов:				**483,00**	**11592**
		Накладные расходы	%	72		3371,09	80906
		Сметная прибыль	%	8		726,32	17432
		Сметная стоимость:				**9805,31**	**235328**
15	**1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**4,0000**		**1043,56**	**4174**
		Итого оплата труда:				**939,78**	**3759**
		Итого материалов:				**103,78**	**415**
		Накладные расходы	%	72		676,64	2707
		Сметная прибыль	%	8		137,62	550

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1857,82	7431
16	251-101-0210 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 (10% от стоимости)**	**шт.**	**1,2000**		**10952,00**	**13142**
		Сметная прибыль	%	8		876,16	1051
		Сметная стоимость:				11828,16	14193
17	251-101-0204 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 (10% от стоимости)**	**шт.**	**0,4000**		**10382,00**	**4153**
		Сметная прибыль	%	8		830,56	332
		Сметная стоимость:				11212,56	4485
18	251-101-0222 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1350 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 (10% от стоимости)**	**шт.**	**0,2000**		**33685,00**	**6737**
		Сметная прибыль	%	8		2694,80	539
		Сметная стоимость:				36379,80	7276
19	251-101-0402 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 (10% от стоимости)**	**м2**	**0,2400**		**20809,00**	**4994**
		Сметная прибыль	%	8		1664,72	400
		Сметная стоимость:				22473,72	5394
20	251-101-0218 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002(10% от стоимости)**	**шт.**	**0,2000**		**26965,00**	**5393**
		Сметная прибыль	%	8		2157,20	431
		Сметная стоимость:				29122,20	5824
21	251-102-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014(10% от стоимости)**	**шт.**	**2,4000**		**6720,00**	**16128**
		Сметная прибыль	%	8		537,60	1290
		Сметная стоимость:				7257,60	17418
22	1127-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Ограждения железобетонные защитные. Установка**	**м**	**24,0000**		**2038,95**	**48935**
		Итого оплата труда:				1554,79	37315
		Итого эксплуатация машин:				875,76	21018
		Накладные расходы	%	72		1119,45	26867
		Сметная прибыль	%	8		252,67	6064

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3411,07	81866
23	**261-101-0383 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(10% от стоимости)**	**м3**	**1,9200**		**50345,00**	**96662**
		Сметная прибыль	%	8		4027,60	7733
		Сметная стоимость:				**54372,60**	**104395**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**337308**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**337308**
	Материалы -		Тенге				**12007**
	Всего заработная плата -		Тенге				**153444**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**50547**
	Местные материалы -		Тенге				**96662**
		Накладные расходы -	Тенге				**110480**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35822**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**483610**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153444**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**483610**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153444**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5488216**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**495932**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**963859**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**276717**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1842837**
		- перевозка грузов	Тенге				**2185590**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**556307**
	ИТОГО:		Тенге				**6044523**
	Сметная прибыль		Тенге				**483560**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**6528083**
		Итого по форме	Тенге				6 528 083,00
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге				0,00
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				6 528 083,00
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				6 854 822,84

1	2	3	4	5	6	7	8
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				822 578,74
		ИТОГО:	Тенге				**7 677 401,58**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				822 578,74
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**17 714 666,06**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ с учётом тендерного снижения	Тенге				**17 714 666,06**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				1 897 999,94

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Руководитель Управления

_____ **Т.Т. Дарибаев**

Представитель заказчика:

Начальник отдела ОАД

_____ **А.М. Досжанов**

Подрядчик:

ТОО "ЖОЛ"

Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **А.Б. Елышев**

Представитель технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Эксперт технического надзора

_____ **А.Қ. Төреғали**

Представитель авторского надзора:

ГИП ТОО "Научно-исследовательская и Производственная Компания "Каздоринновация"

_____ **Зайрахунов Д.В.**