Заказчик : ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

Подрядчик : ТОО "КОС Group LLP"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2очередь) в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 4 этап.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик :

Директор ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

_____ Махметов Б.К

Подрядчик:

Директор ТОО «КОС Group LLP»

_____ Жарылқасын Ә.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870 РК г.Астана, ул. Затаевича 2/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КОС Group LLP" БИН 231040014821 РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр-н Аксай-3, дом №2, кв 29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2очередь) в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 4 этап.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2очередь) в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 4 этап.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-KG-16** от 13 декабря 2024г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1713: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	11	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм		2	4 729,0	132,0	9 458,0	264,0	1 322,0		9 458,0
				шт.		3 936,0	0,0	7 872,0	0,0			
2	12	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	4 864,0		9 728,0		9 728,0		9 728,0
				шт.								
3	13	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		2	4 480,0	303,0	8 960,0	606,0			8 960,0
				шт.		4 177,0	2,0	8 354,0	4,0			
4	14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		2	1 859,0		3 718,0		3 718,0		3 718,0
				шт.								
5	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм		20	345,0	2,0	6 900,0	40,0	40,0		6 900,0
				м трубопровода		341,0	0,0	6 820,0	0,0			
6	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм		60	350,0	2,0	21 000,0	120,0	420,0		21 000,0
				м трубопровода		341,0	0,0	20 460,0	0,0			
7	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		7,28	4 207,0		30 627,0		30 627,0		30 627,0
				$м^3$								
8	18	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм		1	23 523,0	10 169,0	23 523,0	10 169,0	830,0		23 523,0
				шт.		12 524,0	2 691,0	12 524,0	2 691,0			
9	24	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм		0,0006	1 767 559,0	178 661,0	1 061,0	107,0	40,0		1 061,0
				км		1 522 939,0	50 314,0	914,0	30,0			
10	25	6301-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм		0,0006	3 232 505,0	57 695,0	1 940,0	34,0	1 258,0		1 940,0
				км		1 078 823,0	267,0	647,0	0,0			
11	26	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,4	1 453,0		581,0		581,0		581,0
				м								
12	27	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм		0,2	367,0		73,0		73,0		73,0
				м								

13	28	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1	5 964,0		5 964,0		5 964,0		5 964,0
				шт.								
14	29	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.		1	2 244,0	80,0	2 244,0	80,0	27,0		2 244,0
				шт.		2 137,0	26,0	2 137,0	26,0			
15	30	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		1	4 018,0		4 018,0		4 018,0		4 018,0
				шт.								
16	31	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных		0,534	37 694,0	15,0	20 129,0	8,0	12 294,0		20 129,0
				$м^3$		14 657,0	0,0	7 827,0	0,0			
17	32	241-601-1005 *РСНБ РК 2022*	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"		1	1 084,0		1 084,0		1 084,0		1 084,0
				шт.								
18	33	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм		1	2 393,0	66,0	2 393,0	66,0	228,0		2 393,0
				шт.		2 099,0	0,0	2 099,0	0,0			
19	34	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 150 мм		1	7 176,0	269,0	7 176,0	269,0	1 003,0		7 176,0
				шт.		5 904,0	27,0	5 904,0	27,0			
20	35	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		1	2 149,0		2 149,0		2 149,0		2 149,0
				шт.								
21	36	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		1	6 996,0		6 996,0		6 996,0		6 996,0
				шт.								
22	37	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		1	6 996,0		6 996,0		6 996,0		6 996,0
				шт.								
23	38	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм		1	2 362,0		2 362,0		2 362,0		2 362,0
				шт.								
24	39	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		1	4 480,0	303,0	4 480,0	303,0			4 480,0
				шт.		4 177,0	2,0	4 177,0	2,0			
25	40	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		1	1 859,0		1 859,0		1 859,0		1 859,0
				шт.								
26	41	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм		0,0003	2 997 596,0	579 298,0	899,0	174,0	75,0		899,0
				км		2 167 027,0	163 173,0	650,0	49,0			
27	42	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 150 мм		0,0003	7 540 272,0	399 923,0	2 262,0	120,0	1 734,0		2 262,0
				км		1 360 486,0	76 261,0	408,0	23,0			
28	43	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,3	5 411,0		1 623,0		1 623,0		1 623,0
				м								
29	44	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 300 мм		0,0002761	5 120 587,0	1 679 376,0	1 414,0	504,0	122,0		1 414,0
				км		3 033 838,0	456 449,0	838,0	137,0			
			ИТОГО по смете Э1713: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0	12 864,0	97 171,0	0,0	191 617,0
								81 631,0	2 989,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					191 617,0	12 864,0	97 171,0	0,0	191 617,0
								81 631,0	2 989,0	0,0	0,0	

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					11 305		
			Итого с общеплощадочными затратами									**202 922**
			Сметная прибыль 5%		**5%**					10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					10 146		
			ИТОГО без НДС									**223 215**
			НДС		**12%**					26 786		
			ИТОГО с НДС									**250 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КОС Group LLP" БИН 231040014821

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жарылкасын Ә.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Технологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)