Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 192	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**68 326 953,46**	**68 326 953,46**	**14 577 637,02**				**1 749 316,44**	**16 326 953,46**
Аванс 30 %	**20 498 086,04**	**20 498 086,04**	**4 373 291,11**				**524 794,93**	**4 898 086,04**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**47 828 867,42**	**47 828 867,42**	**10 204 345,91**				**1 224 521,51**	**11 428 867,42**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист_____Іскендір К.

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"

Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203
Аттестаты №KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 г., №KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 г., №KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №192 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №3
за июль месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2076094**
		Раздел 1.	**Наружные стены и перегородки**				**640692**
			Сердечник монолитный См-3 /22шт/(АС-12,14)				
1	**68**	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	**м^3**	**1,10**	**37184,00**	**40902,00**
2	**69**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,1165**	**30366,00**	**33904,00**
3	**70**	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,0968**	**76937,00**	**7448,00**
4	**71**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0352**	**387658,00**	**13646,00**
5	**72**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0836**	**326596,00**	**27303,00**
			Сердечник монолитный См-4 /2шт/(АС-12,14)				

1	2	3	4	5	6	7	8
6	73	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	0,18	37184,00	6693,00
7	74	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,1827	30366,00	5548,00
8	75	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,0214	76937,00	1646,00
9	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0078	387658,00	3024,00
10	77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0154	326596,00	5030,00
			Монолитный пояс МП-3 по верху парапета (АС-21)				
11	97	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	3,98	60065,00	239059,00
12	98	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	4,0397	30366,00	122670,00
13	99	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,32	76937,00	24466,00
14	100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09	387658,00	34889,00
15	101	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,228	326596,00	74464,00
		Раздел 2.	**Плиты покрытия**				**1435402**
			Сборные плиты перекрытий (АС-27)				
16	102	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$**	шт.	64,00	21177,00	1355328,00
			Монолитный участок МУ-1 (АС-27)				

1	2	3	4	5	6	7	8
17	104	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,73	43288,00	31600,00
18	105	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,74095	30366,00	22500,00
19	106	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07953	326596,00	25974,00
		ИТОГО по акту					2 076 094,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			137 022,20
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			498 883,00
		ИТОГО		Тенге			2 213 116,20
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			110 655,81
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			54 239,98
		ИТОГО		Тенге			2 876 895,00
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			3 092 662,12
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			3 030 808,88
		НДС 12%		Тенге			363 697,07
		ИТОГО		Тенге			3 394 505,95

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года

Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.

ИИН 970102300203

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Главный специалист_____ Іскендір Қ.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____ Абдиев Е.С.

Приказ № 11 от 11.07.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №192 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №4
за июль месяц 2024 г
02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8644498**
			Подпольный канал (л.8.1)				
1	1	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	25,438	4 254	108213
2	2	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т**	шт.	42	6 077	255234
3	3	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	1,596	84 582	134993
4	4	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	3,55	87 253	309748
5	5	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	3,60325	31 053	111892

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1329	415 660	55241
7	7	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,06297	982 249	61852
8	8	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,06297	1 131 351	71241
			Приямок ПР-2 (лист 8.1)				
9	9	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	3,125	4 254	13294
10	10	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	0,94	87 253	82018
11	11	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	0,9541	31 053	29628
12	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03572	415 660	14847
13	13	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,04404	982 249	43258
14	14	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,04404	1 131 351	49825
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	8,28	4 097	33923
			Крышка К-1, К-2 (лист 8.1)				
16	16	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,12477	385 090	48048
17	17	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,12477	1 198 063	149482

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	$м^2$	10,60545	267	2832
19	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	10,60545	496	5260
			Подпольный канал (лист 8.2)				
20	20	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	3,08	87 253	268739
21	21	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	3,1262	31 053	97078
22	22	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,17785	415 660	73925
			Крышка К-3 (лист 8.2)				
23	23	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,0104	385 090	4005
24	24	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0104	1 198 063	12460
25	25	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	$м^2$	0,884	267	236
26	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,884	496	438
		Раздел 1.	**Стены**				3787357
			Кладка наружных и внутренних стен (лист 19)				

1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	49,958	18 812	939810
28	28	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	11,98992	25 802	309364
29	29	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	15,94004	67 837	1081324
30	30	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	126,56	3 727	471689
31	31	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,91088	25 802	75107
32	32	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,378624	67 837	432707
			Кладка вентшахты (лист 19, 14)				
33	33	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	9,4	18 812	176833
34	34	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,256	25 802	58209
35	35	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,572	67 837	242314
		Раздел 2.	Кровля				2819431
			Утепление кровли (л.14, 21)				
36	57	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	44,66638	63 122	2819431
		ИТОГО по акту					8 644 498,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			570 536,87
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			1 078 782,00
		ИТОГО		Тенге			9 215 034,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**460 751,74**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**205 876,34**
		ИТОГО		**Тенге**			**10 960 444,95**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**11 782 478,32**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**11 546 828,13**
		НДС 12%		**Тенге**			**1 385 619,38**
		ИТОГО		**Тенге**			**12 932 447,51**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года

Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Главный специалист_____Іскендір К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____ Абдиев Е.С.
Приказ № 11 от 11.07.2024 г.