Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 192	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**52 000 000,00**	**52 000 000,00**	**46 428 571,43**				**5 571 428,57**	**52 000 000,00**
Аванс 30 %	**15 600 000,00**	**15 600 000,00**	**13 928 571,43**				**1 671 428,57**	**15 600 000,00**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**36 400 000,00**	**36 400 000,00**	**32 500 000,00**				**3 900 000,00**	**36 400 000,00**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист_____**Іскендір Қ.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"

Эксперт_____ **Есмағамбет Е.Д.**
ИИН 970102300203
Аттестаты №KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 г., №KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 г., №KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №192 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №1
за июль месяц 2024 г
02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26837505**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5091558
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2527030*
			машины и механизмы	тенге			2259642
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*461697*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18983786
			перевозки	тенге			502521
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 329		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**3340712**
1	**1**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**719,1419911**	**336**	**241632**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	22,2415049	8 300	184604
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м^3	387	1 255	485685
4	4	211-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	м^3	387	3 459	1338633
5	5	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1 (погрузка лишнего грунта)	м^3	413,529096	388	160449
6	6	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	16 210,3405632	31	502521
7	7	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	м^3	413,529096	60	24812
8	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	278,67624	89	24802
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	м^3	278,67624	199	55457
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	278,67624	576	160518
11	11	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	49,17816	3 286	161599
		Раздел 2.	**Фундамент**				**8795441**
			Монолитный ростверк (АС-6)				
12	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	12,8	9 402	120346
13	13	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	13,056	29 304	382593

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	28,9	27 725	801252
15	15	212-101-2103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	29,3335	31 598	926880
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,88128	387 658	341635
17	17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,36952	339 177	464510
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	126,648	1 428	180853
19	19	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	303,9552	511	155321
			Приямок ПР-1 (АС-8)				
20	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,09	8 436	759
21	21	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,1035	3 790	392
22	22	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	0,46	87 253	40136
23	23	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	0,4669	31 275	14602
24	24	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	436 020	23109
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	326 596	3462
26	26	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	982 249	8349
27	27	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	450 225	3395
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	387 658	372

1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	289 515	10683
30	30	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177
31	31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,1	1 428	4427
32	32	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,44	511	3802
			Фундаментные блоки (АС-9)				
33	33	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	51	7 395	377145
34	34	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5 565	33390
35	35	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	25	4 996	124900
36	36	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,158	64 416,33	2200333
37	37	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0774	274 531	21249
38	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0774	326 596	25279
39	39	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/	$м^3$	1,33	18 903	25141
40	40	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	1,3566	29 304	39754
41	41	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	271,252	1 428	387348
42	42	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	651,0048	511	332663
			Монолитный пояс МП-1 на отм.-0,25(АС-22,23)				

1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	12,93	60 065	776640
44	44	212-101-2103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	13,12395	31 598	414691
45	45	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,943	76 937	72552
46	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072	387 658	27911
47	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,871	326 596	284465
			гидроизоляция,(АС-9)				
48	48	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м^2	65	2 445	158925
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**10786808**
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -3)				
49	49	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,0081	472 166	475991
			Крепление и армирование перегородок (АС-17)				
50	50	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,34664	472 166	1580170
51	51	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,38321	1 468 102	562591
52	52	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,487	659 944	321393
			Фундамент под перегородки (АС-18)				
53	53	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	19,4	27 725	537865
54	54	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	19,691	31 275	615836

1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3037	339 177	103008
56	56	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	25,95	5 067	131489
57	57	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	59,685	120	7162
			Монолитные сердечники				
			См-1 (83 шт)(АС-12,13)				
58	58	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	14,94	37 184	555529
59	59	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,1641	30 366	460473
60	60	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2,2991	76 937	176886
61	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8632	387 658	334626
62	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6517	326 596	539439
			См-2 (4 шт)(АС-12,13)				
63	63	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	$м^3$	1,76	37 184	65444
64	64	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7864	30 366	54246
65	65	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,2796	76 937	21512
66	66	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0744	387 658	28842
67	67	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2156	341 917	73717
			Рама монолитная Рм-1 (3 шт) (АС-15)				
68	78	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	$м^3$	4,795524	37 184	178317

1	2	3	4	5	6	7	8
69	79	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	м^3	5,224476	60 065	313808
70	80	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	10,1703	30 366	308831
71	81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,285	387 658	110483
72	82	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,164	341 917	397991
			Обрамление проемов (2 проема) (АС-16)				
73	83	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	м^3	2,56	37 184	95191
74	84	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	2,5984	30 366	78903
75	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0192	387 658	7443
76	86	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,25088	326 596	81936
			Перемычки Пр-1...Пр-13 (АС-19,20)				
77	87	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство железобетонной перемычки**	м^3	3,28	98 978	324648
78	88	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	3,3292	30 366	101094
79	89	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,37	76 937	28467
80	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,086	387 658	33339
81	91	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,284	326 596	92753
			Монолитный пояс МП-2 на отм.+3,000(АС-24,25,26)				
82	92	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	м^3	17,4	60 065	1045131
83	93	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	17,661	30 366	536294

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**94**	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,95187**	**76 937**	**73234**
85	**95**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,35782**	**387 658**	**138712**
86	**96**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,59405**	**326 596**	**194014**
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**3914544**
			Сборные плиты перекрытий (АС-27)				
87	103	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**424,3408**	**9 225**	**3914544**
		ИТОГО по акту					**26837505**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			1 771 275,33
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и		Тенге			2 390 736,00
		ИТОГО		Тенге			28 608 780,33
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			1 430 439,02
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			619 990,33
		ИТОГО		Тенге			33 049 945,67
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			35 528 691,60
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			34 818 117,77
		НДС 12%		Тенге			4 178 174,13
		ИТОГО		**Тенге**			**38 996 291,90**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Главный специалист_____Іскендір Қ.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2024 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Директор_____ Қайырханұлы Д.

Приказ №

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №192 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №2
за июль месяц 2024 г
02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8411609**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3227475
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1606582*
			машины и механизмы	тенге			65768
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20811*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5118367
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	783		
		Раздел 1.	**Стены**				**8411609**
			Кладка наружных и внутренних стен (лист 19)				
1	**27**	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**116,5688**	**18 812**	**2192892**
2	**28**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**27,976512**	**25 802**	**721850**
3	**29**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**47,340144**	**67 837**	**3211413**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**30**	**1114-0301-0203** *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**295,3**	**3 727**	**1100583**
5	**31**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**6,7919**	**25 802**	**175245**
6	**32**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**14,88312**	**67 837**	**1009626**
		ИТОГО по акту					8411609
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			555 166,19
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и		Тенге			1 398 422,00
		ИТОГО		Тенге			8 966 775,19
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			448 338,76
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			207 303,94
		ИТОГО		Тенге			11 020 839,90
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			11 847 402,89
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			11 610 453,66
		НДС 12%		Тенге			1 393 254,44
		ИТОГО		**Тенге**			**13 003 708,10**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2024 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Есмагамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
БИН 060140001844

Главный специалист_____Іскендір Қ.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Директор_____ Қайырханұлы Д.

Приказ №