Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 192	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**143 740 164,79**	**143 740 164,79**	**28 940 367,26**				**3 472 844,07**	**32 413 211,33**
Аванс 30 %	**43 122 049,44**	**43 122 049,44**	**8 682 110,18**				**1 041 853,22**	**9 723 963,40**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**100 618 115,35**	**100 618 115,35**	**20 258 257,08**				**2 430 990,85**	**22 689 247,93**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист_____ **Искендир К.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"

Эксперт_____ **Есмағамбет Е.Д.**
ИИН 970102300203
Аттестаты №KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 г., №KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 г., №KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 г.

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ **Ерназаров К.Ш.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №192 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №8
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1125513**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			336914
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*168756*
			машины и механизмы	тенге			16306
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3888*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			772292
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	77		
		Раздел 1.	**Разные работы**				**1125513**
			Вентканалы (АС-36)				
1	**197**	**1114-0301-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1914**	**472 166**	**90373**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	198	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,13528	1 468 102	198605
3	199	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,152	659 944	100311
4	200	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,20801	272 684	56721
5	201	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0241	387 658	9343
6	202	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04819	357 986	17251
7	203	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13572	365 165	49560
8	204	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	50,2	4 491	225448
9	205	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2П2 Стемянка СТ-1 (АС-37)	50,2	3 353	168321
10	206	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	239 421	35683
11	207	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1 146 761	170913
12	208	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,75008	385	2984
		ИТОГО по акту					1 125 513,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			74 283,86
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			146 719,00
		ИТОГО		Тенге			1 199 796,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**59 989,84**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**26 930,32**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 433 436,02**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**1 540 943,72**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**1 510 124,85**
		НДС 12%		**Тенге**			**181 214,98**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 691 339,83**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №192 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №9
за сентябрь месяц 2024 г
02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12811919**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2220682
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1111317*
			машины и механизмы	тенге			368729
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*92410*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10222510
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	528		
		Раздел 1.	**Кровля**				**9657509**
			Утепление кровли (л.14, 21)				
1	**52**	**6111-0402-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами насухо**	**м²**	**228,8538**	**1 679**	**384246**
2	**53**	**232-104-0105** *РСНБ РК 2022*	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм**	**м²**	**235,719414**	**3 979**	**937928**
3	**54**	**6106-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**м²**	**483,9**	**2 065**	**999254**
4	**55**	**224-102-1204** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	**м²**	**556,485**	**7 123**	**3963843**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**56**	**6111-0402-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	**м^2**	**483,9**	**2 233**	**1080549**
6	**57**	**234-101-0207** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м^3**	**30,09617**	**63 122**	**1899730**
7	**58**	**6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м^2**	**483,9**	**810**	**391959**
		Раздел 2.	**Проемы**				**3154410**
			Окна (лист 15,16)				
			ОК-1, ОК-2				
8	**113**	**6108-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**45,51**	**7 614**	**346513**
9	**114**	**223-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м^2**	**45,51**	**43 663**	**1987103**
			ОК-3				
10	**115**	**6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**9,7125**	**8 687**	**84372**
11	**116**	**223-102-0307** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**м^2**	**9,7125**	**47 013**	**456614**
			ОК-4				
12	**117**	**6108-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**3,145**	**10 117**	**31818**
13	**118**	**223-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м^2**	**3,145**	**43 663**	**137320**
			ОК-5				
14	**119**	**6108-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**1,342**	**12 040**	**16158**
15	**120**	**223-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м^2**	**1,342**	**49 937**	**67015**
16	**121**	**217-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м^2**	**1,26148**	**-10 673**	**-13464**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	122	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.12)	$м^2$	1,26148	3 006	3792
			ФР-1				
18	123	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	11 367	8383
19	124	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	39 032	28786
		ИТОГО по акту					12 811 919,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			845 586,65
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			995 811,00
		ИТОГО		Тенге			13 657 505,65
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			682 875,28
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			293 066,33
		ИТОГО		Тенге			15 629 258,27
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			16 801 452,64
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			16 465 423,41
		НДС 12%		Тенге			1 975 850,81
		ИТОГО		Тенге			18 441 274,22

Подрядчик:
ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____ Кайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Водопровод, канализация**

Договор подряда (контракт) №192 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №10
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-01 Водопровод, канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1663826**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1199512
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*586585*
			машины и механизмы	тенге			40792
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11775*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			423523
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	240		
		Раздел 1.	**Водопровод**				**1561752**
			Трубопроводы В1				
1	**12**	**6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**91,1**	**2 224**	**202606**
2	**13**	**261-305-0209** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**10,1**	**2 082**	**21028**
3	**14**	**261-305-0208** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**40,5**	**1 707**	**69134**
4	**15**	**261-305-0207** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**40,5**	**1 610**	**65205**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	16	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55,7	5 566	310026
6	17	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	55,143	217	11966
7	19	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	61,1	1 806	110347
8	20	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	44,55	341	15192
9	21	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	11,55	295	3407
10	22	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	11,11	238	2644
			Трубопроводы Т3, Т4				
11	26	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	70,2	2 224	156125
12	27	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	19,7	1 707	33628
13	28	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	50,5	1 610	81305
14	29	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55,7	5 566	310026
15	30	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	55,143	217	11966
16	32	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	75,4	1 806	136172
17	33	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	21,67	295	6393
18	34	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	61,27	238	14582

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2.	**Канализация**				**102074**
			Канализация К1				
			Трубы				
19	**52**	**6114-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**16**	**3 090**	**49440**
20	**53**	**241-203-0407** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	**м**	**15,968**	**1 172**	**18714**
21	**54**	**6114-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**9**	**3 214**	**28926**
22	**55**	**241-203-0402** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**8,982**	**556**	**4994**
		ИТОГО по акту					**1 663 826,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**109 812,52**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**521 472,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 773 638,52**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**88 681,93**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**45 902,21**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 429 694,65**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**2 611 921,75**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**2 559 683,32**
		НДС 12%		**Тенге**			**307 162,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 866 845,32**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года

№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года

№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года

Эксперт_____Есмағамбет Е.Д.

ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.

Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Отопление, вентиляция**

Договор подряда (контракт) №192 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №11
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-02 Отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2771102**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1305225
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*641782*
			машины и механизмы	тенге			93685
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28757*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1372192
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	274		
		Раздел 1.	**Отопление**				**2355654**
1	**16**	**6114-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**365,85**	**1 999**	**731334**
2	**17**	**261-305-0202** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**182,5**	**1 569**	**286342**
3	**18**	**261-305-0203** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**155,1**	**1 172**	**181777**
4	**19**	**261-305-0204** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**12,5**	**1 952**	**24400**
5	**20**	**261-305-0201** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**15,75**	**1 406**	**22144**
6	**22**	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**337,6**	**1 806**	**609706**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	23	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	200,75	1 355	272016
8	24	234-305-2308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	170,61	1 336	227935
		Раздел 2.	Вентиляция				415448
			BE1-BE14, BE16-BE30				
9	35	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	4,16	14 111	58702
10	36	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	25,6	13 451	344346
11	37	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	775	12400
		ИТОГО по акту					2 771 102,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			182 892,73
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			574 294,00
		ИТОГО		Тенге			2 953 994,73
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			147 699,74
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			70 565,77
		ИТОГО		Тенге			3 746 554,24
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			4 027 545,81
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			3 946 994,90
		НДС 12%		Тенге			473 639,39
		ИТОГО		Тенге			4 420 634,29

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор _____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт _____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт _____ Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Электрооборудование**

Договор подряда (контракт) №192 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №12
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-03 Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1344364**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			441190
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*214982*
			машины и механизмы	тенге			1839
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*144*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			901335
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	93		
			Провода и кабели				
1	**19**	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**469**	**749**	**351281**
2	**20**	**243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**128**	**398**	**50944**
3	**21**	**243-107-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**260**	**601**	**156260**
4	**22**	**243-107-0902** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**11**	**977**	**10747**
5	**23**	**243-107-0904** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	**м**	**22**	**2 164**	**47608**
6	**24**	**243-108-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**38**	**555**	**21090**
7	**25**	**243-142-0413** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2**	**м**	**10**	**666**	**6660**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Кабеленесущие изделия				
8	53	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 206,85	54	119170
9	54	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	111,1	65	7222
			Кабеленесущие лотковые изделия				
10	74	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	3 940	189120
11	75	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	48	2 692	129216
12	76	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	48	1 597	76656
13	77	243-907-1706 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	10	3 769	37690
14	78	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	75	1 876	140700
		ИТОГО по акту					**1 344 364,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**88 728,02**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**189 999,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 433 092,02**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**71 654,60**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**32 461,82**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 727 207,45**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**1 856 748,00**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**1 819 613,04**
		НДС 12%		**Тенге**			**218 353,57**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 037 966,61**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт_____Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Кайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Абдигаппар Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Благоустройство**

Договор подряда (контракт) №192 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №13
за сентябрь месяц 2024 г
на 07-01-01-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2107427**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			17671
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8835*
			машины и механизмы	тенге			946390
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*211792*
			перевозки	тенге			1143365
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	62		
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**2107427**
1	**1**	**6101-0109-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3**	**$м^2$**	**4 363,9**	**24**	**104734**
2	**2**	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)**	**$м^3$**	**640**	**88**	**56320**
3	**3**	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.**	**$м^3$**	**640**	**65**	**41600**
4	**4**	**6101-0101-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1**	**$м^3$**	**326,42**	**388**	**126651**
5	**5**	**412-102-0116** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (отвоз лишнего грунта)**	**т·км**	**7 834,08**	**59**	**462211**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто)	м^3	305,05	109	33250
7	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (для озеленения)	м^3	313,58	61	19128
8	8	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105(для озеленения)	м^3	313,58	27	8467
9	9	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	589,03	426	250927
10	10	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (недостающий грунт)	т·км	11 544,988	59	681154
11	11	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	1 307,63	247	322985
		ИТОГО по акту					2 107 427,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			139 090,18
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			98 786,00
		ИТОГО		Тенге			2 246 517,18
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			112 325,86
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			46 906,06
		ИТОГО		Тенге			2 504 535,10
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			2 692 375,24
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			2 638 527,73
		НДС 12%		Тенге			316 623,33
		ИТОГО		Тенге			2 955 151,06

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор _____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года
№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года
№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года
Эксперт _____ Есмағамбет Е.Д.
ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт _____ Кайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.