Заказчик : ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

Подрядчик : ТОО "КОС Group LLP"

Наименование обьекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2очередь) в мкр.Болашак города Кентау, Туркестанской области 6 этап.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат Декабрь 2024 г.

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	250 000,00	26 786		250 000,00			100%			26 786	250 000,00
Оборудование											
Всего по стройке	**250 000,00**	**26 785,71**		**250 000,00**						**26 785,71**	**250 000,00**

Заказчик:

Директор ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан"

_____ Махметов Б.К

Подрядчик:

Директор ТОО «КОС Group LLP»

_____ Жарылкасын Ә.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Тенологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870 РК г.Астана, ул. Затаевича 2/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КОС Group LLP" БИН 231040014821 РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр-н Аксай-3, дом №2, кв 29**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2очередь) в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 6 этап.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных и канализационных сетей по улице Н.Фазылова (2очередь) в мкр.Болашақ города Кентау, Туркестанской области 6 этап.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-KG-18** от 13 декабря 2024г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э1733: Наружные сети водоснабжения [6-1]									
1	21	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм	шт.	1	8 401,0 6 813,0	245,0 80,0	8 401,0 6 813,0	245,0 80,0	1 343,0		8 401,0
2	22	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75ºС,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	34 250,0		34 250,0		34 250,0		34 250,0
3	23	261-404-0430 *РСНБ РК 2022*	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1 611,0		6 444,0		6 444,0		6 444,0
4	24	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,1434033	139 683,0 84 873,0	9 987,0 3 329,0	20 031,0 12 171,0	13 782,0 4 594,0	61 856,0		20 031,0
5	25	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	23 205,0		23 205,0		23 205,0		23 205,0
6	26	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	16 303,0		16 303,0		16 303,0		16 303,0
7	27	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	16 303,0		16 303,0		16 303,0		16 303,0
8	28	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	33 097,0		33 097,0		33 097,0		33 097,0
9	29	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 952,0		5 952,0		5 952,0		5 952,0
10	30	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 806,0		5 806,0		5 806,0		5 806,0
11	31	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,01905	1 145 676,0		21 825,0		21 825,0		21 825,0
			ИТОГО по смете Э1733: Наружные сети водоснабжения [6-1]					191 617,0 18 984,0	18 701,0 4 674,0	226 384,0	0,0 0,0	191 617,0
			Итого по суммарной смете					191 617,0 382 291,0	18 701,0 4 674,0	226 384,0 0,0	0,0 0,0	191 617,0

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					11 305		
			Итого с общеплощадочными затратами									202 922
			Сметная прибыль 5%		**5%**					10 146		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					10 146		
			ИТОГО без НДС									223 215
			НДС		**12%**					26 786		
			ИТОГО с НДС									**250 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КОС Group LLP" БИН 231040014821

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жарылқасын Ә.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Технологии систем безопасности - Казахстан" БИН 08064021870

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)