Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 221	24.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	52 000 000,00	52 000 000,00	46 428 571,43				5 571 428,57	52 000 000,00
Аванс 30%	15 600 000,00	15 600 000,00	13 928 571,43				1 671 428,57	15 600 000,00
Итого к оплате (с учетом аванса)	36 400 000,00	36 400 000,00	32 500 000,00				3 900 000,00	36 400 000,00

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист_____**Іскендір Қ.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "PremierExpert"

Директор_____ **Токтамысов А.А.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ **Ерназаров К.Ш.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ№1
за июль месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28637130**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6033583
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2982803*
			машины и механизмы	тенге			2842109
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*597319*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18850419
			перевозки	тенге			911023
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 633		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**4327431**
1	**1**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 366,0345954**	**336**	**458988**
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**42,2484926**	**8 300**	**350662**
3	**3**	**6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**579,5468**	**426**	**246887**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	22 254,59712	31	689893
5	5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	579,5468	72	41727
6	6	6101-0103-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	140	558	78120
7	7	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	8 190	27	221130
8	8	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	$м^3$	119	70	8330
9	9	6101-0106-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0106	$м^3$	119	29	3451
10	10	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	119	687	81753
11	11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	119	199	23681
12	12	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	21	5 163	108423
13	13	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	$м^3$	350	1 255	439250
14	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	350	1 536	537600
15	15	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	704,4258448	61	42970
16	16	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	704,4258448	576	405749
17	17	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	704,4258448	199	140181

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	124,3104432	3 609	448636
		Раздел 2.	**Фундамент**				9846351
			Монолитный ростверк (АС-6)				
19	19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	13,15	9 402	123636
20	20	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	13,413	29 720	398634
21	21	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	31,16	27 725	863911
22	22	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	31,6274	32 053	1013753
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,08116	387 658	419120
24	24	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,36834	339 177	1142463
25	25	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	209,368	1 428	298978
26	26	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	кг	502,4832	511	256769
			Приямок ПР-1 (АС-8)				
27	27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,045	9 402	423
28	28	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	0,0459	29 720	1364
29	29	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	0,46	87 253	40136
30	30	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	0,4669	31 733	14816
31	31	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,053	436 020	23109

1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	326 596	3462
33	33	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	982 249	8349
34	34	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	450 225	3395
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	387 658	372
36	36	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	289 515	10683
37	37	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177
38	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,1	1 428	4427
39	39	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,44	511	3802
			Фундаментные блоки (АС-9)				
40	40	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	51	7 395	377145
41	41	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5 565	33390
42	42	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	25	4 996	124900
43	43	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,158	61 478,55	2099984
44	44	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0774	274 531	21249
45	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0774	326 596	25279