Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 221	24.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**150 360 674,15**	**150 360 674,15**	**28 972 687,37**				**3 476 722,48**	**32 449 409,85**
Аванс 30%	**45 108 202,24**	**45 108 202,24**	**8 691 806,21**				**1 043 016,74**	**9 734 822,95**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**105 252 471,91**	**105 252 471,91**	**20 280 881,16**				**2 433 705,74**	**22 714 586,90**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист_____ **Іскендір К.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "PremierExpert"

Директор_____ **Токтамысов А.А.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ **Ерназаров К.Ш.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ №8
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2171131**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			470657
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*235330*
			машины и механизмы	тенге			77934
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15894*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1622541
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	114		
		Раздел 1.	**Разные работы**				**2171131**
			Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-28)				
1	**114**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,3**	**9 402**	**2821**
2	**115**	**212-101-1810** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**0,306**	**29 720**	**9094**
3	**116**	**6103-0101-0212** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м^3**	**1,06**	**28 606**	**30322**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**117**	**212-101-2010** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**1,0759**	**31 733**	**34142**
5	**118**	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,00326**	**338 778**	**1104**
			Крыльцо Кр-2 (АС-29-31)				
6	**131**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**1,6**	**9 402**	**15043**
7	**132**	**212-101-1810** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**1,632**	**29 720**	**48503**
8	**133**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**6,8**	**12 800**	**87040**
9	**134**	**212-101-2010** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**6,902**	**31 733**	**219021**
10	**135**	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,561**	**338 778**	**190054**
			Крыльцо Кр-3 (АС-34)				
11	**165**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,26**	**9 402**	**2445**
12	**166**	**212-101-1810** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**0,2652**	**29 720**	**7882**
13	**167**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**2,3**	**12 800**	**29440**
14	**168**	**212-101-2010** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**2,3345**	**31 733**	**74081**
15	**169**	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,12957**	**338 778**	**43895**
			Крыльцо Кр-4 (АС-35)				
16	**180**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,46**	**9 402**	**4325**
17	**181**	**212-101-1810** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**м^3**	**0,4692**	**29 720**	**13945**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	182	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	3,4	12 800	43520
19	183	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	3,451	31 733	109511
20	184	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,23446	338 778	79430
			Вентканалы (АС-36)				
21	204	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1914	472 166	90373
22	205	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,13528	1 468 102	198605
23	206	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,152	659 944	100311
24	207	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,20801	272 684	56721
25	208	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0241	387 658	9343
26	209	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04819	357 986	17251
27	210	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13572	365 165	49560
28	211	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	50,2	4 491	225448
29	212	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2П2 Стемянка СТ-1 (АС-37)	50,2	3 353	168321
30	213	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	239 421	35683

1	2	3	4	5	6	7	8
31	214	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1 146 761	170913
32	215	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,75008	385	2984
		ИТОГО по акту					2 171 131,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			143 294,65
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			209 465,00
		ИТОГО		Тенге			2 314 425,65
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			115 721,28
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			50 477,81
		ИТОГО		Тенге			2 690 089,74
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			2 891 846,47
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			2 834 009,54
		НДС 12%		Тенге			340 081,14
		ИТОГО		Тенге			3 174 090,68

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ№9
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12599382**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2525501
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1275107*
			машины и механизмы	тенге			484743
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*114187*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9589141
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	651		
		Раздел 1.	**Кровля**				**9444972**
			Утепление кровли (л.14, 21)				
1	**39**	**6110-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	**м²**	**422,4293**	**1 093**	**461715**
2	**40**	**235-103-0120** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	**м²**	**485,793695**	**889**	**431871**
3	**41**	**235-103-0211** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	**м²**	**954,690218**	**987**	**942279**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	42	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$	483,9	1 291	624715
5	43	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (50 мм)	$м^2$	483,9	1 285	621812
6	44	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7,40367	28 485	210894
7	45	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=35*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	483,9	238	115168
8	46	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	17,27523	28 485	492085
9	47	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,393632	59 456	82860
10	48	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,393632	415 660	579277
11	49	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (разрез 1-1, п.6)	$м^2$ изолируемой поверхности	483,9	320	154848
12	50	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	96,4	2 233	215261
13	51	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	18,36902	19 185	352410
14	52	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами насухо	$м^2$	483,9	1 679	812468
15	53	232-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм	$м^2$	498,417	3 979	1983201
16	54	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	133	2 065	274645

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**55**	**224-102-1204** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	**м²**	**152,95**	**7 123**	**1089463**
		Раздел 2.	**Проемы**				**3154410**
			Окна (лист 15,16)				
			ОК-1, ОК-2				
18	**113**	**6108-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м²**	**45,51**	**7 614**	**346513**
19	**114**	**223-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м²**	**45,51**	**43 663**	**1987103**
			ОК-3				
20	**115**	**6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**9,7125**	**8 687**	**84372**
21	**116**	**223-102-0307** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	**м²**	**9,7125**	**47 013**	**456614**
			ОК-4				
22	**117**	**6108-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м²**	**3,145**	**10 117**	**31818**
23	**118**	**223-102-0207** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м²**	**3,145**	**43 663**	**137320**
			ОК-5				
24	**119**	**6108-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м²**	**1,342**	**12 040**	**16158**
25	**120**	**223-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**1,342**	**49 937**	**67015**
26	**121**	**217-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**м²**	**1,26148**	**-10 673**	**-13464**
27	**122**	**217-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.12)**	**м²**	**1,26148**	**3 006**	**3792**
			ФР-1				

1	2	3	4	5	6	7	8
28	123	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	11 367	8383
29	124	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	39 032	28786
		ИТОГО по акту					12 599 382,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			831 559,21
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			1 136 414,00
		ИТОГО		Тенге			13 430 941,21
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			671 547,06
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			291 347,10
		ИТОГО		Тенге			15 530 249,38
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			16 695 018,08
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			16 361 118,17
		НДС 12%		Тенге			1 963 334,18
		ИТОГО		Тенге			18 324 452,35

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Водопровод, канализация**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ№10
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-01 Водопровод, канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**644368**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			427224
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*210569*
			машины и механизмы	тенге			31274
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9727*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			185871
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	87		
		Раздел 1.	**Водопровод**				**542294**
			Трубопроводы В1				
1	**12**	**6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**19,1**	**2 224**	**42478**
2	**13**	**261-305-0209** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**2,1**	**2 082**	**4372**
3	**14**	**261-305-0208** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**8,5**	**1 707**	**14510**
4	**15**	**261-305-0207** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**8,5**	**1 610**	**13685**
5	**16**	**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**10,7**	**5 566**	**59556**
6	**17**	**241-205-1102** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**10,593**	**217**	**2299**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	19	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	61,1	1 806	110347
8	20	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	44,55	341	15192
9	21	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	11,55	295	3407
10	22	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	м	11,11	238	2644
			Трубопроводы Т3, Т4				
11	26	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	14,2	2 224	31581
12	27	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	3,7	1 707	6316
13	28	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	10,5	1 610	16905
14	29	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	10,7	5 566	59556
15	30	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	10,593	217	2299
16	32	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	75,4	1 806	136172
17	33	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	21,67	295	6393
18	34	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	м	61,27	238	14582
		Раздел 2.	**Канализация**				**102074**
			Канализация К1				
			Трубы				
19	52	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	16	3 090	49440
20	53	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	15,968	1 172	18714
21	54	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	9	3 214	28926
22	55	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	8,982	556	4994

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					644 368,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			42 528,29
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			188 112,00
		ИТОГО		Тенге			686 896,29
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			34 344,81
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			17 500,17
		ИТОГО		Тенге			926 853,27
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			996 367,26
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			976 439,92
		НДС 12%		Тенге			117 172,79
		ИТОГО		Тенге			1 093 612,71

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Отопление, вентиляция**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ №11
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-02 Отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2859649**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1305225
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*641782*
			машины и механизмы	тенге			93685
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28757*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1460739
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	274		
		Раздел 1.	**Отопление**				**2444201**
1	**16**	**6114-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**365,85**	**1 999**	**731334**
2	**17**	**261-305-0202** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**182,5**	**1 569**	**286342**
3	**18**	**261-305-0203** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**155,1**	**1 172**	**181777**
4	**19**	**261-305-0204** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**12,5**	**1 952**	**24400**
5	**20**	**261-305-0201** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**15,75**	**1 406**	**22144**
6	**22**	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**337,6**	**1 806**	**609706**
7	**23**	**234-305-2309** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	**200,75**	**1 355**	**272016**
8	**24**	**234-305-2312** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 42 мм**	**м**	**170,61**	**1 855**	**316482**
		Раздел 2.	**Вентиляция**				**415448**
9	**35**	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**4,16**	**7 870**	**32739**
10	**36**	**246-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**$м^2$**	**4,16**	**6 241**	**25963**
11	**37**	**6118-0101-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**$м^2$**	**25,6**	**7 210**	**184576**
12	**38**	**246-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**$м^2$**	**25,6**	**6 241**	**159770**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	39	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**16**	**775**	**12400**
		ИТОГО по акту					**2 859 649,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**188 736,83**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**574 294,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 048 385,83**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**152 419,29**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**72 453,60**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 847 552,72**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**4 136 119,18**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**4 053 396,79**
		НДС 12%		**Тенге**			**486 407,62**
		ИТОГО		**Тенге**			**4 539 804,41**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"
Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Электрооборудование**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ №12
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-03 Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1344364**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			441190
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*214982*
			машины и механизмы	тенге			1839
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*144*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			901335
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	93		
			Провода и кабели				
1	**19**	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**469**	**749**	**351281**
2	**20**	**243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**128**	**398**	**50944**
3	**21**	**243-107-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**260**	**601**	**156260**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	22	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	11	977	10747
5	23	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	22	2 164	47608
6	24	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	38	555	21090
7	25	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	м	10	666	6660
			Кабеленесущие изделия				
8	53	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 206,85	54	119170
9	54	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	111,1	65	7222
			Кабеленесущие лотковые изделия				
10	74	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	3 940	189120
11	75	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	48	2 692	129216
12	76	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	48	1 597	76656
13	77	243-907-1706 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	10	3 769	37690
14	78	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	75	1 876	140700

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту				
			Общеплощадочные затраты 6,6%	**Тенге**			**1 344 364,00**
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**88 728,02**
			ИТОГО	**Тенге**			**189 999,00**
			Сметная прибыль - 5%	**Тенге**			**1 433 092,02**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	**Тенге**			**71 654,60**
			ИТОГО	**Тенге**			**32 461,82**
			Итого в ценах на 2024 К=1,075	**Тенге**			**1 727 207,45**
			Понижающий коэффициент К=0,98	**Тенге**			**1 856 748,00**
			НДС 12%	**Тенге**			**1 819 613,04**
			ИТОГО	**Тенге**			**218 353,57**
				Тенге			**2 037 966,61**

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Благоустройство**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ №13
за сентябрь месяц 2024 г
на 07-01-01-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2389272**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			11946
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5973*
			машины и механизмы	тенге			516892
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*111391*
			перевозки	тенге			1860434
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	33		
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**2389272**
1	**1**	**6101-0109-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3**	**$м^2$**	**2 363,34**	**24**	**56720**
2	**2**	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)**	**$м^3$**	**600**	**88**	**52800**
3	**3**	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.**	**$м^3$**	**600**	**65**	**39000**
4	**4**	**6101-0101-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1**	**$м^3$**	**423**	**388**	**164124**
5	**5**	**412-102-0116** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (отвоз лишнего грунта)**	**т·км**	**10 152**	**59**	**598968**
6	**6**	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто)**	**$м^3$**	**284,3**	**109**	**30989**
7	**7**	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (для озеленения)**	**$м^3$**	**177**	**61**	**10797**
8	**8**	**6101-0106-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105(для озеленения)**	**$м^3$**	**177**	**27**	**4779**
9	**9**	**6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**398,19**	**426**	**169629**
10	**10**	**412-102-0117** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (недостающий грунт)**	**т·км**	**22 935,744**	**55**	**1261466**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					**2 389 272,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**157 691,95**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**53 098,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 546 963,95**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**127 348,20**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**52 001,24**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 779 411,39**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**2 987 867,24**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**2 928 109,90**
		НДС 12%		**Тенге**			**351 373,19**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 279 483,09**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.