Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 221	24.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**309 442 779,66**	**309 442 779,66**	**103 688 542,20**				**12 442 625,06**	**116 131 167,26**
Аванс 30%	**92 832 833,89**	**92 832 833,89**	**31 106 562,66**				**3 732 787,52**	**34 839 350,18**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**216 609 945,77**	**216 609 945,77**	**72 581 979,54**				**8 709 837,54**	**81 291 817,08**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист _____ **Іскендір К.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "PremierExpert"

Директор _____ **Токтамысов А.А.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ №18
за декабрь месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**584131**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			208037
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*104274*
			машины и механизмы	тенге			6550
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1814*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			369546
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	49		
		Раздел 1.	**Разные работы**				**584131**
			Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-28)				
			Козырек				
1	**123**	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**5,3**	**5 092**	**26988**
2	**124**	**224-102-0508** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**$м^2$**	**6,095**	**3 019**	**18401**
3	**125**	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**8,52**	**7 559**	**64403**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	126	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$	14,36	845	12134
5	127	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель**	$м^2$	14,719	2 561	37695
			Крыльцо Кр-2 (АС-29-31)				
			Козырек				
6	144	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	0,11	245 670	27024
7	145	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,11	3 746	412
8	146	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,000187	205 945	39
9	147	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,000737	725 499	535
10	148	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,00011	435 089	48
11	149	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	6,12	5 092	31163
12	150	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	7,038	3 019	21248
13	151	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	5,36	7 559	40516
			Ограждение				
14	155	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м ограждения	12	2 846	34152
15	156	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,11104	1 146 761	127336
16	157	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	4,141792	385	1595

1	2	3	4	5	6	7	8
17	158	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85**	1000 шт.	0,032	65 509	2096
			Крыльцо Кр-3 (АС-34)				
18	174	6110-0101-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель по готовым металлическим конструкциям из мембраны полимерной двухслойной**	$м^2$	5,2	714	3713
19	175	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	**Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм**	$м^2$	5,2	3 146	16359
			Крыльцо Кр-4 (АС-35)				
20	193	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	7,09	5 092	36102
21	194	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	8,1535	3 019	24615
22	195	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	4,78	7 559	36132
			Козырек				
23	196	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	$м^3$	0,084	245 670	20636
24	197	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,084	3 746	315
25	198	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,0001428	205 945	29
26	199	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,0005628	725 499	408
27	200	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,000084	435 089	37
		ИТОГО по акту					**584 131,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**38 552,65**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**90 343,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**622 683,65**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**31 134,18**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**14 260,53**
		ИТОГО		**Тенге**			**758 421,36**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**815 302,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**798 996,90**
		НДС 12%		**Тенге**			**95 879,63**
		ИТОГО		**Тенге**			**894 876,53**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Кайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ №19
за декабрь месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4104838**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2009187
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1486399*
			машины и механизмы	тенге			198768
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*53069*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1896880
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	478		
		Раздел 1.	**Полы**				**128256**
			Тип А (лист 18)				
1	**65**	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**-22,17786**	**3 823**	**-84786**
2	**66**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**-17,3944**	**20 840**	**-362499**
3	**65**	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**22,17786**	**2 963**	**65713**
4	**66**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**17,3944**	**20 882**	**363230**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Тип Б				
5	**81**	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**-18,41508**	**3 823**	**-70401**
6	**82**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**-14,4432**	**20 840**	**-300996**
7	**81**	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**18,41508**	**2 963**	**54564**
8	**82**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**14,4432**	**20 882**	**301603**
			Тип В				
9	**91**	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**-1,22298**	**3 823**	**-4675**
10	**92**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**-1,199**	**20 840**	**-24987**
11	**91**	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**1,22298**	**2 963**	**3624**
12	**92**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**1,199**	**20 882**	**25038**
			Плинтус, пороги (лист 17)				
13	**99**	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**245,01**	**530**	**129855**
14	**100**	**6109-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**18,62**	**766**	**14263**
15	**101**	**233-204-0201** *РСНБ РК 2022*	**Порог стыкоперекрывающий**	**м**	**19,551**	**957**	**18710**
		Раздел 2.	**Отделка помещений**				**1992718**
			Потолок (лист 17)				
16	**162**	**6112-0501-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)**	**м**	**260,08**	**1 054**	**274124**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	163	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм**	м	273,084	106	28947
			Стены (лист 17)				
18	175	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	$м^2$	793,63	1 122	890453
19	176	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	кг	499,9869	507	253493
20	177	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	51,24	665	34075
21	178	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	кг	26,6448	507	13509
22	179	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	95	1 230	116850
23	180	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	95,95	1 977	189693
			Отбойная планка				
24	181	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)**	$м^2$	8,385	845	7085
25	182	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус из МДФ**	м	57,2975	1 510	86519
			Откосы (лист 17, прим. 1)				
26	186	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	$м^2$	78,54	1 122	88122
27	187	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,0494802	199 032	9848
		Раздел 3.	**Отделка фасада**				**471333**
			Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
28	192	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	53,8	640	34432

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**193**	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**20,982**	**497**	**10428**
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
30	**198**	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**281,15**	**640**	**179936**
31	**199**	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**109,6485**	**497**	**54495**
			Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19, узел №3)				
32	**202**	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**89,75**	**640**	**57440**
33	**203**	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**35,0025**	**497**	**17396**
			Декоративный карниз (л.3, л.19, узел №3)				
34	**210**	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**16,224**	**640**	**10383**
35	**211**	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**6,32736**	**497**	**3145**
			Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				
36	**216**	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**48,73**	**640**	**31187**
37	**217**	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**19,0047**	**497**	**9445**
			Внутренняя часть парапета				
38	**220**	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**52,7**	**640**	**33728**
39	**221**	**236-202-0402** *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**20,553**	**497**	**10215**
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
40	**224**	**6112-0303-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**22,91**	**640**	**14662**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	225	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	8,9349	497	4441
		Раздел 4.	**Разные работы**				**1512531**
			Перегородка гардеробная (л.9, прим.4)				
42	229	1110-0111-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту /перегородка гардеробная/**	$м^2$ деталей	2,33	3 360	7829
43	230	232-105-0305 *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 4000х250х8 мм**	$м^2$	2,33	2 057	4793
44	231	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	601	1202
45	232	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.	1	750	750
			Отмостка (л.19)				
46	235	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	23,6	8 436	199090
47	236	211-202-0304 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	27,14	3 281	89046
48	237	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,3946	59 456	23461
49	238	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,3946	415 660	164019
50	239	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	25,8	9 402	242572
51	240	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	26,316	29 631	779769
		ИТОГО по акту					**4 104 838,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**270 919,31**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**885 827,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**4 375 757,31**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**218 787,87**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**105 231,69**
		ИТОГО		**Тенге**			**5 585 603,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**6 004 524,15**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**5 884 433,92**
		НДС 12%		**Тенге**			**706 132,07**
		ИТОГО		**Тенге**			**6 590 565,99**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Водопровод, канализация**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ №20
за декабрь месяц 2024 г
на 02-01-04-01 Водопровод, канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3437568**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			417820
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*203291*
			машины и механизмы	тенге			10027
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2930*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1224772
			оборудование	тенге			1784950
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	85		
		Раздел 1.	**Водопровод**				**854109**
			Водомерный узел				
1	**1**	**6114-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**58 588**	**58588**
2	**2**	**242-303-0203** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**3**	**7 728**	**23184**
3	**3**	**242-303-0201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**4 474**	**4474**
4	**4**	**241-114-0101** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**323**	**646**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	431	862
6	6	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	2	137	274
7	7	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	4	5 706	22824
8	8	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14 773	14773
			Приборы КиП и А				
9	9	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788	24788
			Арматура В1				
10	10	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 796	3796
11	11	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 530	45540
			Трубопроводы В1				
12	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	146,8	339	49765
			Арматура Т3, Т4				
13	23	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	19	4 474	85006
14	24	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	9 018	9018
15	25	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	4 549	4549
			Трубопроводы Т3, Т4				
16	31	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	125,9	339	42680
			Оборудование				
17	35	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 300 л	комплект	1	16 997	16997
18	36	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 501	310501

1	2	3	4	5	6	7	8
19	37	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,06* *Изм. и доп. вып. 28*	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	8 703	8703
20	38	511-403-0201 *РСНБ РК 2022*	**Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 0,6 м^3/ч, Н 0,5 м вод. ст., резьбовой**	шт.	1	99 449	99449
21	39	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	шт.	2	8 423	16846
22	40	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	2	5 423	10846
		Раздел 2.	**Канализация**				**2583459**
			Канализация К1				
			Сантехническое оборудование				
23	41	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	17	10 772	183124
24	42	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм**	комплект	17	21 725	369325
25	43	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	17	2 051	34867
26	44	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	комплект	5	10 129	50645
27	45	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	комплект	5	53 664	268320
28	46	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких**	шт.	3	4 251	12753
29	47	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм**	шт.	3	20 248	60744
30	48	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	шт.	3	896	2688
31	49	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка мойки на одно отделение**	комплект	4	5 283	21132

1	2	3	4	5	6	7	8
32	50	521-301-3003001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	4	343 750	1375000
33	51	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	2 051	8204
			Фасонные части				
34	56	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	483	483
35	57	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	277	1108
36	58	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	189	378
37	59	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	72	144
38	60	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	382	1910
39	61	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	382	382
40	62	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	106	530
41	63	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
42	65	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	136	272
			Сантехническое оборудование				
43	66	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	6	3 755	22530
44	67	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	18	6 779	122022
45	68	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	3	3 735	11205
46	69	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	9 945	29835
47	70	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	3	1 370	4110

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**71**	**261-301-0370** *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**3**	**524**	**1572**
		ИТОГО по акту					**3 437 568,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**109 072,79**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**181 137,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 546 640,79**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**88 084,54**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**74 555,56**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 890 417,88**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**4 182 199,22**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**4 098 555,24**
		НДС 12%		**Тенге**			**491 826,63**
		ИТОГО		**Тенге**			**4 590 381,87**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор _____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт _____ Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт _____ Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Отопление, вентиляция**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ №21
за декабрь месяц 2024 г
на 02-01-04-02 Отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1411591**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			316704
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*154203*
			машины и механизмы	тенге			8043
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2134*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			769478
			оборудование	тенге			317366
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	67		
		Раздел 1.	**Кондиционирование**				**430869**
1	**40**	**6118-0505-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт**	**шт.**	**1**	**25 720**	**25720**
2	**41**	**241-207-0304** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**15**	**65**	**975**
3	**42**	**246-704-0105** *РСНБ РК 2022*	**Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели RXM20R9**	**шт.**	**1**	**404 174**	**404174**
		Раздел 2.	**Тепловой узел**				**980722**
4	**43**	**6115-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)**	**комплект**	**2**	**16 997**	**33994**
5	**44**	**513-108-0128** *РСНБ РК 2022*	**Котел электрический ЭВН-К-18Э2 мощность 18 кВт**	**комплект**	**2**	**88 976**	**177952**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	45	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	75 746	151492
7	46	511-403-0602 *СпрСЦ 01.2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м^3/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707	139414
8	47	6116-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 м^3	шт.	1	83 768	83768
9	48	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м^3	шт.	1	13 587	13587
10	49	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	11 724	11724
11	50	242-313-0303 *СпрСЦ 01.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м^3/ч	шт.	1	48 005	48005
12	51	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 536	2536
13	52	245-501-0901 *СпрСЦ 01.2024*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649	35649
14	53	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	11 724	11724
15	54	242-309-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	4 438	4438
16	55	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 387	8774
17	56	242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	26 755	26755
18	57	261-302-0263 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553	16553
19	58	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1 743	3486
20	59	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	2	3 039	6078
21	60	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	2	1 751	3502
22	61	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	5740

1	2	3	4	5	6	7	8
23	62	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4 463	8926
24	63	242-404-0704 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	33 343	66686
25	64	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	12 677	50708
26	65	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8 398	33592
27	66	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	3 901	19505
28	67	242-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	6 940	13880
29	68	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	2 254	2254
		ИТОГО по акту					1 411 591,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			72 218,85
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			137 263,00
		ИТОГО		Тенге			1 483 809,85
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			58 322,19
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			32 421,46
		ИТОГО		Тенге			1 711 816,50
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			1 840 202,74
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			1 803 398,68
		НДС 12%		Тенге			216 407,84
		ИТОГО		Тенге			2 019 806,52

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Электрооборудование**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ №22
за декабрь месяц 2024 г
на 02-01-04-03 Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5982745**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			655118
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*318907*
			машины и механизмы	тенге			33437
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10625*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5294190
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	148		
			Световое оборудование				
1	**26**	**6119-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**117**	**2 962**	**346554**
2	**27**	**247-102-2001** *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10**	**шт.**	**38**	**8 422**	**320036**
3	**28**	**247-102-1801** *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54**	**шт.**	**33**	**73 266**	**2417778**
4	**29**	**247-102-2009** *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44**	**шт.**	**32**	**46 221**	**1479072**
5	**30**	**247-102-1706** *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40**	**шт.**	**9**	**36 745**	**330705**
6	**31**	**247-104-2301** *РСНБ РК 2022*	**Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**5**	**35 777**	**178885**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	32	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	19	2 823	53637
8	33	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	5289
9	34	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12-К "Не входи!"	шт.	16	1 919	30704
10	35	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	9	2 823	25407
11	36	248-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701	шт.(Датчик движения микроволновый)	4	3 277	13108
12	37	247-211-1401 *РСНБ РК 2022*	Реле тепловое РТЭ 1304, 0,4-0,63А(Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66)	шт.	5	3 914	19570
13	38	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	13 978	111824
14	39	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	8	35 974	287792
15	40	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	8	3 909	31272
16	41	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	6 991	13982
17	42	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901	37802
			Электроустановочные изделия				
18	43	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	159	1 097	174423
19	44	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	936	5616
20	45	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	115	613	70495
21	46	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	45	17	765

1	2	3	4	5	6	7	8
22	47	247-214-0601 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1 647	4941
23	48	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	28	478	13384
24	49	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	536	5360
25	50	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434	1302
26	51	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	478	1434
27	52	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	536	1608
		ИТОГО по акту					5 982 745,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			394 861,17
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			286 610,00
		ИТОГО		Тенге			6 377 606,17
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			318 880,31
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			133 284,32
		ИТОГО		Тенге			7 116 380,80
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			7 650 109,36
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			7 497 107,17
		НДС 12%		Тенге			899 652,86
		ИТОГО		Тенге			8 396 760,03

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Кайырханулы Д.
Приказ №15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Система связи**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ №23
за декабрь месяц 2024 г
на 02-01-04-04 Система связи

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1997852**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			518681
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*272025*
			машины и механизмы	тенге			17596
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4009*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1117872
			оборудование	тенге			343703
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	120		
		Раздел 1.	**Система вызова посетителей**				**622133**
1	**1**	**6125-0411-0215** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**	**шт.**	**7**	**9 660**	**67620**
2	**2**	**КП** *поз.81*	**Световое табло MP-740R2**	**шт**	**7**	**45 178,57**	**316250**
3	**3**	**КП** *поз.80*	**Кнопка вызова MP-411D1**	**шт**	**7**	**23 402,5**	**163818**
4	**4**	**6125-1001-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг**	**шт.**	**1**	**5 170**	**5170**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885	13885
6	6	248-306-0373 *СпрСЦ 01.2024*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	15541
7	7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	272	30192
8	8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	111	87	9657
		Раздел 2.	Видеонаблюдение				725295
9	9	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 160	4160
10	10	248-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	73 625	73625
11	11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783
12	12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	14 988	74940
13	13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59772
14	14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	3	33 917	101751
15	15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 790	5790
17	17	521-101-0401026 *СпрСЦ 01.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
18	18	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	5	842	4210
			Кабели,материалы				

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	149	282	42018
20	20	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	153,47	137	21025
21	21	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	130	1 023	132990
22	22	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10094
23	23	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	92,7	82	7601
		Раздел 3.	Структурированная кабельная система				448337
24	24	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	24 891	24891
25	25	КП *поз.82*	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	70388
26	26	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	183 014	183014
27	27	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 790	5790
28	28	521-101-0401026 *СпрСЦ 01.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
29	29	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1 054	7378
30	30	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	7	631	4417
31	31	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	7	75	525
32	32	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	10	62	620
			Кабели,материалы				

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	239	272	65008
34	34	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	239	137	32743
		Раздел 4.	Телефонизация				202087
35	35	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 790	5790
36	36	248-404-0420 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	24 345	24345
37	37	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 790	5790
38	38	521-101-0401026 *СпрСЦ 01.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
39	39	243-304-0301 *СпрСЦ 01.2024*	Кабель питания	шт.	1	10 918	10918
40	40	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1 097	7679
41	41	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	7	571	3997
42	42	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	7	62	434
			Кабели,материалы				
43	43	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	219	272	59568
44	44	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	219	137	30003
		ИТОГО по акту					1 997 852,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			109 173,83
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			225 024,00
		ИТОГО		Тенге			2 107 025,83
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			88 166,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**46 641,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 466 856,97**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**2 651 871,25**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**2 598 833,82**
		НДС 12%		**Тенге**			**311 860,06**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 910 693,88**

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____ Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____ Кайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Автоматическая пожарная сигнализация**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ №24
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-05 Автоматическая пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1051364**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			674678
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*346133*
			машины и механизмы	тенге			2559
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*266*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			374127
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	150		
			Пожарная сигнализация				
1	**1**	**6125-0601-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**15 314**	**15314**
2	**2**	**248-303-0206** *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12 GSM**	**шт.**	**1**	**23 228**	**23228**
3	**3**	**6125-0601-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**60**	**2 698**	**161880**
4	**4**	**248-302-0201** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**61**	**1 952**	**119072**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	6	1 654	9924
6	6	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	25 919	25919
7	7	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885	13885
			Оповещение при пожаре				
8	8	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	28	2 698	75544
9	9	248-304-0117 *СпрСЦ 01.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	5	1 145	5725
10	10	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439	2439
11	11	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	22	1 744	38368
			Кабели трубы				
12	12	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	555	749	415695
13	13	243-305-0602 *СпрСЦ 01.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	235	211	49585
14	14	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	320	86	27520
15	15	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	560,55	120	67266
		ИТОГО по акту					1 051 364,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			69 390,02
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			290 571,00
		ИТОГО		Тенге			1 120 754,02
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			56 037,70
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			28 226,50
		ИТОГО		Тенге			1 495 589,23
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			1 607 758,42
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			1 575 603,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС 12%		**Тенге**			**189 072,39**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 764 675,64**

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Технологическое решение**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ №25
за декабрь месяц 2024 г
на 02-01-05-01 Технологическое решение

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51484339**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1093115
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*592585*
			машины и механизмы	тенге			8852
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2500*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			38139
			оборудование	тенге			50344233
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	258		
		Раздел 1.	**ОБОРУДОВАНИЕ**				**51484339**
			ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР				
1	**1**	**522-101-1252001** *СпрСЦ 01.2024*	**Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм**	**шт.**	**2**	**55 888**	**111776**
2	**2**	**КП** *поз.8*	**Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм**	**шт**	**4**	**32 180,04**	**128720**
3	**3**	**522-101-1219002** *СпрСЦ 01.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**1**	**9 821**	**9821**
4	**4**	**КП** *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**2**	**12 581,01**	**25162**
5	**5**	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**1**	**1 497**	**1497**
6	**6**	**КП** *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
7	**7**	**КП** *поз.27*	**Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт**	**шт**	**1**	**33 237,6**	**33238**

1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕГИСТРАТУРА (мебель, оборудование)				
8	8	522-101-1217030 *СпрСЦ 01.2024*	**Стол письменный**	шт.	1	20 604	20604
9	9	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	1	9 821	9821
10	10	КП *поз.69*	**Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг**	шт	2	38 669,29	77339
11	18	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	43 927	43927
12	19	КП *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30**	шт	1	29 712,4	29712
13	20	КП *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	шт	1	12 581,01	12581
14	21	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	1	1 497	1497
15	22	КП *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	шт	1	9 478,47	9478
			ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КАРТОТЕКИ (мебель)				
16	23	522-101-1217030 *СпрСЦ 01.2024*	**Стол письменный**	шт.	1	20 604	20604
17	24	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	3	9 821	29463
18	25	КП *поз.51*	**Шкаф металлический двухстворчатый 800x400x1700**	шт	3	121 871,2	365614
19	26	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	43 927	43927
20	27	КП *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц, Тумар ОБНП-2х30**	шт	1	29 712,4	29712
21	28	КП *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	шт	1	12 581,01	12581
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)				
22	29	522-101-1217030 *СпрСЦ 01.2024*	**Стол письменный**	шт.	1	20 604	20604
23	30	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	2	9 821	19642
24	31	КП *поз.22*	**Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF МК» модификации: МК-2 1900x600x600**	шт	1	49 856,4	49856
25	32	КП *поз.40*	**Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800**	шт	1	77 332,82	77333
26	33	КП *поз.55*	**Шкаф металлический, 500x400x1900**	шт	1	85 612	85612

1	2	3	4	5	6	7	8
27	34	527-114-0402001 *СпрСЦ 01.2024*	**Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002**	шт.	1	40 773	40773
28	35	521-301-3017007 *СпрСЦ 01.2024*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	шт.	1	89 119	89119
29	36	КП *поз.42*	**Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-СП-2НП**	шт	1	20 748,32	20748
30	37	КП *поз.44*	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП**	шт	1	58 669,4	58669
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)				
31	38	527-104-0103003 *СпрСЦ 01.2024*	**Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)**	шт.	1	358 818	358818
32	39	527-114-0302 *СпрСЦ 01.2024*	**Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002**	шт.	1	11 788	11788
33	40	КП *поз.1*	**Дефибриллятор монитор 350х260х300**	шт	1	1 007 200	1007200
34	41	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	43 927	43927
35	42	КП *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х87мм Тумар ОБНП-2х30**	шт	1	29 712,4	29712
36	43	КП *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	шт	1	12 581,01	12581
37	44	КП *поз.19*	**Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л**	шт	1	620,51	621
38	45	КП *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	шт	1	14 658,36	14658
39	46	КП *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л**	шт	1	14 658,36	14658
40	47	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	4	1 497	5988
41	48	КП *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	шт	1	11 960,5	11961
42	49	КП *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	шт	1	9 478,47	9478
43	50	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	**Зеркало настенное 600х800мм**	шт	1	8 588	8588
44	51	КП *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000**	шт	1	15 804,94	15805
			СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (мебель)				
			Мойка учтена в разделе ВК				
45	52	КП *поз.36*	**Стол лабораторный 1200х650х850мм**	шт	2	99 712,8	199426
46	53	521-103-0303002 *СпрСЦ 01.2024*	**Стул из пластика, размер 500х550х820 мм**	шт.	1	17 115	17115
			СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (оборудование)				

1	2	3	4	5	6	7	8
47	54	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669
48	55	КП *поз.14*	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	шт	1	266 908	266908
49	56	КП *поз.70*	Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450 ВК 75-01	шт	1	1 521 591,43	1521591
50	57	КП *поз.2*	Аквадистиллятор электрический 460х380х630 АЭ-2	шт	1	454 139,29	454139
51	58	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	43 927	43927
52	59	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х87мм Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
53	60	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
54	61	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
55	62	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
56	63	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
57	64	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 497	5988
58	65	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
59	66	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
60	67	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
61	68	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
			Складское помещение (мебель)				
62	69	КП *поз.54*	Шкаф металлический, 800х450х1900	шт	4	118 849,6	475398
63	70	КП *поз.33*	Стеллаж 910х610х1800	шт	2	83 597,6	167195
			Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов (мебель, оборудование)				
64	71	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
65	72	КП *поз.71*	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	42 266,43	42266
66	73	521-301-3017007 *СпрСЦ 01.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
67	74	КП *поз.51*	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	121 871,2	121871
68	75	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764

1	2	3	4	5	6	7	8
69	76	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	43 927	43927
70	77	КП *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм**	шт	1	29 712,4	29712
71	78	КП *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	шт	1	12 581,01	12581
72	79	КП *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	шт	1	14 658,36	14658
73	80	КП *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л**	шт	1	14 658,36	14658
74	81	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	4	1 497	5988
75	82	КП *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	шт	1	11 960,5	11961
76	83	КП *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	шт	1	9 478,47	9478
77	84	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	**Зеркало настенное 600х800мм**	шт	1	8 588	8588
78	85	КП *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000**	шт	1	15 804,94	15805
			КОМНАТА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ (оборудование)				
			Мойка учтена в разделе ВК				
79	86	521-301-3017007 *СпрСЦ 01.2024*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	шт.	1	89 119	89119
80	87	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	43 927	43927
81	88	КП *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенный, 930х120х87мм Тумар ОБНП-2х30**	шт	1	29 712,4	29712
82	89	КП *поз.73*	**Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов 800х900**	шт	1	65 647,86	65648
83	90	КП *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	шт	1	12 581,01	12581
84	91	КП *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	шт	1	14 658,36	14658
85	92	КП *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л**	шт	1	14 658,36	14658
86	93	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	3	1 497	4491
87	94	КП *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	шт	1	11 960,5	11961
88	95	КП *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	шт	1	9 478,47	9478
89	96	КП *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000**	шт	1	15 804,94	15805

1	2	3	4	5	6	7	8
			КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (мебель)				
90	97	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	2	9 821	19642
91	98	522-101-1217029 *СпрСЦ 01.2024*	**Стол письменный 1500х600(700)х750 мм**	шт.	1	31 250	31250
92	99	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	43 927	43927
93	100	КП *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенный, 930х120х87мм Тумар ОБНП-2х30**	шт	1	29 712,4	29712
94	101	КП *поз.58*	**Вешалка напольная металл. Кактус краш**	шт	1	5 764,42	5764
95	102	КП *поз.52*	**Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870 (SHK-13-14)**	шт	1	41 849,16	41849
			КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (оборудование)				
96	112	КП *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	шт	1	12 581,01	12581
97	113	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	4	1 497	5988
98	114	КП *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	шт	1	11 960,5	11961
99	115	КП *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием BXG-ESD-2000**	шт	1	9 478,47	9478
100	116	КП *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000**	шт	1	15 804,94	15805
101	117	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	**Зеркало настенное 600х800мм**	шт	1	8 588	8588
			Комната для персонала (мебель)				
102	118	КП *поз.53*	**Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860**	шт	5	51 981,59	259908
103	119	КП *поз.60*	**Кухонный гарнитур 3 метра**	шт	1	584 535,71	584536
104	120	522-102-0101002 *СпрСЦ 01.2024*	**Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект**	шт	1	165 179	165179
105	121	521-301-3017007 *СпрСЦ 01.2024*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	шт.	1	89 119	89119
			Комната для персонала (оборудование)				
106	122	521-301-3009001 *СпрСЦ 01.2024*	**Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое**	шт.	1	31 522	31522
107	123	КП *поз.74*	**Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды**	шт	1	18 938,96	18939
108	124	КП *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	шт	1	12 581,01	12581
109	125	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	4	1 497	5988

1	2	3	4	5	6	7	8
110	126	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
111	127	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
112	128	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
113	129	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
114	130	КП *поз.64*	Кулер для питьевой воды со шкафчиком	шт	1	28 768,15	28768
			ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЗ.СРЕДСТВ (мебель)				
			Мойка учтена в разделе ВК				
115	131	КП *поз.54*	Шкаф металлический 800х450х1900;-43кг	шт	1	118 849,6	118850
116	132	КП *поз.33*	Стеллаж 910х610х1800	шт	2	83 597,6	167195
117	133	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669
118	134	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	43 927	43927
119	135	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х87мм Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
120	136	КП *поз.20*	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	2	4 230,24	8460
			ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (мебель)				
121	137	КП *поз.24*	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900 МД 1 ШМ-SS	шт	1	90 648	90648
			ИЗОЛЯТОР (мебель)				
122	138	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF МК» модификации: МК-2 1900х600х600	шт	1	49 856,4	49856
123	139	527-114-0402001 *СпрСЦ 01.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773
124	140	527-114-0302 *СпрСЦ 01.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	2	11 788	23576
125	141	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 748,32	20748
126	142	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669
127	143	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350х260х300	шт	1	1 007 200	1007200
128	144	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	2	5 764,42	11529
129	145	522-101-1217030 *СпрСЦ 01.2024*	Стол письменный	шт.	1	20 604	20604
130	146	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
131	147	КП *поз.37*	Столик - Нержавеющая сталь 400х400х880	шт	1	39 280,8	39281

1	2	3	4	5	6	7	8
132	148	521-108-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	**Тележка для сухого белья из полипропилена (стандартная) 830x480x620 мм**	шт.	1	153 333	153333
			Изолятор помещения для снятия и надевания сиз.душевая (оборудование)				
133	149	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	43 927	43927
134	150	КП *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x87мм Тумар ОБНП-2x30**	шт	1	29 712,4	29712
135	151	КП *поз.29*	**Насос шприцевой инфузионный 220x130x108**	шт	2	1 147 898,79	2295798
136	152	КП *поз.9*	**Инфузионный насос 126x160x230**	шт	1	553 960	553960
137	153	КП *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	шт	1	12 581,01	12581
138	154	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	4	1 497	5988
139	155	КП *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	шт	1	11 960,5	11961
140	156	КП *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	шт	1	9 478,47	9478
141	157	КП *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000**	шт	1	15 804,94	15805
142	158	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	**Зеркало настенное 600x800мм**	шт	1	8 588	8588
143	159	КП *поз.46*	**Термометр цифровой**	шт	1	2 330,05	2330
			Кабинет акушерского приема (мебель)				
144	160	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	3	9 821	29463
145	161	522-101-1217030 *СпрСЦ 01.2024*	**Стол письменный**	шт.	1	20 604	20604
146	162	КП *поз.22*	**Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900x600x600**	шт	1	49 856,4	49856
147	163	КП *поз.51*	**Шкаф металлический, 800x450x1700**	шт	1	121 871,2	121871
148	164	521-103-0303002 *СпрСЦ 01.2024*	**Стул из пластика, размер 500x550x820 мм**	шт.	1	17 115	17115
149	165	КП *поз.55*	**Шкаф металлический, 500x400x1900**	шт	1	85 612	85612
150	166	КП *поз.10*	**Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА**	шт	1	398 851,2	398851
151	167	КП *поз.39*	**Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600x400x800**	шт	1	45 324	45324
152	168	КП *поз.40*	**Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800**	шт	1	77 332,82	77333
153	169	КП *поз.52*	**Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870**	шт	1	41 849,16	41849
			Кабинет акушерского приема (оборудование)				

1	2	3	4	5	6	7	8
154	177	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 748,32	20748
155	178	527-104-0103003 *СпрСЦ 01.2024*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818
156	179	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	43 927	43927
157	180	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х87мм Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
158	181	КП *поз.14*	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	шт	1	266 908	266908
159	182	КП *поз.15*	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1 007 200	1007200
160	183	КП *поз.17*	Видеокольпоскоп	шт	1	4 935 280	4935280
161	184	523-301-0201002 *СпрСЦ 01.2024*	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7E-A (аналог)	шт.	1	234 196	234196
162	185	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
163	186	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 497	5988
164	187	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
165	188	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
166	189	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
167	190	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
168	191	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
169	192	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
170	193	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
171	194	КП *поз.46*	Термометр цифровой	шт	1	2 330,05	2330
			ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (мебель)				
172	195	527-114-0109 *СпрСЦ 01.2024*	Кровать медицинская функциональная регулируемая модель LISA, модификаций LE-3, комплектация согласно РУ РК-МТ-5№015138	шт.	4	342 643	1370572
173	196	КП *поз.48*	Тумбочка прикроватная 450х430х660	шт	4	28 533,98	114136
174	197	527-114-0402001 *СпрСЦ 01.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	4	40 773	163092
175	198	527-114-0302 *СпрСЦ 01.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	4	11 788	47152

1	2	3	4	5	6	7	8
176	199	521-301-3017007 *СпрСЦ 01.2024*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	шт.	1	89 119	89119
			ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (оборудование)				
177	200	КП *поз.40*	**Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800 ТВ-СХ-02-02МП**	шт	1	77 332,82	77333
178	201	КП *поз.42*	**Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т**	шт	1	20 748,32	20748
179	202	КП *поз.44*	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 ТВ-СП-2НП**	шт	1	58 669,4	58669
180	203	КП *поз.1*	**Дефибриллятор монитор 350x260x300**	шт	1	1 007 200	1007200
181	204	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	43 927	43927
182	205	КП *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм**	шт	1	29 712,4	29712
183	206	КП *поз.29*	**Насос шприцевой инфузионный 220x130x108**	шт	4	1 147 898,79	4591595
184	207	КП *поз.93*	**Инфузионный насос 126x160x230**	шт	2	553 960	1107920
185	208	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	4	1 497	5988
186	209	КП *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	шт	1	9 478,47	9478
187	210	КП *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	шт	1	12 581,01	12581
188	211	КП *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	шт	1	11 960,5	11961
189	212	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	**Зеркало настенное 600x800мм**	шт	1	8 588	8588
190	213	КП *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000**	шт	1	15 804,94	15805
191	214	КП *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	шт	1	14 658,36	14658
192	215	КП *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л**	шт	1	14 658,36	14658
			Кабинет доврачебного и врачебного приема (мебель)				
193	216	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	6	9 821	58926
194	217	522-101-1217030 *СпрСЦ 01.2024*	**Стол письменный**	шт.	2	20 604	41208
195	225	КП *поз.53*	**Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860**	шт	2	51 981,59	103963
196	226	КП *поз.22*	**Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF МК» модификации: МК-2 1900x600x600**	шт	2	49 856,4	99713
197	227	527-114-0402001 *СпрСЦ 01.2024*	**Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002**	шт.	2	40 773	81546

1	2	3	4	5	6	7	8
198	228	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	2	41 849,16	83698
199	229	522-101-1252001 *СпрСЦ 01.2024*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	2	55 888	111776
200	230	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	43 927	87854
201	231	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	2	29 712,4	59425
			Кабинет доврачебного и врачебного приема (оборудование)				
202	232	КП *поз.25*	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	52 928,36	52928
203	233	527-113-0302002 *СпрСЦ 01.2024*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	26786
204	234	КП *поз.32*	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт	1	928 962,14	928962
205	235	КП *поз.75*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	2	6 778,46	13557
206	236	КП *поз.46*	Термометр цифровой	шт	2	2 330,05	4660
207	237	523-901-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет- телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01.	шт.	1	1 107 920	1107920
208	238	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1 497	11976
209	239	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	2	9 478,47	18957
210	240	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 581,01	25162
211	241	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	2	11 960,5	23921
212	242	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	2	8 588	17176
213	243	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	2	15 804,94	31610
			Процедурный кабинет(мебель)				
214	244	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642
215	245	522-101-1217030 *СпрСЦ 01.2024*	Стол письменный	шт.	1	20 604	20604
216	246	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF МК» модификации: МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
217	247	527-114-0402001 *СпрСЦ 01.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773
218	248	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849

1	2	3	4	5	6	7	8
219	249	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
220	250	521-403-0102001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43 650	43650
221	251	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	43 927	43927
222	252	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х87мм Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 712,4	29712
			Процедурный кабинет(оборудование)				
223	253	527-114-0302 *СпрСЦ 01.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	2	11 788	23576
224	254	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	77 332,82	77333
225	255	521-301-3017007 *СпрСЦ 01.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
226	256	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 748,32	20748
227	257	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 669,4	58669
228	258	527-104-0103003 *СпрСЦ 01.2024*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818
229	259	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 295х230х87	шт	1	1 007 200	1007200
230	260	КП *поз.29*	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	шт	2	1 147 898,79	2295798
231	261	КП *поз.93*	Инфузионный насос 126х160х230	шт	1	553 960	553960
232	262	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
233	263	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 497	5988
234	264	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
235	265	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
236	266	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
237	267	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
238	268	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
239	269	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
240	270	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
			Кабинет заведующего (мебель)				

1	2	3	4	5	6	7	8
241	271	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642
242	272	522-101-1217030 *СпрСЦ 01.2024*	Стол письменный	шт.	1	20 604	20604
243	280	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900x600x600	шт	1	49 856,4	49856
244	281	527-114-0402001 *СпрСЦ 01.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773
245	282	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
246	283	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 764,42	5764
247	284	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	43 927	43927
248	285	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930x120x90мм	шт	1	29 712,4	29712
249	286	КП *поз.53*	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	1	51 981,59	51982
			Кабинет заведующего (оборудование)				
250	287	КП *поз.25*	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	52 928,36	52928
251	288	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров		1	12 581,01	12581
252	289	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 497	5988
253	290	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
254	291	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
255	292	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
256	293	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588	8588
257	294	КП *поз.75*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	1	6 778,46	6778
258	295	КП *поз.46*	Термометр цифровой	шт	1	2 330,05	2330
			Кабинет физиотерапического лечения (мебель)				
259	296	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900x600x600	шт	2	49 856,4	99713
260	297	КП *поз.43*	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м	шт	3	65 065,12	195195
261	298	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
262	299	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849

1	2	3	4	5	6	7	8
263	300	522-101-1217030 *СпрСЦ 01.2024*	**Стол письменный**	шт.	1	20 604	20604
264	301	527-114-0402001 *СпрСЦ 01.2024*	**Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002**	шт.	3	40 773	122319
			Кабинет физиотерапического лечения (оборудование)				
265	302	КП *поз.6*	**Аппарат для электротерапии**	шт	1	1 373 140,94	1373141
266	303	КП *поз.5*	**Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц**	шт	1	848 062,4	848062
267	304	527-105-0101001 *СпрСЦ 01.2024*	**Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном**	шт.	1	3 711 894	3711894
268	305	КП *поз.4*	**Аппарат для ультразвуковой терапии**	шт	1	997 128	997128
269	306	527-102-0101001 *СпрСЦ 01.2024*	**Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)**	шт.	1	54 300	54300
270	307	КП *поз.58*	**Вешалка напольная металл. Кактус краш**	шт	1	5 764,42	5764
			Мойка учтена в разделе ВК				
271	308	КП *поз.44*	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890**	шт	1	58 669,4	58669
272	309	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	43 927	43927
273	310	КП *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм**	шт	1	29 712,4	29712
274	311	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	3	1 497	4491
275	312	КП *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	шт	1	11 960,5	11961
276	313	КП *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	шт	1	9 478,47	9478
277	314	КП *поз.20*	**Контейнеры для утилизации инструментария**	шт	1	4 230,24	4230
278	315	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	**Зеркало настенное 600x800мм**	шт	1	8 588	8588
279	316	КП *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	шт	1	12 581,01	12581
			Зал ЛФК (оборудование, мебель)				
280	317	КП *поз.22*	**Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900x600x600**	шт	1	49 856,4	49856
281	318	КП *поз.35*	**Комплекс для восстановление мелкой маторики**	шт	1	1 977 670,44	1977670
282	319	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,06*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	43 927	43927

1	2	3	4	5	6	7	8
283	320	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	29 712,4	29712
			Аптечный пункт				
284	328	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	43 927	43927
285	329	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм	шт	1	29 712,4	29712
286	330	521-301-3017007 *СпрСЦ 01.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
287	331	КП *поз.59*	Витринный шкаф 900х350х1600	шт	4	80 935,71	323743
288	337	522-101-1217030 *СпрСЦ 01.2024*	Стол письменный	шт.	1	20 604	20604
289	338	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
			Комната забора мокроты				
290	339	1337-0101-0204 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,06*	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	169 266	169266
291	340	КП *поз.16*	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	шт	1	1 410 080	1410080
292	341	КП *поз.36*	Стол лабораторный 1200х650х850 мм	комп	1	99 712,8	99713
293	342	КП *поз.73*	Тележка для вывоза отходов	шт	1	65 647,86	65648
294	343	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,06*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	43 927	43927
295	344	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц	шт	1	29 712,4	29712
296	345	521-301-3017007 *СпрСЦ 01.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
297	346	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 497	4491
298	347	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961

1	2	3	4	5	6	7	8
299	348	КП *поз.62*	Диспенсер для антисептиков рук настенный	шт	1	9 478,47	9478
300	349	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
301	350	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
302	351	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
303	352	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
304	353	521-301-0506 *СпрСЦ 01.2024*	Гигрометр	шт.	1	11 607	11607
			Санузел для ММГН				
305	354	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1 497	11976
306	355	КП *поз.67*	Поручень откидной	шт	1	45 324	45324
307	356	КП *поз.68*	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 230,4	32230
308	357	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 960,5	11961
309	358	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 478,47	9478
310	359	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 804,94	15805
311	360	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
312	361	КП *поз.78*	Сушитель для рук	шт	1	23 053,19	23053
313	362	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588	8588
314	363	КП *поз.66*	Туалетный ершик BXG-TBA-8485	шт	1	7 032,41	7032
315	364	КП *поз.61*	Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611	шт	1	13 156,55	13157
			Сан узлы				
316	365	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	24	1 497	35928
317	366	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	4	11 960,5	47842
318	367	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	4	9 478,47	37914
319	368	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	4	15 804,94	63220
320	369	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	4	12 581,01	50324
321	370	КП *поз.78*	Сушитель для рук	шт	4	23 053,19	92213
322	371	522-201-0502001 *СпрСЦ 01.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	4	8 588	34352

1	2	3	4	5	6	7	8
323	372	КП *поз.66*	Туалетный ершик BXG-TBA-8485	шт	4	7 032,41	28130
324	373	КП *поз.61*	Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611	шт	4	13 156,55	52626
		ИТОГО по акту					51 484 339,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			75 247,00
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			471 674,00
		ИТОГО		Тенге			51 559 586,00
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			60 767,65
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			1 040 625,20
		ИТОГО		Тенге			53 132 652,85
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			57 117 601,81
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			55 975 249,77
		НДС 12%		Тенге			6 717 029,97
		ИТОГО		Тенге			62 692 279,75

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор _____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт _____ Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт _____ Кайырханулы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе А.Тажибаева Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Благоустройство**

Договор подряда (контракт) №221 от 24.05.2024 года

Акт выполненных работ №26
за декабрь месяц 2024 г
на 07-01-01-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17743423**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3929180
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1501017*
			машины и механизмы	тенге			2988829
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*723538*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10689183
			оборудование	тенге			136234
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 359		
		Раздел 1.	**Покрытия**				**10133097**
			Асфальтобетонное покрытие тип 1				
1	**11**	**7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**94,5**	**6 921**	**654034**
2	**12**	**7101-0403-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	**630**	**1 178**	**742140**
3	**13**	**7101-0403-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303/до толщ.25см/**	**$м^2$**	**630**	**616**	**388080**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	14	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(6см)	м^2	630	427	269010
5	15	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	60,417	23 803	1438106
6	16	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	630	33	20790
7	17	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	29,232	23 803	695809
8	18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,441	217 858	96075
9	19	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	630	438	275940
10	20	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	61,488	25 173	1547837
11	21	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,189	217 858	41175
12	22	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебень)	м^3	1,884	7 271	13699
13	23	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	157	3 395	533015
14	24	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	8,635	31 419	271303
15	25	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	157	2 640	414480
			Мощение тротуарной плиткой тип 2				
16	26	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	м^2	290	753	218370
17	27	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	59,16	3 502	207178
18	28	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м^2	-290	122	-35380

1	2	3	4	5	6	7	8
19	29	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**$м^3$**	**18,27**	**-3 502**	**-63982**
20	30	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**$м^2$**	**290**	**3 707**	**1075030**
21	31	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**285,36**	**2 762**	**788164**
22	32	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебень/**	**$м^3$**	**1,068**	**7 271**	**7765**
23	33	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	**м**	**89**	**3 385**	**301265**
24	34	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**$м^3$**	**2,848**	**31 419**	**89481**
25	35	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**89**	**1 456**	**129584**
			Тактильная плитка				
26	36	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**$м^2$**	**1,17**	**3 760**	**4399**
27	37	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**$м^2$**	**1,1934**	**8 153**	**9730**
		Раздел 2.	**Озеленение**				**1179198**
			Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП л.5				
			Деревья				
28	38	6113-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте**	**яма**	**6**	**1 394**	**8364**
29	39	6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м**	**шт**	**6**	**4 898**	**29388**
30	40	254-102-2501 *РСНБ РК 2022*	**Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**6**	**3 419**	**20514**
			Газон				
31	41	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	**$м^2$**	**885**	**1 076**	**952260**
32	42	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона лугового тракторной сеялкой**	**га**	**0,0885**	**15 180**	**1343**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	43	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	35,4	3 241	114731
			Кустарники				
34	44	6113-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м траншеи	17	559	9503
35	45	6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	17	2 191	37247
36	46	254-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	34	172	5848
		Раздел 3.	Малые архитектурные формы				6431128
37	47	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	52 759	158277
38	48	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	135 710	407130
39	49	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68 196	136392
40	50	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	166 099	166099
41	51	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	86	56 747	4880242
42	52	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	557 119	557119
43	53	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	125 869	125869
		ИТОГО по акту					17 743 423,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			1 162 074,47
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			2 003 045,00
		ИТОГО		Тенге			18 905 497,47
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			938 463,17
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			418 170,85
		ИТОГО		Тенге			22 265 176,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**23 935 064,73**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**23 456 363,44**
		НДС 12%		**Тенге**			**2 814 763,61**
		ИТОГО		**Тенге**			**26 271 127,05**

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор _____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт _____ Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт _____ Кайырханулы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.