АВ ГУС

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август № 2 месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код		код
		№190034	29.01.2019				
		№4	11.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**957 218 000**								**114 866 160**	**957 218 000**
За отчетный месяц		**42 582 207**							**5 109 865**	**47 692 072**

ЗАКАЗЧИК :

И.О. Руководитель _____ **Жарасбаев А.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

А К Т
выполненных работ за август № 2 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 27.Кровля									
286	**2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой бикроста**	**м2**	**4021,55**	**818,00**	**--**	**3289628**	**--**	**3289628**	**--**	**3552798**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**263170**	
287	**2110-0403-2005 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой бикроста**	**м2**	**2010,775**	**969,00**	**--**	**1948441**	**--**	**1948441**	**--**	**2104316**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155875**	
289	**2110-0403-1903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 нижний слой бикроста**	**м2**	**307,84**	**818,00**	**--**	**251813**	**--**	**251813**	**--**	**271958**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20145**	
290	**2110-0403-2005 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 верхний слой бикроста**	**м2**	**402,56**	**969,00**	**--**	**390081**	**--**	**390081**	**--**	**421287**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31206**	

292	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит парапета** *СП - 8%*	м3	18,072	76980,00 --	-- --	1391183 --	-- --	1391183	-- 111295	1502477
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7271146 0	0 0	7271146 0	0 581691	7852836
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7271146				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				581691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7852837				

РАЗДЕЛ 29.Окна

306	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%, СП - 8%*	м2	95,4	3163,92 1067,62	156,18 68,17	301838 101851	14900 6503	185088	97519 31949	431306
307	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%, СП - 8%*	м2	40,5	2384,63 783,84	153,05 68,17	96578 31746	6199 2761	58633	31056 10211	137845
308	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%, СП - 8%*	м2	266,85	2629,25 982,46	155,08 69,01	701615 262169	41383 18415	398063	252526 76331	1030472
309	2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	5,76	14211,00 --	-- --	81855 --	-- --	81855	-- 6548	88404
310	2109-0201-0806 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	407,7	22299,00 --	-- --	9091302 --	-- --	9091302	-- 727304	9818606
311	2109-0201-0908 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	800,55	22057,00 --	-- --	17657731 --	-- --	17657731	-- 1412619	19070350
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				27930919 395766	62482 27679	27472672 0	381101 2264962	30576983
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27930919				
		Накладные расходы	Тенге				381101				
		Сметная прибыль	Тенге				2264962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30576982				

РАЗДЕЛ 31.Витражи

332	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Алюминиевые переплеты со стеклопакетами** СП - 8%	м2	118,8	32248,00 --	--	3831062 --	--	3831062	-- 306485	4137547
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3831062 0	2932 0	3831062 0	0 306485	4137547
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3831062				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				306485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4137547				

Итого прямые затраты		**39 033 127**
Накладные расходы , тенге		381 101
Итого с накладными расходами , тенге		39 414 228
Сметная прибыль (8 %), тенге		3 153 138
Итого на подряд, тенге		**42 567 366**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		42 567 366
Оборудование		19 749 354
Временные здания и сооружения	0,90%	205 362
ИТОГО		42 772 728
Зимнее удорожание	1,61%	370 676
Итого		43 143 404
Непредвиденные работы и затраты	2%	467 881
Итого		43 611 285
в ценах 2019г к=1,0498961		45 787 318
ИТОГО		45 787 318
К= 0,93000001829		42 582 207
НДС 12%		5 109 865
Итого с НДС		**47 692 072**

Заказчик: _____ **Жарасбаев А.**

Подрядчик: _____ **Жолдыбаев К.А.**

Авторский надзор : _____ **Усембеков Е.А.**

Технадзор : _____ **Каптарбаев Р.А.**