СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код		код
		№190034	29.01.2019				
		№4	11.03.2020				

МАЙ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**317 755 588**								**38 130 671**	**405 481 241**
За отчетный месяц		**78 326 476**							**9 399 177**	**87 725 653**

ЗАКАЗЧИК :

И.О. Руководитель _____ **Жарасбаев А.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

А К Т

выполненных работ за май 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 18.Стены									
159	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	м3 кладки	249,61	25621,80	2303,20	6395457	574902	4679939	1163194	8163343
		НР - 93%; СП - 8%			4569,60	441,20	1140618	110128		604692	
163	1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	м2 оклеиваемой поверхности	702,5	1220,88	0,44	857668	309	164202	554644	1525297
		НР - 80%; СП - 8%			986,71	0,20	693164	141		112985	
164	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	70,3	40328,08	2242,24	2835064	157629	1123515	1221641	4381241
		НР - 76%; СП - 8%			22104,12	761,07	1553920	53503		324536	
165	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Облицовка стен лицевым силикатным кирпичом М125 на растворе М100**	м3 кладки	84,3	28644,23	2303,20	2414709	194160	1835332	392841	3032154
		НР - 93%; СП - 8%			4569,60	441,20	385217	37193		224604	
167	1108-0201-1027 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	32,57	30440,83	1900,14	991458	61888	701945	222716	1311308
		НР - 93%; СП - 8%			6988,80	363,99	227625	11855		97134	
172	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	40,8	27574,58	2130,46	1125043	86923	787053	248978	1483943
		НР - 93%; СП - 8%			6153,60	408,11	251067	16651		109922	
174	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	593	598,02	1,74	354626	1032	111416	225648	626696

		НР - 93%; СП - 8%			408,39	0,77	242175	457		46422	
175	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	593	118,11	0,50	70039	297	32918	34374	112766
		НР - 93%; СП - 8%			62,11	0,22	36831	130		8353	
177	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75	м3 кладки	255,7	24564,04	2303,20	6281025	588928	4709887	1018373	7883350
		НР - 93%; СП - 8%			3841,26	441,20	982210	112815		583952	
183	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Арматурные и связевые сетки.Укладка	т металлических изделий	1,9	57252,34	2093,14	108779	3977	0	98519	223882
		НР - 93%; СП - 8%			55159,20	595,62	104802	1132		16584	
187	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	445	421,97	241,69	187777	107552	16999	99512	310272
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	63226	21106		22983	
188	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	11,00000033	2057,46	1243,73	22632	13681	366	13223	38723
		НР - 118%; СП - 8%			780,48	238,25	8585	2621		2868	
189	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	19,4	75307,00	--	1460956	0	1460956	0	1577832
		СП - 8%			--	--	0	0		116876	
190	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Деревянный брус.Укладка	м3	0,85	72829,36	1186,49	61905	1009	23636	33881	103449
		НР - 90%; СП - 8%			43836,00	452,27	37261	384		7663	
191	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянного бруса	м3 древесины в конструкции	0,855	9982,76	51,52	8535	44	39298	581	9845
		НР - 90%; СП - 8%			733,98	21,12	628	18		729	
192	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование деревянного бруса	м2 перекрытия	52,5	312,64	1,18	16414	62	12819	3203	21186
		НР - 90%; СП - 8%			67,29	0,49	3533	26		1569	
193	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Металлические перемычки.Монтаж	т стальных элементов	0,37	49416,41	5843,39	18284	2162	2320	12796	33566
		НР - 118%; СП - 8%			37303,20	1125,06	13802	416		2486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				23210371	1794555	15702601	5344124	30838853
							5744664	368576	0	2284358	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23210371				
		Накладные расходы	Тенге				5344124				
		Сметная прибыль	Тенге				2284358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30838853				

РАЗДЕЛ 19.Монолитный пояс на отметках 5,3;10,9;16,5;22,1(4шт)

199	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски.Укладка	м ходов	252,04	37,65	4,47	9489	1127	516	7447	18291
		НР - 90%; СП - 8%			31,13	1,70	7846	428		1355	

		СП - 8%			--	--	--	--		6244	
347	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	1873,01	81,85	7492	327	1203	5886	14449
		НР - 98%; СП - 8%			1490,58	11,03	5962	44		1070	
348	2304-0905-2436 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	2050,00	--	8200	--	8200	--	8856
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
349	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	3416,02	253,38	13664	1014	2104	10526	26125
		НР - 98%; СП - 8%			2636,40	48,85	10546	195		1935	
350	2304-0901-0508 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	42836,00	--	171344	--	171344	--	185052
		СП - 8%			--	--	--	--		13708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				993728	14773	749025	229473	1321057
							229932	4224	--	97856	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				993728				
		Накладные расходы	Тенге				229473				
		Сметная прибыль	Тенге				97856				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1321057				

Итого прямые затраты		**64 821 289**
Накладные расходы , тенге		9 750 418
Итого с накладными расходами , тенге		74 571 707
Сметная прибыль (8 %), тенге		5 965 737
Итого на подряд, тенге		**80 537 444**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		80 537 444
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	724 837
ИТОГО		81 262 281
Зимнее удорожание	1,61%	1 308 323
Итого		82 570 604
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 651 412
Итого		84 222 016

ИТОГО	84 222 016
К= 0,9300000183	78 326 476

НДС 12%	9 399 177
Итого с НДС	**87 725 653**

Заказчик:

_____ **Жарасбаев А.**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А.**

сметная расценка проверена