Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

ноябрь

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код		код
		№190034	29.01.2019				
		№4	11.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**1 438 045 320**								**172 565 438**	**1 438 045 320**
За отчетный месяц		**89 788 419**							**10 774 610**	**100 563 029**

ЗАКАЗЧИК :

И.О. Руководитель _____ **Жарасбаев А.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Акмади А.А**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

А К Т
выполненных работ за ноябрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 27.Кровля									
274	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1406,8	807,88	48,68	1136528	68482	452349	579515	1853326
		НР - 92%; СП - 8%			437,66	10,10	615697	14210		137283	
276	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1406,8	586,31	96,54	824814	135811	424751	270807	1183270
		НР - 92%; СП - 8%			187,84	21,40	264252	30103		87650	
277	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 40мм	м2 стяжки	35170	18,01	1,43	633368	50244	558656	33217	719912
		НР - 92%; СП - 8%			0,70	0,33	24468	11638		53327	
278	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование стяжки сеткой	т	1,800704	303024,48	1241,76	545657	2236	522992	19401	610263
		НР - 91%; СП - 8%			11344,80	494,82	20429	891		45205	
279	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1748,5	643,60	24,53	1125331	42890	792994	271792	1508893
		НР - 92%; СП - 8%			165,54	3,42	289447	5979		111770	
280	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	349,7	29778,31	1385,96	10413473	484670	8947548	1005664	12332668
		НР - 92%; СП - 8%			2805,99	319,87	981255	111859		913531	
281	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом (по уклону от 100 до 300мм)	м3 утеплителя	349,7	10126,35	1629,04	3541185	569675	2238948	794610	4682658
		НР - 92%; СП - 8%			2094,83	375,02	732562	131144		346864	
282	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1748,5	581,82	96,54	1017316	168798	520082	336583	1462211
		НР - 92%; СП - 8%			187,84	21,40	328436	37415		108312	

283	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	26227,5	17,71	1,43	464486	37469	408771	24771	528398
		НР - 92%; СП - 8%			0,70	0,33	18246	8679		39141	
284	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство бикроста	м2 кровли	1748,5	331,40	13,24	579451	23144	348669	197817	839449
		НР - 92%; СП - 8%			118,75	4,22	207638	7381		62181	
285	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	1748,5	107,07	6,27	187215	10966	82250	89718	299087
		НР - 92%; СП - 8%			53,76	2,01	93999	3520		22155	
288	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	473,6	1507,47	25,72	713939	12180	500857	187312	973350
		НР - 92%; СП - 8%			424,20	5,70	200902	2697		72100	
291	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	186	1391,57	794,53	258831	147783	36379	141030	431850
		НР - 118%; СП - 8%			401,45	241,12	74669	44848		31989	
293	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Наклонные и доборные места парапетов	м2 покрытия	42,1	2555,74	13,25	107597	558	69269	34864	153857
		НР - 92%; СП - 8%			897,16	2,98	37770	125		11397	
294	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Костыль -5х60	т	0,38416	253878,00	--	97530	--	97530	--	105332
		СП - 8%			--	--	--	--		7802	
295	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбель-гвоздь	шт.	440	38,00	--	16720	--	16720	--	18058
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
296	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытие деформационного шва оцинкованной сталью	м2 покрытия	33,9	2569,78	13,25	87116	449	56253	28073	124404
		НР - 92%; СП - 8%			897,16	2,98	30414	101		9215	
297	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Слив.Устройство	м2 покрытия	29,4	2555,74	13,25	75139	390	48373	24347	107444
		НР - 92%; СП - 8%			897,16	2,98	26376	88		7959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				21825696	1755745	16123391	4039521	27934430
							3946560	410678	0	2069219	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21825696				
		Накладные расходы	Тенге				4039521				
		Сметная прибыль	Тенге				2069219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27934429				

РАЗДЕЛ 30.Двери

315	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	28,41	2444,09	42,66	69437	1212	13356	38185	116231
		НР - 60%; СП - 8%			1931,33	16,59	54869	471		8610	

		Накладные расходы	Тенге				172514					
		Сметная прибыль	Тенге				64115					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				865544					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-14

(Локальный сметный расчет)

на лифты

ОТДЕЛ 1.Лифты блоков А,Б,В												
РАЗДЕЛ 1.Монтаж												
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				--	--	--	--	--	
							--	--	--	--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--					
РАЗДЕЛ 2.Монтаж												
1	1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	3	1927191,54	488496,48	5781575	1465489	206326	2757653	9222366
		НР - 61%; СП - 8%			1369920,00	136994,22	4109760	410983		683138	
2	1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта до девяти остановок**	**остановка**	9	-65620,01	-19347,94	-590580	-174131	-19009	-272794	-932444
		НР - 61%; СП - 8%			-44160,00	-5529,27	-397440	-49763		-69070	
3	1303-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта до высоты 27,50м**	**м**	49,5	-12480,00	--	-617760	--	--	-376834	-1074161
		НР - 61%; СП - 8%			-12480,00	--	-617760	--		-79567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4573235	1291358	187317	2108025	7215761
							3094560	361219	--	534501	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4573235				
		Накладные расходы	Тенге				2108025				
		Сметная прибыль	Тенге				534501				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7215761				

Итого прямые затраты	**69 882 502**
Накладные расходы , тенге	**11 542 373**
Итого с накладными расходами , тенге	81 424 875
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 510 426
Итого на подряд, тенге	**87 935 301**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		87 935 301
Временные здания и сооружения	0,90%	791 418
ИТОГО		88 726 719
Зимнее удорожание	1,61%	1 428 500
Итого		90 155 219
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 803 104
Итого		91 958 323
в ценах 2019г		96 546 685
ИТОГО		96 546 685
К= 0,93000001829		89 788 419
НДС 12%		10 774 610
Итого с НДС		**100 563 029**

Заказчик: **Подрядчик:**

Жарасбаев А. **Акмади А.А**

Авторский надзор : **Технадзор :**

Усембеков Е.А. **Кантарбаев Р.А.**

сметная расценка проверена