Приложение 3
К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019г №632, от 08.02.2021г №53
форма

Декларация о соответствии

25 декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Life stroy Invest» ГСЛ №0004436 от 22.01.22г. г. Караганда, Проспект Бухара Жырау, 57А, тел.: 56-70-40
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Аткенова Берика Байкенбаевича
(фамилии, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:
«Строительство водопровода в селе Жанатан района Аккулы, Павлодарской области»
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является: ГУ «Отдел реального сектора экономики района Аккулы». Руководитель Смагулов Бауржан Рахметович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Логотек KZ», ТОО «Астана-Көктем С», ТОО «Магнат Строй Инжиниринг», ТОО «Fantasy stroy», ТОО «SHATYR GROUP KZ».
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО компания «АСП» Гос. лицензия №13012234 от 30.07.2013г. РП «Строительство водопровода в селе Жанатан района Аккулы, Павлодарской области». Том 1 -6.2, Альбом 0-2.
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) приказом №1 от 05.01.2022г. ГУ «Отдел реального сектора экономики района Аккулы» Павлодарской области
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мет и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным выдам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	По факту
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 21 Ф110*5,3		3351м	3392м

PE 100 SDR 21 Ф63х3мм		0	213,18м
PE 100 SDR 11 Ф32х3мм		1940м	2136м
Сборные ж/б колодцы		37	41

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными уровень ответственности объекта относится к II категории нормальный, технически не сложный, степень огнестойкости - I. Для водоснабжения села выполнена площадка водозаборных сооружений, которая включает: модульное сооружение из профлиста по метал. каркасу насосные первого подъема на водозаборных скважинах, два стеклопластиковых резервуара чистой воды 100м3, объединенная комплектная блочно-модульная станция 2-го подъема и локальной очистки воды, стеклопластиковый резервуар сточных вод 100м3, внутриплощадочные сети водопровода и производственной канализации по площадке водозаборных сооружений. Участок огорожен металлическим забором, на въезде установлены ворота и калитка. Выполнены сельские сети водопровода. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и нужды пожаротушения села водовод от площадки водопроводных сооружений до села выполнен в две нитки, а сети по селу выполнены кольцевыми. Общая протяженность водопровода: труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 Ф110х5,3 – 3392м, PE 100 SDR 21 Ф63х3 – 213,18м, PE 100 SDR 11 Ф32х3 – 2136м. На сети установлены водопроводные сборные ж/б колодцы диаметром 1500-2000мм 41 штук с устройством в них необходимой запорной арматуры, пожарных гидрантов 18шт., вантузов 7шт.

Построены внеплощадочные электрические сети 10кВ смонтированные на ж/б стойках, установлена КТП 100-10/0,4, на территории насосной станции устройство кабельных линий электроснабжения, установка комплектной ДЭС, наружное освещения по периметру площадки из ж/б опор и светодиодных светильников, проводом СИП.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2023г.
месяц, год

окончание работ декабрь 2023г.
месяц, год

при продолжительности строительства месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 (восемь),

фактически, месяц: 8 (восемь)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9–1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ----

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство водопровода в селе Жанатан района Аққулы Павлодарской области готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Аткенов Берик Байкенбаевич 25.12.2023г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.