Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование ст «Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» г.Актобе /14,0 тыс.м2/. Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом №10 в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) г.Актобе.

ИЮНЬ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код		код
		№190034	29.01.2019				
		№4	11.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**317 755 588**								**38 130 671**	**425 802 601**
За отчетный месяц		**96 470 547**							**11 576 466**	**108 047 013**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Руководитель _____ **Хайретденов Е.Б.**

Авторский надзор:

_____ **Усембеков Е.А**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

А К Т
выполненных работ за июнь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 18.Стены									
160	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75**	м3 кладки	303,6	25315,76	2303,20	7685865	699252	5599282	1414789	9828706
		НР - 93%, СП - 8%			4569,60	441,20	1387331	133948		728052	
163	1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	м2 окленваемой поверхности	702,5	1220,88	0,44	857668	309	164202	554644	1525297
		НР - 80%, СП - 8%			986,71	0,20	693164	141		112985	
164	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	70,3	40328,08	2242,24	2835064	157629	1123515	1221641	4381241
		НР - 76%, СП - 8%			22104,12	761,07	1553920	53503		324536	
165	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Облицовка стен лицевым силикатным кирпичом М125 на растворе М100**	м3 кладки	84,3	28644,23	2303,20	2414709	194160	1835332	392841	3032154
		НР - 93%, СП - 8%			4569,60	441,20	385217	37193		224604	
168	1108-0201-1027 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	33,2	30372,29	1900,14	1008360	63085	713247	227024	1334215
		НР - 93%, СП - 8%			6988,80	363,99	232028	12084		98831	
172	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	40,8	27574,58	2130,46	1125043	86923	787053	248978	1483943
		НР - 93%, СП - 8%			6153,60	408,11	251067	16651		109922	
174	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	593	598,02	1,74	354626	1032	111416	225648	626696

		НР - 93%; СП - 8%			408,39	0,77	242175	457		46422		
175	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	593	118,11	0,50	70039	297	32918	34374	112766
		НР - 93%; СП - 8%			62,11	0,22	36831	130		8353	
178	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3 кладки	254,4	24261,18	2303,20	6172044	585934	4608894	1013196	7760059
		НР - 93%; СП - 8%			3841,26	441,20	977217	112241		574819	
183	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Арматурные и связевые сетки.Укладка	т металлических изделий	1,9	57252,34	2093,14	108779	3977	0	98519	223882
		НР - 93%; СП - 8%			55159,20	595,62	104802	1132		16584	
187	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	445	421,97	241,69	187777	107552	16999	99512	310272
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	63226	21106		22983	
188	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	11,00000033	2057,46	1243,73	22632	13681	366	13223	38723
		НР - 118%; СП - 8%			780,48	238,25	8585	2621		2868	
189	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	19,4	75307,00	--	1460956	0	1460956	0	1577832
		СП - 8%			--	--	0	0		116876	
190	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Деревянный брус.Укладка	м3	0,85	72829,36	1186,49	61905	1009	23636	33881	103449
		НР - 90%; СП - 8%			43836,00	452,27	37261	384		7663	
191	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянного бруса	м3 древесины в конструкции	0,855	9982,76	51,52	8535	44	39298	581	9845
		НР - 90%; СП - 8%			733,98	21,12	628	18		729	
192	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование деревянного бруса	м2 перекрытия	52,5	312,64	1,18	16414	62	12819	3203	21186
		НР - 90%; СП - 8%			67,29	0,49	3533	26		1569	
193	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Металлические перемычки.Монтаж	т стальных элементов	0,37	49416,41	5843,39	18284	2162	2320	12796	33566
		НР - 118%; СП - 8%			37303,20	1125,06	13802	416		2486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**24408700**	**1917108**	**16532253**	**5594850**	**32403832**
							5990787	**392051**	**0**	**2400282**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24408700**				
		Накладные расходы	Тенге				**5594850**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2400282**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32403832**				
		РАЗДЕЛ 23.Простенки									
216	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Простенки из бетонных полнотелых камней М125.Кладка	м3 кладки	21	7938,80	2533,52	166715	53204	40000	77844	264124

42	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	1,15	88875,00	--	102206	--	102206	--	110383
		СП - 8%			--	--	--	--		8177	
43	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,05	189405,00	--	9470	--	9470	--	10228
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				111676	0	111676	0	120611
							0	0	0	8935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111676				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				8935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120611				

ОТДЕЛ 4.Телевидение блока Б

РАЗДЕЛ 5.Монтаж

76	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	412	85,06	1,61	35045	663	7980	19169	58551
		НР - 72%, СП - 8%			64,08	0,54	26401	222		4337	
77	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	15	329,63	2,41	4944	36	2345	1854	7342
		НР - 72%, СП - 8%			170,88	0,80	2563	12		544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				39989	699	10325	21023	65893
							28964	234	0	4881	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39989				
		Накладные расходы	Тенге				21023				
		Сметная прибыль	Тенге				4881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65893				

РАЗДЕЛ 6.Материалы

88	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	1,15	88875,00	--	102206	--	102206	--	110383
		СП - 8%			--	--	--	--		8177	

89	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,05	189405,00	--	9470	--	9470	--	10228
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**111676**	**0**	**111676**	**0**	**120611**
							0	**0**	**0**	**8935**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**111676**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8935**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**120611**				

Итого прямые затраты		**72 278 569**
Накладные расходы , тенге		19 567 430
Итого с накладными расходами , тенге		91 845 999
Сметная прибыль (8 %), тенге		7 347 680
Итого на подряд, тенге		**99 193 679**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		99 193 679
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	892 743
ИТОГО		100 086 422
Зимнее удорожание	1,61%	1 611 391
Итого		101 697 813
Непредвиденные работы и затраты	2%	2 033 956
Итого		103 731 769

ИТОГО	103 731 769
К= 0,93000001829	96 470 547
НДС 12%	11 576 466
Итого с НДС	**108 047 013**

Заказчик:

_____ **Хайретденов Е.Б.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А.**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А.**