Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

ОКТЯБ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		№190034	29.01.2019				
		№4	11.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**1 277 448 455**								**153 293 815**	**1 277 448 455**
За отчетный месяц		**107 365 394**							**12 883 847**	**120 249 241**

ЗАКАЗЧИК :

И.О. Руководитель _____ **Жарасбаев А.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Акмади А.А**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

А К Т
выполненных работ за октябрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Исключаем позиции из акт выполненых работ за апрель 2019г									
33	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	-214,081	24820,00		-5313490,42		-5313490,42	-	-5738569,65
						-		-			
		Включаем позиции в акт выполненых работ за октябрь 2020г			-	-	-	-		-425079,2336	
33	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	214,081	23131,00	--	4951908	--	4951908	--	5348060
		СП - 8%			--	--	--	--		396153	
		Исключаем позиции из акт выполненых работ за апрель 2019г									
34	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	-62,02	23464,00		-1455237,28		-1455237,28	-	-1571656,26
						-		-			
					-	-	-	-		-116418,9824	
		Включаем позиции в акт выполненых работ за октябрь 2020г									
34	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	62,02	22099,00	--	1370580	--	1370580	--	1480226
		СП - 8%			--	--	--	--		109646	
		Исключаем **позиции из** акт выполненых работ за июнь 2019г									
40	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	-9,5680	76729,00		-734143,07		-734143,07	-	-792874,52
						-		-			
		Включаем **позиции в** акт выполненых работ за октябрь 2020г			-	-	-	-		-58731,4456	
40	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	9,568	75307,00	--	720537	--	720537	--	778180
		СП - 8%			--	--	--	--		57643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-459846	0	-459846	0	-496634
							0	0	0	-36788	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-459846				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				-36788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-496634				

РАЗДЕЛ 10.Вход в подвал

101	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	33,6	1178,75	47,49	39606	1596	1214	44173	90481
		НР - 118%; СП - 82%			1095,12	19,00	36796	639		6702	
103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	32,42	70,30	1,57	2279	51	1528	488	2989
		НР - 69%; СП - 82%			21,60	0,22	700	7		221	
104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,5	823,56	18,61	29236	661	20402	7674	39863
		НР - 93%; СП - 82%			230,23	2,21	8173	78		2953	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				71121	2308	23144	52335	133334
							45669	724	0	9876	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71121				
		Накладные расходы	Тенге				52335				
		Сметная прибыль	Тенге				9876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				133334				

РАЗДЕЛ 11.Навес входа в подвал

105	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,27605	223439,45	1173,45	61680	324	45121	14891	82698
		НР - 91%; СП - 82%			58812,00	468,03	16235	129		6126	
106	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Металлические стойки с опорными пластинами.Монтаж	т конструкций	0,35634	13187,18	2364,03	4699	842	419	2560	7840
		НР - 69%; СП - 82%			9649,20	762,57	3438	272		581	
107	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,35634	2571,66	390,26	916	139	98	469	1496
		НР - 69%; СП - 82%			1905,48	1,10	679	--		111	
108	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических стоек с опорными пластинами	т	0,35634	461438,00	--	164429	--	164429	--	177583
		СП - 8%			--	--	--	--		13154	
109	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,53286	26503,17	9363,92	14122	4990	1919	5880	21602
		НР - 69%; СП - 82%			13536,00	2455,59	7213	1308		1600	
110	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,53286	11372,74	1468,34	6060	782	939	2995	9780
		НР - 69%; СП - 82%			8142,75	3,31	4339	2		724	
111	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,53286	316025,00	--	168397	--	168397	--	181869
		СП - 8%			--	--	--	--		13472	
112	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытие навеса профлистом	м2 кровли	30	3658,64	18,88	109759	567	92271	15749	135549
		НР - 92%; СП - 82%			564,03	6,57	16921	197		10041	

385	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4149,00	--	4149	--	4149	--	4481
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
386	СТПРАЙСЛИСТ	Счетчик однофазный MTX1AЮDF2LOPO4	шт	1	26607,14	--	26607	--	26607	--	28736
		СП - 8%			--	--	--	--		2129	
387	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	4	3264,00	--	13056	--	13056	--	14100
		СП - 8%			--	--	--	--		1044	
388	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	2	994,00	--	1988	--	1988	--	2147
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
389	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные	шт.	8	318,00	--	2544	--	2544	--	2748
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
390	СТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	2	446,43	--	893	--	893	--	964
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
391	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	355,00	--	1065	--	1065	--	1150
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
392	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	423,00	--	2115	--	2115	--	2284
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
393	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка КУВ-1М	шт.	8	55,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
394	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	5	39,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
399	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3	78,00	--	234	--	234	--	253
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**64418**	--	**64418**	**0**	**69571**
							--	--	--	**5153**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**64418**				
		Накладные расходы	Тенге				**0**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5153**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**69571**				

Итого прямые затраты **72 065 611**

Накладные расходы , тенге **25 473 613**

Итого с накладными расходами , тенге		97 539 224
Сметная прибыль (8 %), тенге		7 664 381
Итого на подряд, тенге		**105 203 605**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		105 203 605
Оборудование		1 236 517
Временные здания и сооружения	0,90%	935 704
ИТОГО		106 139 309
Зимнее удорожание	1,61%	1 688 935
Итого		107 828 244
Непредвиденные работы и затраты	2%	2 131 835
Итого		109 960 079
в ценах 2019г		115 446 658
ИТОГО		115 446 658
К= 0,93000001829		107 365 394
НДС 12%		12 883 847
Итого с НДС		**120 249 241**

Заказчик: Жарасбаев А.

Подрядчик: Акмади А.А

Авторский надзор : Усембеков Е.А.

Технадзор : Кантарбаев Р.А.

сметное расчеты проверил