Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«16» ноября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы» г.Атыраул.Махамбета дом 100

наименование организации, юридический адрес

в лице: Директора Болатова А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство базы для Атырауского государственного учреждения по охране лесов и животного мира в с.Махамбет, Махамбетского района»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства Атырауской области» влице руководителя управления Аманова М.Х.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:отсутствует

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Атыраустройпроект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а):РГП «АтыраuГосЭкспертиза»№ 05-0275/15 , от 27 октябрь 2015 год;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство базы для Атырауского государственного учреждения по охране лесов и животного мира. В состав базы входят административное здание, пожарный пост, гараж на 6 единиц техники, котельная	единиц	6		6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
-Административное здание одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 16,10х10,50 м. Высота помещения-30,0м. В составе здания имеет следующие помещения: кабинеты директора и заместителя директора с общей приемной, бухгалтерия, техотдел, конференц-зал, санузлы, тамбур. Расположение помещений-с выходом в общий коридор.
Основные показатели по зданию: площадь застройки 187,45м2; этажность 1 этаж; общая площадь 151,531м2;
-Пожарный пост одноэтажное здание, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 13,2х12,0м. Высота помещения 3,5м. В составе здания имеются следующие помещения: бокс для автомашин, складское помещение, комната для персонала.
-Гараж на 6 ед.-одноэтажное здание, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 36,0х9,0 м. Высота помещения 5,5м.
-Котельная одноэтажное, прямоугольное в плане, с размерами в осях 4,0х5,0 м и высотой до низа конструкций покрытия 2,7м. В здании предусмотрено одно помещение для установки котлов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2017г.;
месяц, год
окончание работ: сентябрь 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:8;
фактически, месяц:6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение и канализация
ГУ «Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог» АкиматаМахамбетского района.

Электроснабжение*АО «Атырау Жарык»* согласен

Телефонизация
Махамбетский районный производственный узел телекоммуникаций

Газоснабжение*АО «КазТрансГазАймак»*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство базы для Атырауского государственного учереждения по охране лесов и животного мира в с.Махамбет, Махамбетского района» готовым к приемке вэксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

«16» ноября 2017г.

Директор
ТОО «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы» **Болатов А.Б.**