АВГУСТ

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код		код
		№190034	29.01.2019				
		№4	11.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**909 525 928**								**109 143 111**	**909 525 928**
За отчетный месяц		**134 329 756**							**16 119 571**	**150 449 327**

ЗАКАЗЧИК :

И.О. Руководитель _____ **Хайретденов Е.Б.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

А К Т

выполненных работ за август 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 18.Стены									
161	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75**	м3 кладки	303,57	24732,08	2303,20	7507918	699182	5421541	1414649	9636372
		НР - 93%; СП - 8%			4569,60	441,20	1387193	133935		713805	
163	1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	м2 оклеиваемой поверхности	702,5	1220,88	0,44	857668	309	164202	554644	1525297
		НР - 80%; СП - 8%			986,71	0,20	693164	141		112985	
164	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	70,3	40328,08	2242,24	2835064	157629	1123515	1221641	4381241
		НР - 76%; СП - 8%			22104,12	761,07	1553920	53503		324536	
165	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Облицовка стен лицевым силикатным кирпичом М125 на растворе М100**	м3 кладки	84,3	28644,23	2303,20	2414709	194160	1835332	392841	3032154
		НР - 93%; СП - 8%			4569,60	441,20	385217	37193		224604	
169	1108-0201-1027 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	33,21	30241,57	1900,14	1004323	63104	709120	227093	1329929
		НР - 93%; СП - 8%			6988,80	363,99	232098	12088		98513	
172	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	40,8	27574,58	2130,46	1125043	86923	787053	248978	1483943
		НР - 93%; СП - 8%			6153,60	408,11	251067	16651		109922	

174	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	593	**598,02**	**1,74**	354626	1032	111416	225648	626696
		НР - 93%; СП - 8%			**408,39**	**0,77**	242175	457		46422	
175	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102**	**м2 вертикальной проекции**	593	**118,11**	**0,50**	70039	297	32918	34374	112766
		НР - 93%; СП - 8%			**62,11**	**0,22**	36831	130		8353	
179	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75**	**м3 кладки**	461,34	**23683,58**	**2303,20**	10926183	1062558	8091499	1837373	13784640
		НР - 93%; СП - 8%			**3841,26**	**441,20**	1772127	203543		1021084	
183	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Арматурные и связевые сетки.Укладка**	**т металлических изделий**	1,9	**57252,34**	**2093,14**	108779	3977	**0**	98519	223882
		НР - 93%; СП - 8%			**55159,20**	**595,62**	104802	1132		16584	
187	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	445	**421,97**	**241,69**	187777	107552	16999	99512	310272
		НР - 118%; СП - 8%			**142,08**	**47,43**	63226	21106		22983	
188	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	11	**2057,46**	**1243,73**	22632	13681	366	13223	38723
		НР - 118%; СП - 8%			**780,48**	**238,25**	8585	2621		2868	
189	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	19,4	**75307,00**	--	1460956	0	1460956	0	1577832
		СП - 8%			--	--	0	0		116876	
190	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Деревянный брус.Укладка**	**м3**	0,85	**72829,36**	**1186,49**	61905	1009	23636	33881	103449
		НР - 90%; СП - 8%			**43836,00**	**452,27**	37261	384		7663	
191	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянного бруса**	**м3 древесины в конструкции**	0,855	**9982,76**	**51,52**	8535	44	39298	581	9845
		НР - 90%; СП - 8%			**733,98**	**21,12**	628	18		729	
192	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	**Антисептирование деревянного бруса**	**м2 перекрытия**	52,5	**312,64**	**1,18**	16414	62	12819	3203	21186
		НР - 90%; СП - 8%			**67,29**	**0,49**	3533	26		1569	
193	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Металлические перемычки.Монтаж**	**т стальных элементов**	0,37	**49416,41**	**5843,39**	18284	2162	2320	12796	33566
		НР - 118%; СП - 8%			**37303,20**	**1125,06**	13802	416		2486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**28980855**	**2393681**	**19832990**	**6418956**	**38231793**
							6785629	**483344**	**0**	**2831982**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**28980855**				
		Накладные расходы	Тенге				**6418956**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2831982**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**38231793**				

ОТДЕЛ 4.Телевидение блока Б												
РАЗДЕЛ 5.Монтаж												
76	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	275	85,06	1,61	23392	443	5326	12795	39082
		НР - 72%; СП - 8%			64,08	0,54	17622	149		2895	
77	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	10	329,63	2,41	3296	24	1563	1236	4895
		НР - 72%; СП - 8%			170,88	0,80	1709	8		363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				26688	467	6889	14031	43977
							19331	157	0	3258	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26688				
		Накладные расходы	Тенге				14031				
		Сметная прибыль	Тенге				3258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43977				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-14

на лифты

4	5110-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	комплект	3	6583118,00	--	19749354	--		--	19749354
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		--	--	--	--	19749354	--	
							19749354	0	0	0	19749354
							0	0	19749354	0	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19749354				
		Накладные расходы	Тенге				0				
		Сметная прибыль	Тенге				0				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19749354				

Итого прямые затраты	**96 606 046**
Накладные расходы , тенге	21 577 984
Итого с накладными расходами , тенге	118 184 030
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 967 067
Итого на подряд, тенге	**126 151 097**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		126 151 097
Оборудование		19 749 354
Временные здания и сооружения	0,90%	957 616
ИТОГО		127 108 713
Зимнее удорожание	1,61%	1 728 486
Итого		128 837 199
Непредвиденные работы и затраты	2%	2 181 757
Итого		131 018 956
в ценах 2018г		6 884 304
в ценах 2019г		137 556 291
ИТОГО		144 440 595
К= 0,93000001829		134 329 756
НДС 12%		16 119 571
Итого с НДС		**150 449 327**

Заказчик:

_____ **Хайретденов Е.Б.**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А.**

сметные расценки проверены