ГУ "Отдел строительства г.Актобе "
одрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

июль

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма	код
		№190034	29.01.2019				
		№4	11.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2: Строительно-монтажные работы в сметном	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	по монтажу оборудования	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**663 736 723**								**79 648 407**	**663 736 723**
За отчетный месяц		**138 991 072**							**16 678 929**	**155 670 001**

ЗАКАЗЧИК

И.О. Руководитель _____ **Хайретденов Е.Б.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

А К Т

выполненных работ за июль 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 18.Стены									
160	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75**	м3 кладки	607,1	25315,76	2303,20	15369198	1398273	11196719	2829113	19654176
		НР - 93%; СП - 8%			4569,60	441,20	2774204	267853		1455865	
163	1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Паронзоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	м2 оклеиваемой поверхности	1404,9	1220,88	0,44	1715214	618	328381	1109208	3050376
		НР - 80%; СП - 8%			986,71	0,20	1386229	281		225954	
164	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	140,5	40328,08	2242,24	5666095	315035	2245432	2441545	8756251
		НР - 76%; СП - 8%			22104,12	761,07	3105629	106930		648611	
165	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Облицовка стен лицевым силикатным кирпичом М125 на растворе М100**	м3 кладки	168,7	28644,23	2303,20	4832282	388550	3672841	786149	6067905
		НР - 93%; СП - 8%			4569,60	441,20	770892	74430		449474	
168	1108-0201-1027 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	66,5	30372,29	1900,14	2019757	126359	1428642	454733	2672449
		НР - 93%; СП - 8%			6988,80	363,99	464755	24205		197959	
172	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	81,5	27574,58	2130,46	2247328	173632	1572177	497344	2964246
		НР - 93%; СП - 8%			6153,60	408,11	501518	33261		219574	
174	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1186	598,02	1,74	709252	2064	222833	451296	1253392

		НР - 93%; СП - 8%			408,39	0,77	484351	913		92844	
175	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м2 вертикальной проекции	1186	118,11	0,50	140078	593	65836	68748	225532
		НР - 93%; СП - 8%			62,11	0,22	73662	261		16706	
178	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3 кладки	508,8	24261,18	2303,20	12344088	1171868	9217789	2026392	15520118
		НР - 93%; СП - 8%			3841,26	441,20	1954433	224483		1149638	
183	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Арматурные и связевые сетки.Укладка	т металлических изделий	3,8	57252,34	2093,14	217559	7954	0	197037	447764
		НР - 93%; СП - 8%			55159,20	595,62	209605	2263		33168	
187	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	890	421,97	241,69	375553	215104	33998	199024	620543
		НР - 118%; СП - 8%			142,08	47,43	126451	42213		45966	
188	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	23	2057,46	1243,73	47322	28606	765	27649	80969
		НР - 118%; СП - 8%			780,48	238,25	17951	5480		5998	
189	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	38,9	75307,00	--	2929442	0	2929442	0	3163797
		СП - 8%			--	--	0	0		234355	
190	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Деревянный брус.Укладка	м3	1,71	72829,36	1186,49	124538	2029	47550	68160	208114
		НР - 90%; СП - 8%			43836,00	452,27	74960	773		15416	
191	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянного бруса	м3 древесины в конструкции	1,709	9982,76	51,52	17061	88	39298	1161	19680
		НР - 90%; СП - 8%			733,98	21,12	1254	36		1458	
192	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование деревянного бруса	м2 перекрытия	105,1	312,64	1,18	32858	124	25663	6411	42411
		НР - 90%; СП - 8%			67,29	0,49	7072	51		3142	
193	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Металлические перемычки.Монтаж	т стальных элементов	0,75	49416,41	5843,39	37062	4383	4702	25939	68041
		НР - 118%; СП - 8%			37303,20	1125,06	27977	844		5040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				48824687	3835280	33032068	11189909	64815764
							11980943	784277	0	4801168	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48824687				
		Накладные расходы	Тенге				11189909				
		Сметная прибыль	Тенге				4801168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64815764				

РАЗДЕЛ 19.Монолитный пояс на отметках 5,3;10,9;16,5;22,1(4шт)

199	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски.Укладка	м ходов	504,08	37,65	4,47	18979	2253	1032	14894	36583
		НР - 90%; СП - 8%			31,13	1,70	15692	857		2710	

30	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	412	**85,06**	**1,61**	35045	663	7980	19169	58551
		НР - 72%; СП - 8%			**64,08**	**0,54**	26401	222		4337	
31	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	15	**329,63**	**2,41**	4944	36	2345	1854	7342
		НР - 72%; СП - 8%			**170,88**	**0,80**	2563	12		544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**39989**	**699**	**10325**	**21023**	**65893**
							28964	**234**	**0**	**4881**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39989**				
		Накладные расходы	Тенге				**21023**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4881**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**65893**				

ОТДЕЛ 4.Телевидение блока Б

РАЗДЕЛ 5.Монтаж

76	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	412	**85,06**	**1,61**	35045	663	7980	19169	58551
		НР - 72%; СП - 8%			**64,08**	**0,54**	26401	222		4337	
77	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	15	**329,63**	**2,41**	4944	36	2345	1854	7342
		НР - 72%; СП - 8%			**170,88**	**0,80**	2563	12		544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**39989**	**699**	**10325**	**21023**	**65893**
							28964	**234**	**0**	**4881**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39989**				
		Накладные расходы	Тенге				**21023**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4881**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**65893**				

Итого прямые затраты	**105 621 004**
Накладные расходы , тенге	26 707 196
Итого с накладными расходами , тенге	132 328 200
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 586 256
Итого на подряд, тенге	**142 914 456**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы	142 914 456
Оборудование	0

Временные здания и сооружения	0,90%	1 286 230
ИТОГО		144 200 686
Зимнее удорожание	1,61%	2 321 631
Итого		146 522 317
Непредвиденные работы и затраты	2%	2 930 446
Итого		149 452 763

ИТОГО	149 452 763
К= 0,93000001829	138 991 072
НДС 12%	16 678 929
Итого с НДС	**155 670 001**

Заказчик:

_____ **Хайретденов Е.Б.**

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А.**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А.**

сметные расценки проверены