Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки -

Форма 2В

Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14.0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма	Организационно-правовая форма код
		№190034	29.01.2019				
		№4	11.03.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном	из графы № 2: из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	по монтажу оборудования	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**1 147 381 230**								**137 685 748**	**1 147 381 230**
За отчетный месяц		**169 788 598**							**20 374 632**	**190 163 230**

ЗАКАЗЧИК :

И.О. Руководитель _____ **Жарасбаев А.**

Авторский надзор : _____ **Усембеков Е.А**

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ **Акмади А.А**

Технадзор : _____ **Кантарбаев Р.А**

Сентяб

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" в г.Актобе/14,0 тыс.м2/.Кирпичный 9 этажный 3 секционный жилой дом № 10 в микрорайоне № 4 жилого массива "Нур-Актобе".

А К Т
выполненных работ за сентябрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы									
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	м3 грунта	1180,8	37,57	37,57	44362	44362	--	11026	59819
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,97	--	15314		4431	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	м3 грунта	3542,4	34,78	34,78	123212	123212	--	30624	166143
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,01	--	42534		12307	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	489	26,38	26,38	12901	12901	--	3207	17396
		НР - 72%, СП - 8%			--	9,11	--	4454		1289	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	163	652,25	--	106316	--	--	76547	197492
		НР - 72%, СП - 8%			652,25	--	106316	--		14629	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	489	133,11	63,24	65092	30923	--	34796	107879
		НР - 72%, СП - 8%			69,88	28,95	34169	14158		7991	
12	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	**Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**	м3 грунта	528,8	185,10	176,29	97879	93224	--	18202	125368
		НР - 72%, СП - 8%			8,80	39,01	4655	20626		9287	
13	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Разравнивание грунта вручную**	м2 спланированной площади	1165,6	113,53	--	132329	--	--	95277	245815
		НР - 72%, СП - 8%			113,53	--	132329	--		18209	
14	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	м3 грунта	1460,2	203,67	196,75	297406	287295	97	58243	384101
		НР - 72%, СП - 8%			6,86	48,54	10014	70879		28452	

15	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	2482,34	412,00	--	1022724	--		--	1104542
					--	--	--	--		81818	
16	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1460,2	14,74	12,60	21528	18393	65	7196	31022
					2,10	4,74	3070	6925		2298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1923749	610310	162	335118	2439577
							290553	174890	0	180711	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1923749				
		Накладные расходы	Тенге				335118				
		Сметная прибыль	Тенге				180711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2439578				

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

45	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	383,5	788,77	9,92	302492	3804	163471	127325	464202
					352,59	4,41	135217	1692		34385	
46	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола** *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	395,4	2172,67	41,23	859074	16302	769416	71060	1004545
					185,52	7,72	73356	3053		74411	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Боковая обмазка мастикой "Технониколь №21".Устройство** *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	873,3	823,56	18,61	719216	16252	501902	188779	980634
					230,23	2,21	201062	1926		72640	
48	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой гидроизола** *НР - 93%, СП - 8%*	м2 поверхности	20,1	1327,59	26,17	26684	526	23505	2581	31606
					131,99	6,07	2653	122		2341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1907466	36884	1458294	389745	2480987
							412288	6793	0	183777	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1907466				
		Накладные расходы	Тенге				389745				
		Сметная прибыль	Тенге				183777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2480988				

РАЗДЕЛ 3.Монолитный пояс на отметке -0,57м

49	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%*	м3	39,403	33742,55	4465,05	1329558	175936	829848	323376	1785168
					8217,00	801,55	323774	31584		132235	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	1,88149	207075,00	--	389610	--	389610	--	420778
					--	--	--	--		31169	
51	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,26006	222713,00	--	57919	--	57919	--	62552

30	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	138	85,06	1,61	11738	222	2673	6421	19612
		НР - 72%; СП - 8%			64,08	0,54	8843	75		1453	
31	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	5	329,63	2,41	1648	12	782	618	2447
		НР - 72%; СП - 8%			170,88	0,80	854	4		181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				13386	234	3455	7039	22059
							9697	79	0	1634	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13386				
		Накладные расходы	Тенге				7039				
		Сметная прибыль	Тенге				1634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22059				

ОТДЕЛ 4.Телевидение блока Б

РАЗДЕЛ 5.Монтаж

76	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	138	85,06	1,61	11738	222	2673	6421	19612
		НР - 72%; СП - 8%			64,08	0,54	8843	75		1453	
77	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	5	329,63	2,41	1648	12	782	618	2447
		НР - 72%; СП - 8%			170,88	0,80	854	4		181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				13386	234	3455	7039	22059
							9697	79	0	1634	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13386				
		Накладные расходы	Тенге				7039				
		Сметная прибыль	Тенге				1634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22059				

Итого прямые затраты		**117 582 165**
Накладные расходы , тенге		36 299 471
Итого с накладными расходами , тенге		153 881 636
Сметная прибыль (8 %), тенге		12 402 744
Итого на подряд, тенге		**166 284 380**

Итого по акту:

Строительно-монтажные работы		166 284 380
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	1 496 559
ИТОГО		167 780 939

Зимнее удорожание	1,61%	2 701 273
Итого		170 482 212
Непредвиденные работы и затраты	2%	3 409 644
Итого		173 891 856
в ценах 2019г		182 568 381
ИТОГО		182 568 381
К= 0,93000001829		169 788 598
НДС 12%		20 374 632
Итого с НДС		**190 163 230**

Заказчик:

_____ Жарасбаев А.

Авторский надзор :

_____ **Усембеков Е.А.**

Подрядчик:

_____ **Акмади А.А**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.А.**

Смотреть расценки проверка