Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Access road to Temporary site E03_L23". / "Подъездная дорога к скважине E03_L23".

за Июнь 2019г.

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка CoN 17/C/05723

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
Construction of access road - 1378 m / Строительство подъездной дороги - 1378 м										
I . Underground communications / Подземные коммуникации.										
1.1 Excavation of soil for the determination of underground communication / Выемка грунта для определения подъемных коммуникации.										
1	Supervisor / Супервайзер	h	t.3.i.3	36,00	940,08	33 842,88	36,00	33 842,88		0,00
2	Road worker / дорожный рабочий	h	t.3.i.5	144,00	769,50	110 808,00	144,00	110 808,00		0,00
3	UAZ minibus/ УАЗ микроавтобус	day	t.2.i.4	3,00	16 553,82	49 661,46	3,00	49 661,46		0,00
4	Installation of temporary stell supports (1 meter to 4 meters tall) / Монтаж временных стальных опор (высотой от 1 до 4 метров)	m	t.1.i.155	680,00	1 317,66	896 008,80	680,00	896 008,80		0,00
	ИТОГО I:					**1 090 321,14**		**1 090 321,14**		**0,00**
1.2. Access road / Подъездная дорога.										
1	Ripping of soil / Рыхление грунта	$m^3/м^3$	t.1. i.167	12 994,63	198,24	2 576 055,45	12 994,63	2 576 055,45		0,00
2	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1. i.1	12 994,63	101,84	1 323 373,12	12 994,63	1 323 373,12		0,00
3	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1. i.3	12 994,63	60,64	787 994,36	12 994,63	787 994,36		0,00
4	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1. i.2	32 486,57	36,61	1 189 333,33	32 486,57	1 189 333,33		0,00
5	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1. i.45	32 486,57	80,94	2 629 462,98	32 486,57	2 629 462,98		0,00
6	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1. i.40	26 961,90	803,24	21 656 876,56	24 500,00	19 679 380,00	2 461,90	1 977 496,56
7	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	$m^3/м^3$	t.1.i.5	26 961,90	332,97	8 977 503,84	24 500,00	8 157 765,00	2 461,90	819 738,84
8	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)(Дорожная одежда - проезжая часть -6м +по -1,5м обочина)	$m^2/м^2$	t.1. i.7	12 618,91	1 445,71	18 243 284,38		0,00	12 618,91	18 243 284,38
	ИТОГО I:					**57 383 884,01**		**36 343 364,24**		**21 040 519,78**
II. Construction of culvert PK 0+50m / Строительство водопропускной трубы на ПК 0+50м.										
Оголовки										
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.13	12,00	585,84	7 030,08		0,00	12,00	7 030,08

2	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.14	1,20	823,84	988,61		0,00	1,20	988,61
3	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	0,41	7 252,90	2 973,69		0,00	0,41	2 973,69
4	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1.i.51	80,00	3 136,30	250 904,00		0,00	80,00	250 904,00
5	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	39,80	238,00	9 472,40		0,00	39,80	9 472,40
6	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	$m^3/м^3$	t.1.i.178	1,26	89 592,04	112 885,97		0,00	1,26	112 885,97
7	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1.i.83	9,20	540,07	4 968,64		0,00	9,20	4 968,64
8	Thiokol / Герметик тиоколовый	кg/кг	t.1.i.182	3,00	1 770,09	5 310,27		0,00	3,00	5 310,27
9	Backfilling around foundations on the Unit-3(20cm lifts) / Обратная засыпка вокруг фундамента на ГП-3 (20см за подьем)	$m^3/м^3$	t.1.i.159	10,00	476,25	4 762,50		0,00	10,00	4 762,50
Тело трубы										
11	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t 1.i.13	5,40	585,84	3 163,54		0,00	5,40	3 163,54
12	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.14	0,54	823,84	444,87		0,00	0,54	444,87
13	Placement and compaction of road shoulders, gravel/sand mixture / Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.1.i.61	2,50	4 333,14	10 832,85		0,00	2,50	10 832,85
14	Steel / Сталь	кg/кг	t.1.i.18	1 654,00	232,28	384 191,12		0,00	1 654,00	384 191,12
15	Lay down of steel pipe diam. 426-720 mm / Укладка стальной трубы диам. 426-720 мм (исключая стоимость трубы)	t/т	t.1.i.102	1,65	118 795,66	196 012,84		0,00	1,65	196 012,84
16	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	$m^2/м^2$	t.1.i.114	24,00	1 595,46	38 291,04		0,00	24,00	38 291,04
17	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethilen film 300mk/Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мк	$m^2/м^2$	t.1.i.81	24,00	508,04	12 192,96		0,00	24,00	12 192,96
18	Backfilling around foundations on the Unit-3(20cm lifts) / Обратная засыпка вокруг фундамента на ГП-3 (20см за подьем)	$m^3/м^3$	t.1.i.159	2,90	476,25	1 381,13		0,00	2,90	1 381,13
Укрепительный работы и конец укрепления										
19	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1.i.14	34,50	823,84	28 422,48		0,00	34,50	28 422,48
20	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	$m^3/м^3$	t.1.i.178	12,60	89 592,04	1 128 859,70		0,00	12,60	1 128 859,70
21	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1.i.8	13,00	7 252,90	94 287,70		0,00	13,00	94 287,70
22	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	кg/кг	t.1.i.50	284,53	238,00	67 718,14		0,00	284,53	67 718,14

23	Asphalt joint/Асфальтовая планка	Run m / погонный метр	t.1.i.84	145,00	121,28	17 585,60		0,00	145,00	17 585,60
24	Install and compact materials-river beds (include cost materials) / Крепление откосов каналов и дамб бутовым камнем (со стоимостью материала).	$m^3/м^3$	t.1.i.68	1,20	6 422,52	7 707,02		0,00	1,20	7 707,02
	ИТОГО II:					**2 390 387,15**		**0,00**		**2 390 387,15**
	III . Обустройство дороги									
1	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1. i.40	174,20	803,24	139 924,41		0,00	174,20	139 924,41
5	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	$m^3/м^3$	t.1.i.5	174,20	332,97	58 003,37		0,00	174,20	58 003,37
9	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	16,80	5 793,69	97 333,99		0,00	16,80	97 333,99
17*	Concrete/Бетон	m^3	t.1.i.17	2,00	64 804,91	129 609,82		0,00	2,00	129 609,82
3	Guard-rails/Дорожные столбы	кг/кг	t.1.i.26	54,70	615,58	33 672,23		0,00	54,70	33 672,23
4	Traffic sign /Дорожные знаки	ach/кажды	t.1.i.24	7,00	4 415,52	30 908,64		0,00	7,00	30 908,64
5	Signal pole/Сигнальные столбики	ach/кажды	t.1.i.25	63,00	1 809,00	113 967,00		0,00	63,00	113 967,00
	ИТОГО III:					**603 419,46**		**0,00**		**603 419,46**
	IV. Road crossing with pipe line / Пересечение трубопровода с дорогой.									
1	Плиты ПДН 6х2	шт	счет-расчет	16,00	157 202,00	2 515 232,00	16,00	2 515 232,00		0,00
2	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/14/0930 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/14/0930.					301 827,84		301 827,84		0,00
	ИТОГО IV:					**2 817 059,84**		**2 817 059,84**		**0,00**
	V. Recultivation / Рекультивация.									
1	Technical recultivation / Техническая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.21	51 200,00	42,33	2 167 296,00		0,00	51 200,00	2 167 296,00
2	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.22	41 800,00	171,31	7 160 758,00		0,00	41 800,00	7 160 758,00
	ИТОГО V:					**9 328 054,00**		**0,00**		**9 328 054,00**
	Всего по подъездной дороге I - IV					**73 613 125,61**		**40 250 745,22**		**33 362 380,39**
1	Увеличение расценок на строительно-монтажные работы на основании Дополнения№2 к Контракту AP/D/14/0930 от 6.05.2016г. - 2,9%					2 047 450,85		1 079 941,82		967 509,03
2	Увеличение расценок почасовой ставки на персонал на основании Дополнения№2 к Контракту AP/D/14/0930 от 6.05.2016г. - 5,4%					7 811,15		7 811,15		0,00
3	Увеличение расценок почасовой ставки на транспорт и оборудование на основании Дополнения№2 к Контракту AP/D/14/0930 от 6.05.2016г. - 1,2%					595,94		595,94		0,00
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**75 668 983,54**		**41 339 094,13**		**34 329 889,41**

Customer

Contractor
Подрядчик: