Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Access road to well E03_L23. Additional scope as per SI 3309" / "Подъездная дорога к скважине E03_L23. " Дополнительный объем согласно SI 3309".

за Июнь 2019г.

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка CoN 17/C/05723 CO1

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Mounting Slabs storage/ Монтаж ж/б плит									
1	Slabs removal from the previous site / yard, loading	m^2/$м^2$	t.1.i.32	10 080,00	637,80	6 429 024,00	10 080,00	6 429 024,00		0,00
2	Slab placing on sand bed including laying sand -gravel mixture 10cm / Укладка плит на песчаное основание включая укладку ПГС (10см)	m^2/$м^2$	t.1.i.33	10 080,00	1 453,63	14 652 590,40	10 080,00	14 652 590,40		0,00
3	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m^2/$м^2$	t.1.i.7	4 555,45	1 445,71	6 585 859,62	4 555,45	6 585 859,62		0,00
	ИТОГО I:					**27 667 474,02**		**27 667 474,02**		**0,00**
	II. Removing and transportation slabs (3x1,5) from Slabs storage up to distance 8 km / Демонтаж и вывоз железобетонных плит (3x1,5) на Запасник №3									
1	Slabs removal from the previous site / yard, loading /transportation/offloading to the new site or yard up to 8 Km./Снятие плит с предыдущей площадки, транспортировка на расстояние до 8 км/разгрузка на новую площадку	m^2/$м^2$	t.1.i.32	10 080,00	637,80	6 429 024,00		0,00	10 080,00	6 429 024,00
	ИТОГО II:					**6 429 024,00**		**0,00**		**6 429 024,00**
	III. Removing and stocking of sand at Access road /Демонтаж и вывоз песка и ЩГС с подъездной дороги, до места временного хранения									
1	Master / мастер (1чел*10дн*12час)	hour	t.3.i.4	120,00	940,08	112 809,60		0,00	120,00	112 809,60
2	Road worker / дорожный рабочий (сигнальщики) (3чел*10дн*12час)	hour	t.3.i.5	360,00	769,50	277 020,00		0,00	360,00	277 020,00
3	TO-28 loader/ TO-28 погрузчик	day	t.2.i.44	10,00	33 598,36	335 983,60		0,00	10,00	335 983,60
4	Grader truck DZ-98/ Автогрейдер ДЗ-98	day	t.2.i.37	10,00	56 580,33	565 803,30		0,00	10,00	565 803,30
5	Kamaz-5410/ Камаз-5410	day	t.2.i.29	10,00	36 363,49	363 634,90		0,00	10,00	363 634,90
	ИТОГО III:					**1 655 251,40**		**0,00**	-	**1 655 251,40**
	IV. Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.									
1	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2/$м^2$	t.1.i.45	15 037,56	80,94	1 217 140,11		0,00	15 037,56	1 217 140,11
	ИТОГО IV:					**1 217 140,11**		**0,00**		**1 217 140,11**
	Всего по подъездной дороге I - IV					**36 968 889,53**		**27 667 474,02**		**9 301 415,51**

1	Увеличение расценок на строительно-монтажные работы на основании Дополнения№2 к Контракту AP/D/14/0930 от 6.05.2016г. - 2,9%					1 024 095,51		802 356,75		221 738,76
2	Увеличение расценок почасовой ставки на персонал на основании Дополнения№2 к Контракту AP/D/14/0930 от 6.05.2016г. - 5,4%					21 050,80		0,00		21 050,80
3	Увеличение расценок почасовой ставки на транспорт и оборудование на основании Дополнения№2 к Контракту AP/D/14/0930 от 6.05.2016г. - 1,2%					15 185,06		0,00		15 185,06
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**38 029 220,89**		**28 469 830,77**		**9 559 390,12**

Customer

Karachaganak Petroleum Operating B.V. Works Engineer Kansultanov Nariman

Contractor
Подрядчик:

ТОО "ЛАЖАС"