Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за Июнь 2023 года

Заказчик: ГУ "Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"
Технадзор: ТОО "iVision Build"
Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.
Договор: №1 от 24.04.2023 года
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К. Сатбаев Каракайского сельского округа Жетысайского района

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	7885714,286	65714285,71	73600000	7500000	62500000	70000000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	**7885714,286**	**65714285,71**	**73600000**	**7500000**	**62500000**	**70000000**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»
Сейдалиев Е.К.

Инженер:
Директор ТОО "iVision Build"
Оразбеков Ә.Т.

Авторский надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович

Подрядчик:
Директор ТОО "НАМЫС"
Оспанов Ғ.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"**

Подрядчик : **ПК "Намыс"**

Объект : **"Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала а населенном пункте К.Сатбаев, Карасайского сельского округа, Жетысайского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от **24.04.2023 года**

Акт выполненных работ №2

за **Июнь 2023** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы. ЛС-01-01-01										
		АС										
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	9693,94		300,22	--	2910284	--	--	2095404	5406143
						300,22	--	2910284	--		400455	
2	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	2,7656		1842,45	1191,23	5095	3294	--	1870	7522
						651,22	287,91	1801	796		557	
3	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	61		524,36	--	31986	--	--	23030	59417
						524,36	--	31986	--		4401	
4	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	879,1519		376,50	1,90	331001	1670	--	237118	613568
						374,60	--	329330	--		45450	
5	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	879,1519		236,00	30,82	207476	27096	--	135292	370190
						205,18	8,56	180381	7526		27421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	879,1519	408,31 380,17	28,14 7,81	358970 334231	24739 6866	--	245590 48365	652925
7	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	879,1519	109,17 91,08	18,09 5,02	95979 80075	15903 4413	--	60832 12545	169355
8	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	583,4276	2346,85 2148,11	198,74 121,71	1369217 1253266	115950 71009	--	953478 185816	2508511
9	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	151,7024	1490,80 1292,06	198,74 121,71	226159 196009	30150 18464	--	154421 30446	411026
10	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Зачистка известковых набелов стен	м2	2479,35	290,56 290,56	-- --	720407 720407	-- --	--	518693 99128	1338228
11	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены кирпичные. Разборка	м3	24,98	16819,86 11821,78	4998,08 2159,98	420160 295308	124852 53956	--	251470 53730	725361
12	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	235,6	118,61 118,57	0,04 --	27945 27936	9 --	--	20114 3845	51904
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,002 0,4712	--				--		
		Полы									
13	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	740,7	151,71 148,40	3,31 2,02	112373 109922	2452 1496	--	80221 15408	208001
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,0047 3,48129	--				--		
14	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	2036,53	2603,99 1731,78	872,21 385,19	5303104 3526822	1776282 784451	--	3104117 672578	9079798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,066 134,41098	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1275,5	459,66	21,87	586298	27895	--	414347	1080696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			437,79	13,39	558403	17079		80052	
15.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,008 10,204	--				--		
16	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1275,5	99,94	–	127475	--	--	91782	236797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,94	–	127475	--		17541	
16.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,007 8,9285	--				--		
17	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	24,9	1124,74	36,62	28006	912	–	19910	51749
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1088,12	22,43	27094	559		3833	
17.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,052 1,2948	--				--		
		Плинтусы									
18	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Разборка плинтусов деревянных материалов	1м	1313,1	49,12	–	64500	--	--	46440	119816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			49,12	–	64500	--		8875	
18.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0011 1,44441	--				--		
19	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	1720,2	186,06	--	320059	--	--	230443	594542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			186,06	--	320059	--		44040	
19.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0062 10,66524	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13359840	2169986	--	8756411	23685550
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23885552				

РАЗДЕЛ 2.ГП

20	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим	Демонтаж ограждения	м огражд	320	2694,15	1040,11	862129	332835	–	473033	1441975
					1654,04	399,05	529294	127696		106813	
21	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1651,52	4124,21	1809,38	6811219	2988228	–	3633471	11280265
					2314,83	740,83	3822991	1223496		835575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,72	129310,18 49368,01	79942,17 13548,78	93103 35545	57558 9755	–	32616 10058	135777
		ПЕРЕНОС СТАТУЯ ДРУЖБА НАРОДОВ									
23	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	17,6	26112,97 13769,88	12343,09 5334,20	459588 242350	217238 93882	–	242087 56134	757809
24	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,04224	933,00 --	-- --	39 --	-- --		-- 3	42
25	С3414-101-0702 414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	0,04224	933,00 --	-- --	39 --	-- --		-- 3	42
26	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	0,014784	206,00 --	-- --	3 --	-- --		-- --	3
27	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,821376	924,00 --	-- --	759 --	-- --		-- 61	820
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8226879	3595859	–	4381207	13616733
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13616733				
		РАЗДЕЛ 3. ОВ									
28	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	896,5	588,69 588,69	-- --	527757 527757	-- --	--	379985 72619	980362
29	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	50,32	851,87 851,87	-- --	42866 42866	-- --	--	30864 5898	79628
30	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	26	1070,42 1016,96	11,91 --	27831 26441	310 --	1080	19037 3749	50618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	146645 С	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	м3	0,0035 0,091	8558,00				779		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	0,7046	428,00				302		
31	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	127		1518,53 1461,57	56,96 34,88	192853 185619	7234 4430	--	136835 26375	356063
32	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	10		89,02 88,77	0,25 0,16	890 888	3 2	--	640 122	1653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0005	0,005	--				--		
33	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	2		1490,53 1484,17	6,36 3,89	2981 2968	13 8	--	2143 410	5534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,04	0,08	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					795178	7560	1080	569504	1473858
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1473855				

РАЗДЕЛ 4. ВК

		ТРУБОПРОВОДЫ										
34	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	158		974,70 881,82	9,31 2,65	154003 139328	1471 419	13204	100618 20370	274990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	1,1692	8558,00				10006		
34.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	7,4734	428,00				3199		
34.3	295913 С	Мусор строительный	т	0,0034	0,5372	--				--		
35	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	67		588,69 588,69	-- --	39442 39442	-- --	--	28398 5427	73267
36	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	75		1311,97 1303,83	8,14 4,98	98397 97787	611 374	--	70675 13526	182598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0134	1,005	--				--		
37	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	29		1055,69 1051,62	4,07 2,49	30615 30497	118 72	--	22010 4210	56835

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,0059	0,1711	--				--		
38	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	5		1001,59	7,37	5008	37	--	3595	9292
						994,22	4,52	4971	23		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,0265	0,1325	--				--		
39	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	6		805,54	6,61	4833	39	--	3469	8966
						798,93	4,05	4794	24		664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,0182	0,1092	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					332298	2276	13204	228765	605948
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					605948				
		РАЗДЕЛ 5. ЭО										
40	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж в нише болтами на конструкции	шт.	3		1808,93	69,88	5427	209	--	3815	9981
						1739,05	27,11	5217	81		739	
41	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	280		248,58	2,03	69603	568	--	49957	129124
						246,55	1,25	69034	350		9565	
42	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	5800		33,09	--	191945	--	--	138200	356557
						33,09	--	191945	--		26412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	295913 С	**Мусор строительный**	т	0,00004	0,232	--				--		
43	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	35		76,10	--	2663	--	--	1918	4947
						76,10	--	2663	--		366	
44	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	310,151376		924,00	--	286580	--		--	309506
						--	--	--	--		22926	
45	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6203,02752		50,00	--	310151	--		--	334963
						--	--	--	--		24812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					866369	777	--	193890	1145078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1145079				
		РАЗДЕЛ 6. Ремонтные работы АС. ЛС-02-01-01									
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		Разветрка парапета в осях А 13-21									
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1									
46	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,6798	77384,78	11721,28	52606	7968	30332	11495	69229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21043,86	2440,44	14306	1659		5128	
46.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015 0,689997**	**36793,00**				**25387**		
47	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,038728	112204,88	4210,39	4345	163	–	3047	7983
					107994,49	1267,81	4182	49		591	
48	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0367092	389901,00	–	14313	–	14313	–	15458
					–	–	–	–		1145	
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0020188	408502,00	–	825	–	825	–	891
					–	–	–	–		66	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2									
50	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,88	77384,78	11721,28	68099	10315	39265	14880	89617
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21043,86	2440,44	18519	2148		6638	
50.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015 0,8932**	**36793,00**				**32864**		
51	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0110528	112204,88	4210,39	1240	47	–	870	2278
					107994,49	1267,81	1194	14		169	
52	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0078408	389901,00	–	3057	–	3057	–	3302
					–	–	–	–		245	
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003212	408502,00	–	1312	–	1312	–	1417
					–	–	–	–		105	
		ПОЯС ОБВЯЗКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,6919	66875,21	8775,69	46271	6071	29072	8862	59544
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16083,21	1706,15	11128	1180		4411	
54.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015 0,702279**	**36793,00**				**25839**		
55	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,089947	112204,88	4210,39	10092	379	–	7076	18542
					107994,49	1267,81	9714	114		1373	
56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0666468	389901,00	–	25986	–	25986	–	28065
					–	–	–	–		2079	
57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0233002	408502,00	–	9518	–	9518	–	10279
					–	–	–	–		761	
58	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	18	86,47	0,97	1556	17	–	1108	2877
					85,50	–	1539	–		213	
59	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00684	557358,46	3982,42	3812	28	–	2734	7069
					553376,04	1707,19	3785	12		524	
60	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00684	389901,00	–	2667	–	2667	–	2880
					–	–	–	–		213	
		СЕТКА СГ-2									
61	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0218436	112204,88	4210,39	2451	92	–	1718	4503
					107994,49	1267,81	2359	28		334	
62	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0218436	425973,00	–	9305	–	9305	–	10049
					–	–	–	–		744	
63	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,45	40856,61	5248,34	345238	44349	212858	71038	449578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10417,83	1258,42	88031	10634		33302	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63.1	**102867 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,38**	**3,211**	**66289,00**				**212854**		
64	С1212-401-0202 212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,028		26286,01	--	53308	--	53308	--	57573
						--	--	--	--		4265	
		Разветрка парапета в осях А 2-4										
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1										
65	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,3894		77384,78	11721,28	30134	4564	17376	6584	39656
						21043,86	2440,44	8194	950		2937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**0,395241**	**36793,00**				**14542**		
66	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,025075		112204,88	4210,39	2814	106	--	1973	5170
						107994,49	1267,81	2708	32		383	
67	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210276		389901,00	--	8199	--	8199	--	8855
						--	--	--	--		656	
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0040474		408502,00	--	1653	--	1653	--	1785
						--	--	--	--		132	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2										
69	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,22		77384,78	11721,28	17025	2579	9816	3720	22404
						21043,86	2440,44	4630	537		1660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**0,2233**	**36793,00**				**8216**		
70	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0221056		112204,88	4210,39	2480	93	--	1739	4557
						107994,49	1267,81	2387	28		338	
71	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0156816		389901,00	--	6114	--	6114	--	6603
						--	--	--	--		489	
72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006424		408502,00	--	2624	--	2624	--	2834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		210	
		ПОЯС ОБВЯЗКИ									
73	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,4736	66875,21	8775,69	31672	4156	19899	6066	40757
					16083,21	1706,15	7617	808		3019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 0,480704	36793,00				17687		
74	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,061568	112204,88	4210,39	6908	259	--	4843	12692
					107994,49	1267,81	6649	78		940	
75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0456192	389901,00	--	17787	--	17787	--	19210
					--	--	--	--		1423	
76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0159488	408502,00	--	6515	--	6515	--	7036
					--	--	--	--		521	
77	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	14	86,47	0,97	1211	14	--	862	2239
					85,50	--	1197	--		166	
78	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01064	557358,46	3982,42	5930	42	--	4252	10997
					553376,04	1707,19	5888	18		815	
79	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01064	389901,00	--	4149	--	4149	--	4481
					--	--	--	--		332	
		СЕТКА СГ-2									
80	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0278556	112204,88	4210,39	3126	117	--	2191	5743
					107994,49	1267,81	3008	35		425	
81	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0278556	425973,00	--	11866	--	11866	--	12815
					--	--	--	--		949	
82	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,3	40856,61	5248,34	420823	54058	259461	86591	548007

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						10417,83	1258,42	107304	12962		40593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	**102867 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,38**	**3,914**	**66289,00**				**259455**		
83	С1212-401-0202 212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,472		26286,01	--	64979	--	64979	--	70177
						--	--	--	--		5198	
		Разветрка парапета в осях 1 Л-Ж										
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1										
84	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,8316		77384,78	11721,28	64353	9747	37106	14061	84687
						21043,86	2440,44	17500	2029		6273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**0,844074**	**36793,00**				**31056**		
85	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05355		112204,88	4210,39	6009	226	--	4213	11039
						107994,49	1267,81	5783	68		818	
86	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0449064		389901,00	--	17509	--	17509	--	18910
						--	--	--	--		1401	
87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086436		408502,00	--	3531	--	3531	--	3813
						--	--	--	--		282	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2										
88	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,11		77384,78	11721,28	8512	1289	4908	1860	11202
						21043,86	2440,44	2315	268		830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**0,11165**	**36793,00**				**4108**		
89	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0110528		112204,88	4210,39	1240	47	--	870	2278
						107994,49	1267,81	1194	14		169	
90	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0078408		389901,00	--	3057	--	3057	--	3302
						--	--	--	--		245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003212	408502,00	--	1312	--	1312	--	1417
					--	--	--	--		105	
		ПОЯС ОБВЯЗКИ									
92	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,6882	66875,21	8775,69	46024	6039	28917	8815	59226
					16083,21	1706,15	11068	1174		4387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015 0,698523**	**36793,00**				**25701**		
93	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,089466	112204,88	4210,39	10039	376	--	7038	18443
					107994,49	1267,81	9662	113		1366	
94	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0662904	389901,00	--	25847	--	25847	--	27915
					--	--	--	--		2068	
95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0231756	408502,00	--	9467	--	9467	--	10224
					--	--	--	--		757	
96	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	18	86,47	0,97	1556	17	--	1108	2877
					85,50	--	1539	--		213	
97	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01368	557358,46	3982,42	7625	54	--	5467	14140
					553376,04	1707,19	7570	23		1047	
98	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01368	389901,00	--	5334	--	5334	--	5761
					--	--	--	--		427	
		СЕТКА СТ-2									
99	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0299598	112204,88	4210,39	3362	126	--	2357	6176
					107994,49	1267,81	3235	38		457	
100	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0299598	425973,00	--	12762	--	12762	--	13783
					--	--	--	--		1021	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21,5		40856,61	5248,34	878417	112839	541595	180748	1143899
						10417,83	1258,42	223983	27056		84733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	**102867 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,38**	**8,17**	**66289,00**				**541581**		
102	С1212-401-0202 212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	5,16		26286,01	--	135636	--	135636	--	146487
						--	--	--	--		10851	
		Разветрка парапета в осях 2 П-М. АС-29г										
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1										
103	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,30525		77384,78	11721,28	23622	3578	13620	5161	31086
						21043,86	2440,44	6424	745		2303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**0,309829**	**36793,00**				**11400**		
104	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0196563		112204,88	4210,39	2206	83	--	1546	4052
						107994,49	1267,81	2123	25		300	
105	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0164835		389901,00	--	6427	--	6427	--	6941
						--	--	--	--		514	
106	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0031728		408502,00	--	1296	--	1296	--	1400
						--	--	--	--		104	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2										
107	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,075		77384,78	11721,28	5804	879	3347	1268	7638
						21043,86	2440,44	1578	183		566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**0,076125**	**36793,00**				**2801**		
108	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,007536		112204,88	4210,39	846	32	--	593	1554
						107994,49	1267,81	814	10		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005346	389901,00	--	2084	--	2084	--	2251
					--	--	--	--		167	
110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00219	408502,00	--	895	--	895	--	967
					--	--	--	--		72	
		ПОЯС ОБВЯЗКИ									
111	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,3589	66875,21	8775,69	24002	3149	15081	4597	30887
					16083,21	1706,15	5772	612		2288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015 0,364284**	**36793,00**				**13403**		
112	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,046657	112204,88	4210,39	5235	196	--	3670	9618
					107994,49	1267,81	5039	59		712	
113	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0345708	389901,00	--	13479	--	13479	--	14557
					--	--	--	--		1078	
114	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0120862	408502,00	--	4937	--	4937	--	5332
					--	--	--	--		395	
115	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	12	86,47	0,97	1038	12	--	739	1919
					85,50	--	1026	--		142	
116	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00456	557358,46	3982,42	2542	18	--	1822	4714
					553376,04	1707,19	2523	8		349	
117	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00456	389901,00	--	1778	--	1778	--	1920
					--	--	--	--		142	
		СЕТКА СГ-2									
118	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0138276	112204,88	4210,39	1552	59	--	1088	2851
					107994,49	1267,81	1493	18		211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0138276	425973,00	–	5890	–	5890	–	6361
					–	–	–	–		471	
120	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,925	40856,61	5248,34	201219	25848	124063	41404	262033
					10417,83	1258,42	51308	6198		19410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1	**102867 С**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,38 1,8715**	**66289,00**				**124060**		
121	С1212-401-0202 212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,182	26286,01	–	31070	–	31070	–	33556
					–	–	–	–		2486	
		Разветрка парапета в осях Ж 21-22. АС-29д									
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1									
122	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,0495	77384,78	11721,28	3831	580	2209	837	5041
					21043,86	2440,44	1042	121		373	
123	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0031875	112204,88	4210,39	358	13	–	251	657
					107994,49	1267,81	344	4		49	
124	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002673	389901,00	–	1042	–	1042	–	1125
					–	–	–	–		83	
125	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005145	408502,00	–	210	–	210	–	227
					–	–	–	–		17	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2									
126	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	0,1415	77384,78	11721,28	10950	1658	6314	2393	14410
					21043,86	2440,44	2978	345		1067	
127	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0142179	112204,88	4210,39	1595	60	–	1119	2931
					107994,49	1267,81	1535	18		217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0100861	389901,00	--	3933	--	3933	--	4248
					--	--	--	--		315	
129	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041318	408502,00	--	1688	--	1688	--	1823
					--	--	--	--		135	
		ПОЯС ОБВЯЗКИ									
130	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,2257	66875,21	8775,69	15094	1981	9483	2891	19424
					16083,21	1706,15	3630	385		1439	
131	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,029341	112204,88	4210,39	3292	123	--	2308	6048
					107994,49	1267,81	3169	37		448	
132	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0217404	389901,00	--	8477	--	8477	--	9155
					--	--	--	--		678	
133	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076006	408502,00	--	3105	--	3105	--	3353
					--	--	--	--		248	
134	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	10	86,47	0,97	865	10	--	616	1599
					85,50	--	855	--		118	
135	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0038	557358,46	3982,42	2118	15	--	1519	3928
					553376,04	1707,19	2103	6		291	
136	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038	389901,00	--	1482	--	1482	--	1601
					--	--	--	--		119	
		СЕТКА СГ-2									
137	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0052104	112204,88	4210,39	585	22	--	410	1074
					107994,49	1267,81	563	7		80	
138	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0052104	425973,00	--	2219	--	2219	--	2397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		178	
139	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,94	40856,61	5248,34	79262	10181	48870	16309	103217
					10417,83	1258,42	20211	2441		7646	
140	С1212-401-0202 212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,4656	26286,01	–	12239	–	12239	–	13218
					–	–	–	–		979	
		РАЗВЕРТКА СТЕН. АС-30									
		МОНОЛ. СЕРДЕЧНИК МС-1									
141	Е11-060501-0115 1106-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство	м3	12,5928	77384,78	11721,28	974491	147604	561886	212928	1282412
					21043,86	2440,44	265001	30732		94994	
142	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,8109	112204,88	4210,39	90987	3414	–	63793	167162
					107994,49	1267,81	87573	1028		12382	
143	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6800112	389901,00	–	265137	–	265137	–	286348
					–	–	–	–		21211	
144	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1308888	408502,00	–	53468	–	53468	–	57745
					–	–	–	–		4277	
		ПОЯС ОБВЯЗКИ									
145	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	32,8116	66875,21	8775,69	2194283	287945	1378622	420262	2823709
					16083,21	1706,15	527716	55982		209164	
146	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,265508	112204,88	4210,39	478611	17960	–	335563	879308
					107994,49	1267,81	460651	5408		65134	
147	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1605552	389901,00	–	1232304	–	1232304	–	1330888
					–	–	–	–		98584	
148	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1049528	408502,00	–	451375	–	451375	–	487485
					–	–	–	–		36110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	Е12-190101-0201 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	417	86,47	0,97	36058	404	–	25671	66667
					85,50	–	35654	–		4938	
150	Е11-060301-0401 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,30872	557358,46	3982,42	172068	1229	–	123383	319087
					553376,04	1707,19	170838	527		23636	
151	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038	389901,00	–	1482	–	1482	–	1601
					–	–	–	–		119	
		СЕТКА СГ-2									
152	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2221434	112204,88	4210,39	24926	936	–	17476	45794
					107994,49	1267,81	23990	282		3392	
153	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,2221434	425973,00	–	94627	–	94627	–	102197
					–	–	–	–		7570	
154	Е11-080201-0101 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	52,6	40856,61	5248,34	2149058	276063	1325017	442203	2798562
					10417,83	1258,42	547978	66193		207301	
155	С1212-401-0202 212-401-0202 РСНБ	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	12,624	26286,01	–	331835	–	331835	–	358382
					–	–	–	–		26547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11582579	1050229	7710228	2200006	14885191
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14885191				
		РАЗДЕЛ 7.Кровля АС-32									
156	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	22,7186	205911,07	1378,28	4678005	31313	3767516	641421	5744980
					38698,58	514,37	879176	11686		425554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4678005	31313	3767516	641421	5744980
		РАЗДЕЛ 8.Локальная смета -Добаляемые работы									
		ВОДОПРОВОД									
157	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	26,30979	2689,09	–	70749	–	–	50939	131423
					2689,09	–	70749	–		9735	
158	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,30979	1403,15	–	36917	–	–	26580	68577
					1403,15	–	36917	–		5080	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				107666	–	–	77519	200000
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									61357338
		В том числе :									
		стоимость строительно-монтажных работ							61357338		
		стоимость оборудования							0		
		Непредвиденные работы и затраты		2 %			1227147				1227147
		Итого с непредвиденными работами и затратами									62584485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС		12 %			7510138				7510138
		Итого с НДС									70094623
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-662841964,96/663737965		0,99865007							70000000
		Итого с НДС									*7500000,0*

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»

Сейдалиев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Vision Build"

Инженер-эксперт **Хожамуратов Р.**

Авторский надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арыебек Мусаханович

Подрядчик:
ПК "Намыс"

Директор **Оспанов Д. Г.**