Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области

Приложение 4
Утверждена Приказом
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015г.
№229

С П Р А В К А № 8

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		180030/03	27.02.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области	160 774 000,00	37 252 678,57							4 470 321,43	41 723 000,00
Итого к оплате:	160 774 000,00	37 252 678,57							4 470 321,43	41 723 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района Алматинской области" Сопбеков М.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-6-1

Бурение скважины глубиной 150м -2шт

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге – %
				Всего – з/п рабочих-строителей	экспл. машин – в т.ч. з/п машинистов	Всего – з/п рабочих-строителей	экспл. машин – в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 3 Приобретение и монтаж технологического оборудования								
23	8-6-204	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 7,0 мм *м*	140	942		131 880		
24	8-1-46	Трубы стальные д=25 мм, для изготовления пъезометрической трубки *м*	56,4	127		7 163		
		Итого по разделу 3				**139 043**		

Стоимость: материалов, тенге
оборудования, тенге

		Накладные расходы, тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 343			
		Всего по разделу, тенге				**147 386**			
		Всего прямые затраты				**139 043**			
		Стоимость: материалов, тенге							
		оборудования, тенге							
		Накладные расходы, тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 343			
		Всего по смете				**147 386**			
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				3 655			
		Итого с временными				**151 041**			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				3 127			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				604			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 510			
		Итого в базовых ценах 2001 года				**156 282**			
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**427 744**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				8 555			
		Итого с налогами				**436 299**			
		НДС 12%				52 356			
		Всего				**488 655**			

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-4-1

Насосная станция над водозаборной скважиной №1,№2- 1подъема

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Общестроительные работы						
13	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	8060		16 120		
14	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 *м*	5,34	7920		42 293		
15	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 *м*	0,58	2900		1 682		
17	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	1,02	23700		24 174		

18	4-1-4	Соединительные элементы сейсмостойкости сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0876	55620		4 872		
19	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	6,28	193,29	9,95	1 214	62	432
				52,2	3,74	328	23	123
20	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки*	12,56	23,37	0,67	294	8	14
				0,63	0,25	8	3	123
		Всего прямые затраты				**90 649**	**70**	**446**
						336	**26**	
		Стоимость: материалов, тенге						
		оборудования, тенге						
						446		
		Накладные расходы, тенге				5 466		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						
						96 561		
		Всего по смете				2 385		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				**98 946**		
		Итого с временными				2 038		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				390		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				989		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				102 363		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**280 168**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				5 603		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**285 771**		
		Итого с налогами				34 293		
		НДС 12%				**320 064**		
		Всего						

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Байменов Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети водопровода. Внутрипоселковые сети

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
	1.1 Трубы питьевые полиэтиленовые							
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	18142,3098	23,36 1,28	22,08 5,56	423 804 23 222	400 582 100 871	120 370 97
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	1366,0602	218,93 218,93		299 072 299 072		337 951 113
3	Е1-166-1	Подготовка из песка *м3 грунта*	189,82	122,18 122,18		23 192 23 192		26 207 113
4	30-8-92	Песок природный *м3*	189,735	1370		259 937		
5	Е1-12-7	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	5854,549	18,51 1,01	17,5 4,41	108 368 5 913	102 455 25 819	30 780 97

6	E1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	10061,4595	3,35 1,16	3,35	33 706 	33 706 11 671	11 321 97
7	E1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т *м3 уплотненного грунта*	10061,4595	18,22 6,33	18,22	183 320 	183 320 63 689	61 778 97
8	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	3353,8205	134,1 134,1		449 747 449 747		508 214 113
9	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	5854,093	21,55 17,03	4,52	126 156 99 695	26 461 	96 704 97
10	E1-166-1	Подбивка пазух трубы *м3 грунта*	55,508	122,18 122,18		6 782 6 782		7 664 113
		Итого по разделу 1				**1 914 084** **907 623**	**746 524** **202 050**	**1 200 989**
		Накладные расходы, тенге				1 200 989		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				186 904		
		Всего по разделу, тенге				**3 301 977**		

Раздел 2 Устройство водопровода В1

11	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	6,024	58881,69 33075	25695,31 6813,45	354 703 199 244	154 789 41 044	312 374 130
17	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,975	247994,13 62775	49389,75 18657	241 794 61 206	48 155 18 191	103 216 130
18	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	22,4	156,43 126	21,43 	3 504 2 822	480 	3 669 130
22	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	253	300,56 69,53	225,63 58,98	76 042 17 591	57 084 14 922	42 267 130

25	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	51	411,46 231,75	17,71 6,75	20 984 11 819	903 344	15 812 130
26	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	5	242,08 144	6,95 2,25	1 210 720	35 11	950 130
29	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	19,5	18075,87 288	36,99 13,5	352 479 5 616	721 263	7 643 130
43	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	14	300,56 69,53	225,63 58,98	4 208 973	3 159 826	2 339 130
45	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	1	300,56 69,53	225,63 58,98	301 70	226 59	168 130
46	8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	1103		1 103		
47	Е22-8-6	Укладка трубы-футляра д=219х5,0 *км трубопровода*	0,0128	154891,68 70200	66009,8 24936,75	1 983 899	845 319	1 583 130
48	Е22-8-5	Укладка трубы-футляра д=159х5,0 *км трубопровода*	0,0004	115636,32 66375	31953,19 12071,25	46 27	13 5	42 130
53	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	18,61	36,09 4,39	0,09 0,05	672 82	2 1	75 90
54	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	18,61	16,92 4,14	0,02	315 77		69 90
55	Ц8-593-1	Монтаж флуоресцентный указателя(прим.) *шт*	17	216,3 65	120 34,4	3 677 1 105	2 040 585	1 606 95
56	33204606	Флуоресцентный указатель(прим.) *шт*	17	462		7 854		
		Итого по разделу 2				**1 070 875** **302 251**	**268 452** **76 570**	**491 813**

		Накладные расходы, тенге				491 813		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				93 761		
		Всего по разделу, тенге				**1 656 449**		
		Раздел 3 Водопроводные колодцы д=2000 - 17 шт						
57	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=17,000; *м3 грунта*	233,121	23,36 1,28	22,08 5,56	5 446 298	5 147 1 296	1 546 97
58	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группыК=17,000; *м3 грунта*	9,282	407,25 407,25		3 780 3 780		4 271 113
59	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=17,000; *м3 грунта*	66,64	32,26 1,42	30,77 8,34	2 150 95	2 051 556	631 97
60	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=17,000; *т*	106,624	45	45 9	4 798	4 798 960	960 100
61	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=17,000; *м3 грунта*	181,8022	3,35	3,35 1,16	609	609 211	205 97
62	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=17,000; *м3 грунта*	60,60075	134,1 134,1		8 127 8 127		9 184 113
63	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=17,000; *м3 уплотненного грунта*	181,80225	21,55 17,03	4,52	3 918 3 096	822	3 003 97
64	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	38,18	3996,7 1435,5	1879,87 538,43	152 594 54 807	71 773 20 557	97 973 130
70	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(на упоры) *м3*	0,2	4174		835		
71	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг *т*	0,47886	64092,87 3330	304,24 114,75	30 692 1 595	146 55	1 733 105

73	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=17,000; *м2*	8,4796	21,8 5,81	0,05 0,02	185 49		44 90
74	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=17,000; *м2*	16,9592	20,35 4,16	0,02	345 71		64 90
75	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловин *м3*	9,35	4159,03 195,75	66,01 24,93	38 887 1 830	617 233	2 166 105
		Итого по разделу 3				**252 366** **73 748**	**85 963** **23 868**	**121 780**
		Накладные расходы, тенге				121 780		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22 449		
		Всего по разделу, тенге				**396 595**		

Раздел 4 Водопроводные колодцы д=1500 - 74 шт

76	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=74,000; *м3 грунта*	506,6045	23,36 1,28	22,08 5,56	11 834 648	11 186 2 817	3 361 97
77	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группыК=74,000; *м3 грунта*	25,309	407,25 407,25		10 307 10 307		11 647 113
78	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=74,000; *м3 грунта*	139,86	32,26 1,42	30,77 8,34	4 512 199	4 303 1 166	1 324 97
79	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=74,000; *т*	223,7755	45	45 9	10 070	10 070 2 014	2 014 100
80	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=74,000; *м3 грунта*	398,9345	3,35	3,35 1,16	1 336	1 336 463	449 97

81	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=74,000; *м3 грунта*	132,979	134,1 134,1		17 832 17 832		20 150 113
82	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=74,000; *м3 уплотненного грунта*	398,9345	21,55 17,03	4,52	8 597 6 794	1 803	6 590 97
83	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	65,749	3996,7 1435,5	1879,87 538,43	262 779 94 383	123 600 35 401	168 719 130
89	E6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг *т*	1,03296132	64092,87 3330	304,24 114,75	66 205 3 440	314 119	3 737 105
90	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(на упоры) *м3*	1,165472	4174		4 865		
91	2-1-267	Стремянки лестницыК=74,000; *т*	1,01824	133700		136 139		
92	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=74,000; *м2*	36,9112	21,8 5,81	0,05 0,02	805 214	2 1	194 90
93	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=74,000; *м2*	73,8224	20,35 4,16	0,02	1 502 307	1	276 90
94	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловин *м3*	40,7	4159,03 195,75	66,01 24,93	169 273 7 967	2 687 1 015	9 431 105
		Итого по разделу 4				**706 056** **142 091**	**155 302** **42 996**	**227 892**
		Накладные расходы, тенге				227 892		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56 037		
		Всего по разделу, тенге				**989 985**		

Раздел 5 Разборка и восстановление дорожного покрытия

95	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	197,52	408,12 238,5	169,62 4,07	80 612 47 109	33 503 804	63 724 133

		Итого по разделу 5				**80 612**	**33 503**	**63 724**
						47 109	**804**	
		Накладные расходы, тенге				63 724		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 660		
		Всего по разделу, тенге				**152 996**		
		Всего прямые затраты				**4 023 993**	**1 289 744**	**2 106 198**
						1 472 822	**346 288**	
		Накладные расходы, тенге				2 106 198		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				367 811,46		
		Всего по смете				**6 498 003**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				161 150,46		
		Итого с временными				**6 659 153**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				137 844,47		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				26 636,61		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				66 591,53		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**6 890 226**		

		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**18 858 547,39**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				377 170,95		
		Итого с налогами				**19 235 718**		
		НДС 12%				2 308 286,20		
		Всего				**21 544 004,54**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подпядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-2-1
Водозаборные сооружения. Сети на головном водозаборе

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% 9
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Раздел 1 Водопровод В1							
10	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,122	62566,88 45675	6788,5 2565	7 633 5 572	828 313	7 651 130
12	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	122,488	279		34 174		
21	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	14	384		5 376		
22	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	14	202		2 828		
23	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	7	411,46 231,75	17,71 6,75	2 880 1 622	124 47	2 170 130

24	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	5	242,08 144	6,95 2,25	1 210 720	35 11	950 130
25	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	4	16229		64 916		
26	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	8868		8 868		
27	Е22-8-5	Укладка трубы-футляра д=159х5,0 *км трубопровода*	0,003	115636,32 66375	31953,19 12071,25	347 199	96 36	306 130
28	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	3	1142		3 426		
29	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,003	420081,51 44550	68116,36 25731	1 260 134	204 77	274 130
		Итого по разделу 1				**132 918** **8 247**	**1 287** **484**	**11 351**
		Накладные расходы, тенге				11 351		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 656		
		Всего по разделу, тенге				**152 925**		

Раздел 2 Водопроводный колодец с хлор-сатуратором

30	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	40	23,36 1,28	22,08 5,56	934 51	883 222	265 97
31	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	10	20,27 20,27		203 203		229 113

32	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	12	3,35 1,16	3,35	40	40 14	14 97
33	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	28	12,34 3,5	12,34	346	346 98	95 97
34	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	12	21,55 17,03	4,52	259 204	54	198 97
35	Е1-134-1	Трамбовка грунта на глубину 1м *м3 уплотненного грунта*	2,9	21,55 17,03	4,52	62 49	13	48 97
36	Е8-4-7	Гидроизоляция дна и стен *м2 поверхности*	3,2	46,24 37,35	3,82 1,44	148 120	12 5	148 118
37	99-6-1(пл)	Гидроизоляция *кг*	6,4	126		806		
38	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	1	4159,03 195,75	66,01 24,93	4 159 196	66 25	232 105
39	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной(замок) *м3 изолирующего слоя*	2,88	2780,82 994,5	274,19 103,5	8 009 2 864	790 298	3 731 118
40	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,43	3996,7 1435,5	1879,87 538,43	9 712 3 488	4 568 1 308	6 235 130
41	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 *м*	0,3	2630		789		
42	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	13400		13 400		
43	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 *м*	2,09	7920		16 553		

44	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	1,14	23700		27 018		
45	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры *м3*	0,02	4174		83		
46	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010-заделка отверстий *м3*	0,36	4815		1 733		
47	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг *т*	0,00186	64092,87 3330	304,24 114,75	119 6	1	6 105
48	2-1-267	Стремянки лестницы *т*	0,02235	133700		2 988		
49	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	0,54	36,09 4,39	0,09 0,05	19 2		2 90
50	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	0,54	16,92 4,14	0,02	9 2		2 90
51	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловин *м3*	0,55	4159,03 195,75	66,01 24,93	2 287 108	36 14	128 105
54	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,03589	247994,13 62775	49389,75 18657	8 901 2 253	1 773 670	3 800 130
55	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	2	74,06 63	9,93	148 126	20	164 130
56	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	202		404		

57	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	1	242,08 144	6,95 2,25	242 144	7 2	190 130
58	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	8868		8 868		
60	E16-10-5	Установка стальной электросварной трубы *м трубопровода*	2,1	1240,75 130,5	20,8 7,79	2 606 274	44 16	371 128
61	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	2,1	629		1 321		
		Итого по разделу 2				**112 166** **10 090**	**8 653** **2 672**	**15 858**
		Накладные расходы, тенге				15 858		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 681		
		Всего по разделу, тенге				**135 705**		

Раздел 3 Водопроводные колодцы Д=1500мм-3шт

80	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=3,000; *м2*	2,6928	20,35 4,16	0,02	55 11		10 90
82	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловинК=3,000; *м3*	1,65	4159,03 195,75	66,01 24,93	6 862 323	109 41	382 105
		Итого по разделу 3				**6 917** **334**	**109** **41**	**392**
		Накладные расходы, тенге				392		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				439		
		Всего по разделу, тенге				**7 748**		

Раздел 4 Мокрый колодец Д=1000мм-2шт

83	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=2,000; *м3 грунта*	30	23,36 1,28	22,08 5,56	701 38	662 167	199 97
84	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группыК=2,000; *м2 спланированной поверхности*	12	20,27 20,27		243 243		275 113
85	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=2,000; *м3 грунта*	20,4	3,35 	3,35 1,16	68 	68 24	23 97
86	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мК=2,000; *м3 грунта*	9,6	12,34 	12,34 3,5	118 	118 34	33 97
87	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000; *м3 уплотненного грунта*	20,4	21,55 17,03	4,52	440 347	92	337 97
88	Е8-3-3	Устройство гравийного основания *м3 основания*	1,27	230,27 123,75	100,89 38,25	292 157	128 49	243 118
90	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	1,94	6368,55 2362,5	2104,76 623,48	12 355 4 583	4 083 1 210	7 531 130
91	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90К=2,000; *м*	5,34	3870		20 666		
92	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90К=2,000; *м*	1,78	2900		5 162		

93	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=2,000; *м3*	0,2	23700		4 740		
95	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	8060		16 120		
96	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кгК=2,000; *т*	0,11392	64092,87	304,24	7 301	35	412
				3330	114,75	379	13	105
98	1-1-774	СкобыходовыеК=2,000; *кг*	1,2	129		155		
99	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=2,000; *м2*	0,26	36,09	0,09	9		1
				4,39	0,05	1		90
100	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76К=2,000; *м2*	0,26	16,92	0,02	4		1
				4,14		1		90
101	Е8-4-7	Гидроизоляция стенК=2,000; *м2 поверхности*	23,8	245,44	3,82	5 841	91	1 089
				37,35	1,44	889	34	118
		Итого по разделу 4				**74 215**	**5 277**	**10 144**
						6 638	**1 531**	
		Накладные расходы, тенге				10 144		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 062		
		Всего по разделу, тенге				**89 421**		

Раздел 5 Водопроводный колодец Д=2000мм-1шт

102	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	40	23,36	22,08	934	883	265
				1,28	5,56	51	222	97

103	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	10	20,27 20,27		203 203		229 113
104	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	12	3,35	3,35 1,16	40	40 14	14 97
105	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	28	12,34	12,34 3,5	346	346 98	95 97
106	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	12	21,55 17,03	4,52	259 204	54	198 97
107	Е1-134-1	Трамбовка грунта на глубину 1м *м3 уплотненного грунта*	2,9	21,55 17,03	4,52	62 49	13	48 97
108	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,43	3996,7 1435,5	1879,87 538,43	9 712 3 488	4 568 1 308	6 235 130
109	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 *м*	0,3	2630		789		
110	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	13400		13 400		
111	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 *м*	2,09	7920		16 553		
112	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	1,14	23700		27 018		

113	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры *м3*	0,1	4174		417		
114	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг *т*	0,02808	64092,87 3330	304,24 114,75	1 800 94	9 3	102 105
115	2-1-267	Стремянки лестницы *т*	0,0172	133700		2 300		
116	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	0,54	36,09 4,39	0,09 0,05	19 2		2 90
117	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	0,54	16,92 4,14	0,02	9 2		2 90
118	Е8-4-7	Гидроизоляция стен *м2 поверхности*	18	245,44 37,35	3,82 1,44	4 418 672	69 26	824 118
119	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки горловин *м3*		4159,03 195,75	66,01 24,93			105
		Итого по разделу 5				**78 279**	**5 982**	**8 014**
						4 765	**1 671**	
		Накладные расходы, тенге				8 014		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 178		
		Всего по разделу, тенге				**91 471**		
		Всего прямые затраты				**404 495**	**21 308**	**45 759**
						30 074	**6 399**	
		Стоимость: материалов, тенге						
		оборудования, тенге						
		Накладные расходы, тенге				45 759		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27 015		

		Всего по смете				**477 269**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				11 836		
		Итого с временными				**489 105**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				10 124		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 956		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4 891		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**506 076**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**1 385 130**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				27 703		
		Итого с налогами				**1 412 833**		
		НДС 12%				169 540		
		Всего				**1 582 373**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подпядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-5-1

Резервуар V=200м3- 2шт

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Резервуар V=200м2-2шт							
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	340,746	6,48 2,1	6,48	2 208 716	2 208	695 97
9	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы *м2 спланированной поверхности*	312,6	20,27 20,27		6 336 6 336		7 160 113
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	162,26	134,1 134,1		21 759 21 759		24 588 113
12	Е1-73-12	Устройство резервуаров, обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы *м3 грунта*	232	49,08 1,97	47,11 9,12	11 387 457	10 930 2 116	2 496 97
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	881,04	21,55 17,03	4,52	18 986 15 004	3 982	14 554 97
14	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	232	14,12 1,62	12 2,75	3 276 376	2 784 638	984 97

30	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,218	13711,46 5040	5475,86 1552,87	2 989 1 099	1 194 339	1 294 90
32	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков,Ду600К=2,000; *т конструкций*	0,356	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	5 271 4 590	403 142	4 259 90
33	2-1-41	Конструкции стальные- люк-лазК=2,000; *т*	0,356	147100		52 368		
36	1-5-148	Сальник набивной ТМ90 *1000шт*	0,002	76700		153		
37	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм *м3 сборных железобетонных конструкций*	1,03	2780,8 812,93	1856,11 597,97	2 864 837	1 912 616	2 034 140
41	30-18-61	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) , плоские с вырезом по контуру *м3*	0,74	18600		13 764		
42	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	8060		16 120		
43	Е7-27-1	Обетонирование элементов камеры *м3 бетона в деле*	0,44	5394,3 221,18	181,66 68,63	2 373 97	80 30	178 140
48	Е13-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклосеткой на битумной мастикеК=2,000; *м2*	144	739,29 159,75	9,2 4,5	106 458 23 004	1 325 648	21 287 90
49	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слояК=2,000; *м2*	473,6	91,24 83,7	7,38 2,79	43 211 39 640	3 495 1 321	42 599 104
50	Е41-4-6	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в три слояК=2,000; *м2*	215	105,64 98,1	7,38 2,79	22 713 21 092	1 587 600	22 560 104
51	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	176,6	173,97 52,2	9,95 3,74	30 723 9 219	1 757 660	12 151 123

52	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000; *м2 стяжки*	-176,6	18,54 0,63	0,67 0,25	-3 274 -111	-118 -44	-191 123
53	Е7-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швовК=2,000; *м шва*	66	59,17 26,78	0,14 0,05	3 905 1 767	9 3	2 478 140
		Итого по разделу 1				**363 590**	**31 548**	**159 126**
						145 166	**7 785**	
		Накладные расходы, тенге				159 126		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31 363		
		Всего по разделу, тенге				**554 079**		
	Раздел 2 Фильтры-поглотители-2шт							
58	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахК=2,000; *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	0,64	3607,98 1435,5	1879,87 538,43	2 309 919	1 203 345	1 643 130
59	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90К=2,000; *м*	2,36	3870		9 133		
60	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=2,000; *т*	0,08763	162700		14 257		
61	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 ммК=2,000; *т фасонных частей*	0,01828	247994,13 62775	49389,75 18657	4 533 1 148	903 341	1 936 130
62	Е9-53-2	Монтаж решетки и зонтаК=2,000; *т конструкций*	0,2808	9850,47 7357,5	1162,94 108	2 766 2 066	327 30	1 886 90
63	2-1-268	Сварная решеткаК=2,000; *т*	0,0688	134000		9 219		

64	2-1-41	Конструкции стальные -зонтК=2,000; *т*	0,212	147100		31 185		
65	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 ммК=2,000; *шт*	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 32	692 128
66	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 ммК=2,000; *шт*	2	471		942		
67	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 ммК=2,000; *м трубопровода*	12,2	362,67 59,85	4,19 1,58	4 425 730	51 19	959 128
68	Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 150 мм с соединением асбестоцементными муфтамиК=2,000; *км трубопровода*	0,0022	595469,28 53550	2029,45 767,25	1 310 118	4 2	156 130
69	Е22-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 300 мм с соединением асбестоцементными муфтамиК=2,000; *км трубопровода*	0,0006	1176017,29 67275	26919,94 10170	706 40	16 6	60 130
70	Е9-1-1	Монтаж каркаса для корпусаК=2,000; *т конструкций*	0,065	8493,42 3690	3350,04 830,84	552 240	218 54	265 90
71	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля-стоимость каркаса для корпусаК=2,000; *т*	0,065	147100		9 562		
		Итого по разделу 2				**91 846**	**2 800**	**7 597**
						5 770	**829**	
		Накладные расходы, тенге				7 597		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 967		
		Всего по разделу, тенге				**105 410**		
		Всего прямые затраты				**455 436**	**34 348**	**166 723**

						150 936	8 614	
		Накладные расходы, тенге				166 723		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37 330		
		Всего по смете				**659 489**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				16 355		
		Итого с временными				**675 844**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				13 990		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 703		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 758		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**699 295**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**1 913 970**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				38 279		
		Итого с налогами				**1 952 249**		
		НДС 12%				234 270		
		Всего				**2 186 519**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подпядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Байменов Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

проверен

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-3-1

Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Устройство фундаментов							
	2.2 Устройство крыльца							
34	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под крыльца *м3*	2,6	5609,7 441	311,32 117,61	14 585 1 147	809 306	1 526 105
35	Е6-1-16	Устройство покрытия крыльца железобетонного плоского(прим.) *м3*	0,2	5281,12 272,25	196,62 74,27	1 056 54	39 15	72 105
36	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0039	41200		161		
		Итого по разделу 2				**15 802** **1 201**	**848** **321**	**1 598**
		Накладные расходы, тенге				1 598		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 044		
		Всего по разделу, тенге				**18 444**		

Раздел 10 Устройство кровли

68	E12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	68	578,74 67,73	8,2 3,08	39 354 4 606	558 209	5 730 119
69	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	42	144,25 34,65	15,94 5,96	6 059 1 455	669 250	2 029 119
70	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекK=5,000; *м2 стяжки*	210	3,51 0,11	0,14 0,05	737 23	29 11	40 119
71	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	42	103,08 11,59	0,99 0,38	4 329 487	42 16	599 119
72	E12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	42	189,45 70,88	4,72 1,78	7 957 2 977	198 75	3 632 119
73	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E *м3*	4,4	4518		19 879		
74	E10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	2,295	23741,72 3397,5	334,28 126	54 487 7 797	767 289	9 703 120
75	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	2,295	573,75 123,75	28,11 10,58	1 317 284	65 24	370 120
76	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	68	20,49 4,68	0,91 0,34	1 393 318	62 23	409 120
77	E10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам *м2 покрытий по фермам*	68	131,98 6,48	0,55 0,2	8 975 441	37 14	546 120
78	E6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,0112	70437,87 9675	304,24 114,75	789 108	3 1	114 105

79	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,0097	52657,31 47475	536,06 202,5	511 461	5 2	486 105
80	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0097	49502		480		
81	Е10-3-4	Устройство фронтонов *м2 фронтонов (за вычетом проемов)*	10,2	849,58 104,63	8,67 3,26	8 666 1 067	88 33	1 320 120
82	Е15-163-1	Простая окраска фронтонов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	10,2	97,08 41,18	1,19 0,45	990 420	12 5	446 105
83	Е12-10-1	Заделка венткороба кровельной оцинкованной сталью *м2 покрытия*	1	585,74 153,23	1,24 0,47	586 153	1	182 119
		Итого по разделу 10				**156 509** **20 597**	**2 536** **952**	**25 606**
		Накладные расходы, тенге				25 606		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10 927		
		Всего по разделу, тенге				**193 042**		

Раздел 11 Лестница

84	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	0,504	6372,9 771,75	95,97 36,25	3 212 389	48 18	427 105
85	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	0,34414	13565,46 5040	5475,86 1552,87	4 668 1 734	1 884 534	2 041 90
86	2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения *т*	0,34414	177400		61 050		
87	6-9-50	Поручни, деревянные, размер 20х54 мм *м*	5,97	120		716		
88	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН-1) *т*	0,02188	70437,87 9675	304,24 114,75	1 541 212	7 3	226 105

89	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	9,51664	21,8 5,81	0,05 0,02	207 55		50 90
90	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	9,51664	20,35 4,16	0,02	194 40		36 90
		Итого по разделу 11				**71 588** **2 430**	**1 939** **555**	**2 780**
		Накладные расходы, тенге				2 780		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 462		
		Всего по разделу, тенге				**78 830**		

Раздел 12 Проемы

91	E10-16-1	Установка деревянных окон *м2 проемов*	7,26	828,63 272,25	71,29 25,25	6 016 1 977	518 183	2 592 120
92	6-1-52	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 1,21х1,5 для общественных зданий *м2*	7,26	3350		24 321		
93	E15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях *м2 площади проемов по наружному обводу коробок*	7,26	767,76 69,98	3,04 1,15	5 574 508	22 8	542 105
94	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	9,03	400,18 151,65	102,53 35,67	3 614 1 369	926 322	2 029 120
95	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	3,78	4010		15 158		
96	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,47	4250		6 248		

97	6-3-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П *м2*	3,78	5380		20 336		
98	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	2	1960		3 920		
99	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	3	1380		4 140		
		Итого по разделу 12				**89 327**	**1 466**	**5 163**
						3 854	**513**	
		Накладные расходы, тенге				5 163		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 669		
		Всего по разделу, тенге				**100 159**		

Раздел 13 Внутренняя отделка помещений

100	E15-60-2	Затирка швов потолков(прим.) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	32,58	174,38 106,65	2 0,27	5 681 3 475	65 9	3 658 105
101	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	6,2	150,6 102,11	3,94 1,49	934 633	24 9	674 105
102	E15-152-1	Известковая окраска потолка за 2 раза *м2 окрашиваемой поверхности*	32,58	17,43 13,73	0,12 0,05	568 447	4 2	471 105
103	E15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм *м2*	67	38,91 37,89	1,02 0,16	2 607 2 539	68 11	2 678 105
104	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER *м3*	6,7	4518		30 271		
105	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	67	906,14 193,05	4,92 1,87	60 711 12 934	330 125	13 712 105

106	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	163,8	253,82 135,68	4,07 0,97	41 576 22 224	667 159	23 502 105
107	E15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	49,1	89 60,3	1,19 0,45	4 370 2 961	58 22	3 132 105
108	E15-152-1	Известковая окраска стен и перегородок *м2 окрашиваемой поверхности*	74,74	17,43 13,73	0,12 0,05	1 303 1 026	9 4	1 082 105
109	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	49,9	306,5 65,03	2,1 0,79	15 294 3 245	105 39	3 448 105
110	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	39,16	1028,3 254,97	4,62 3,14	40 268 9 985	181 123	10 613 105
111	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	10,235	323,67 312,75	6,33 2,39	3 313 3 201	65 24	3 386 105
112	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	10,235	192,12 141,39	6,12 2,32	1 966 1 447	63 24	1 545 105
113	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	10,235	306,5 65,03	2,1 0,79	3 137 666	21 8	708 105
		Итого по разделу 13				**211 999** **64 783**	**1 660** **559**	**68 609**
		Накладные расходы, тенге				68 609		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16 836		
		Всего по разделу, тенге				**297 444**		

Раздел 14 Полы

14.1 №4

114	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	6,2	108,05 10,51	2,62 0,99	670 65	16 6	87 123
115	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,62	5669,68 567		3 515 352		433 123
116	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	6,2	173,97 52,2	9,95 3,74	1 079 324	62 23	427 123
117	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	12,4	23,37 0,63	0,67 0,25	290 8	8 3	14 123

14.2 №1,3,5

121	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	10,24	108,05 10,51	2,62 0,99	1 106 108	27 10	145 123
122	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,7168	5669,68 567		4 064 406		499 123
123	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	10,24	173,97 52,2	9,95 3,74	1 781 535	102 38	705 123
124	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	20,48	23,37 0,63	0,67 0,25	479 13	14 5	22 123
	14.3 №6							
125	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	17,3	108,05 10,51	2,62 0,99	1 869 182	45 17	245 123
126	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,211	5669,68 567		6 866 687		845 123

127	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм *м2 изолируемой поверхности*	17,3	121,67 48,83	9,38 3,51	2 105 845	162 61	1 114 123
128	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	17,3	173,97 52,2	9,95 3,74	3 010 903	172 65	1 191 123
129	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	34,6	23,37 0,63	0,67 0,25	809 22	23 9	38 123
	14.4 №2							
130	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	1,2	108,05 10,51	2,62 0,99	130 13	3 1	17 123
131	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,096	5669,68 567		544 54		66 123
132	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм *м2 изолируемой поверхности*	1,2	121,67 48,83	9,38 3,51	146 59	11 4	77 123
133	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	1,2	173,97 52,2	9,95 3,74	209 63	12 4	82 123
134	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	1,2	903,73 171,68	11,72 4,39	1 084 206	14 5	260 123
		Итого по разделу 14				**29 756**	**671**	**6 267**
						4 845	**251**	
		Накладные расходы, тенге				6 267		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 161		
		Всего по разделу, тенге				**38 184**		

	Раздел 15 Наружная отделка фасада							
135	E15-163-1	Простая окраска бокового фронтона (деревянные доски) колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	10,2	97,08 41,18	1,19 0,45	990 420	12 5	446 105
136	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	79,7	197,52 108,9	1,96 0,45	15 742 8 679	156 36	9 151 105
137	E15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	79,7	73,83 10,24	1,65 0,63	5 884 816	132 50	909 105
138	E15-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5,2	197,52 108,9	1,96 0,45	1 027 566	10 2	596 105
139	E15-178-4	Однослойная окраска по штукатурке цоколя кузбасским лаком *м2 окрашиваемой поверхности*	5,2	22,29 18,68		116 97		102 105
		Итого по разделу 15				**23 759**	**310**	**11 204**
						10 578	**93**	
		Накладные расходы, тенге				11 204		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 098		
		Всего по разделу, тенге				**37 061**		
	Раздел 16 Отмостка							
140	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	37,4	108,05 10,51	2,62 0,99	4 041 393	98 37	529 123
141	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки *м2 покрытия*	37,4	451,03 24,75		16 869 926		1 232 133
		Итого по разделу 16				**20 910**	**98**	**1 761**

						1 319	**37**	
		Накладные расходы, тенге				1 761		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 360		
		Всего по разделу, тенге				**24 031**		
		Всего прямые затраты				**619 650**	**9 528**	**122 988**
						109 607	**3 281**	
		Накладные расходы, тенге				122 988		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44 558		
		Всего по смете				**787 196**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				19 522		
		Итого с временными				**806 718**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				16 699		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 227		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8 067		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**834 711**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**2 284 604**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				45 692		
		Итого с налогами				**2 330 296**		
		НДС 12%				279 636		
		Всего				**2 609 932**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Байменов Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г.

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 6-3-3

Технологическая часть (ТХ) насосной станции

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7.00	8.00	9.00
1	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50(57) мм *м трубопровода*	6	93,07 76.95	10.34 3.87	558 461	62 23	619 128
2	Е16-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм *м трубопровода*	6.5	237,17 174.15	27.39 10.26	1,541 1,131	178 66	1,532 128
3	Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	17.8	156,07 117	19.03 7.13	2,778 2,082	338 126	2,826 128
5	8-6-547	Отвод Ст114х5,0-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006(прим.) *шт*	6	10422		62,532		
6	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм *м*	6.06	503		3,048		

7	8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм *м*	6,565	1800		11 817		
8	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	17,978	828		14 885		
9	Е16-10-8	Прокладка трубы-футляра д=219х5мм *м трубопровода*	1	2512,62 290,25	45,33 16,97	2 512 290	45 16	391 128
10	Е16-10-9	Прокладка трубы-футляра д=273х5мм *м трубопровода*	0,1	3564,63 351	70,85 26,53	356 35	7 2	47 128
11	Е22-35-1	Установка клапанов обратных поворотных фланцевых д=32 *задвижка или клапан*	4	242,08 144	6,95 2,25	968 576	27 9	760 130
12	9-3-71	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91 *шт*	4	3931		15 724		
13	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	2	585,99 317,25	36,99 13,5	1 171 634	73 27	859 130
15	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	13 4	379 130
22	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	316		316		
28	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	202		808		
31	10-4-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин *шт*	2	11395		22 790		

32	63-1-63(об)	Стол-верстак универсальный (прим.) *шт*	1	25960		25 960		
33	Ц3-2-4	Таль шестеренная с ручным приводом,тип 1г/п 0,25тн (прим.) *шт*	1	72579 30830	36670 8753	72 579 30 830	36 670 8 753	35 624 90
34	80-5-2(пл)	Таль шестеренная с ручным приводом, тип1г/п 0,25тн *шт*	1	3980		3 980		
36	80-5-3(пл)	Ультразвуковой расходомер "Взлет" МР ЦРСВ-510Ц *комплект*	1	128791		128 791		
37	80-5-4(пл)	Измерительный участок ИУ-212 *шт*	2	72061		144 122		
39	80-5-1(пл)	Насосная установка СО-3 MHI 1603, Wilo-Economy *комплект*	1	356134		356 134		
		Всего прямые затраты				**873 854**	**37 413**	**43 037**
						36 327	**9 026**	
		Стоимость: материалов, тенге						
		оборудования, тенге				658 987		
		Накладные расходы, тенге				43 037		
		- заработная плата, тенге						
		- трудоемкость, чел-ч						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15 474		
		Всего по смете				**932 365**		
		Сметная заработная плата, тенге						
		Нормативная трудоемкость, чел-ч						
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				6 780		
		Итого с временными				**939 145**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				5 799		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1 121		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2 802		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**948 867**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**2 597 049**		

		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				51 941		
		Итого с налогами				**2 648 990**		
		НДС 12%				317 879		
		Всего				**2 966 869**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "АКВ Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подпядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области

Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 4-1-2

Наружные сети э/снабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Силовое э/оборудование							
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	6,8	218,93 218,93		1 489 1 489		1 683 113
2	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты *м3 основания*	1	230,27 123,75	100,89 38,25	230 124	101 38	191 118
3	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под КТП и ДЭС *м3*	10	5252,33 146,25	100,65 38,03	52 523 1 463	1 007 380	1 935 105
4	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам *подстанция*	1	2238,1 495	1743,1 454,41	2 238 495	1 743 454	996 105
5	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам *подстанция*	1	4098,19 2191,5	1460,06 441,68	4 098 2 192	1 460 442	2 766 105

16	Ц13-375-1	Дизель-генератор стационарный *т*	1,31	29846,03 21892,5	5768,22 1530	39 098 28 679	7 556 2 004	35 285 115
17	80-1-20(пл)	Дизельная электростанция в звукоизоляционном контейнере с АВР,степень автоматизации 11, 380/220В,Рр=280кВт,S=40кВа *компл.*	1	603223		603 223		
		Итого по разделу 1				**702 899**	**11 867**	**42 856**
		Стоимость: материалов, тенге				**34 442**	**3 318**	
		оборудования, тенге				603 223		
		Накладные расходы, тенге				42 856		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 552		
		Всего по разделу, тенге				**754 307**		

Раздел 5 Демонтаж ВЛ-0,4кВ

209	Е33-103-4 (Д	Демонтаж одностоечных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ промежуточные ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	23	1364,33 601,2	763,13 215,89	31 380 13 828	17 552 4 965	19 733 105
210	Е33-103-1 (Д	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) анкерные ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	2	1107,58 405	702,58 197,14	2 215 810	1 405 394	1 264 105
211	Е33-103-2 (Д	Демонтаж одностоечных анкерных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) угловая анкерная ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	1	2380,61 788,4	1592,21 439,92	2 381 788	1 592 440	1 289 105
212	Е33-103-5 (Д	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ угловая промежуточная ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора*	1	2682,67 1017	1665,67 464,08	2 683 1 017	1 666 464	1 555 105
213	Е33-109-8 (Д	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов свыше 35 мм2 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *км линии*	1,10667	6002,34 5103	899,34 331,2	6 643 5 647	995 367	6 315 105

		Итого по разделу 5				**45 302**	**23 210**	**30 156**
						22 090	**6 630**	
		Накладные расходы, тенге				30 156		
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 527		
		Всего по разделу, тенге				**79 985**		

Раздел 6 Монтаж на ВЛ-10 кВ №2 от ПС-127 до точки э/снабжения

214	Е33-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов свыше 35 мм2	8	16247,86	2248,36	129 983	17 987	114 118
		км линии		12757,5	828	102 060	6 624	105
		Итого по разделу 6				**129 983**	**17 987**	**114 118**
						102 060	**6 624**	
		Накладные расходы, тенге				114 118		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14 646		
		Всего по разделу, тенге				**258 747**		
		Всего прямые затраты				**878 184**	**53 064**	**187 130**
		Стоимость: материалов, тенге				**158 592**	**16 572**	
		оборудования, тенге				603 223		
		Накладные расходы, тенге				187 130		
		- заработная плата, тенге						
		- трудоемкость, чел-ч						
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27 725		
		Всего по смете				**1 093 039**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				12 147,44		
		Итого с временными				**1 105 186,44**		

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				10 390,64		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 007,85		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 019,63		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 122 604,56**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**3 072 568,68**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				61 451,37		
		Итого с налогами				**3 134 020,05**		
		НДС 12%				376 082,41		
		Всего				**3 510 102,46**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подпядчик:

Директор ТОО "Баймен"

_____ **Байменов Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 3-2-1
Контрольно пропускной пункт

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	43	46,51 2,16	44,35 17,03	2 000 93	1 907 732	800 97
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	5,2	389,25 389,25		2 024 2 024		2 287 113
3	П8-5-1	Привоз небобора грута автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	32,8	45 	45 9	1 476 	1 476 295	295 100
4	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки *м3 грунтовой подушки*	20,5	89 0,25	88,73 24,61	1 825 5	1 819 505	495 97
5	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	7	167,18 167,18		1 170 1 170		1 322 113
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	21	7,57 	7,57 2,46	159 	159 52	50 97

7	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	21	25,65 20,27	5,38	539 426	113	413 97
8	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	20,5	14,46	14,46 4,1	296	296 84	81 97
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,52	4649,65 195,75	66,01 24,93	2 418 102	34 13	121 105
10	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	6,72	5609,7 441	311,32 117,61	37 697 2 964	2 092 790	3 942 105
11	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,03504	65900		2 309		
12	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	17,71	245,44 37,35	3,82 1,44	4 347 661	68 26	811 118
13	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	6	152,54 58,05	4,19 1,58	915 348	25 9	421 118
14	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	1,25	8037,78 1368	316,01 119,39	10 047 1 710	395 149	1 952 105
15	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,05128	68200		3 497		
16	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0343	41200		1 413		
17	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	13,0758	7364,16 866,25	337,41 126	96 292 11 327	4 412 1 648	15 311 118

18	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм *м2*	41,25	1529,71 37,89	1,02 0,16	63 101 1 563	42 7	1 649 105
19	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,05585	72779,65 8257,5	422,15 157,5	4 065 461	24 9	555 118
20	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,04645	65000		3 019		
21	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,00939	50800		477		
22	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке *м3*	2,32	9624,46 1644,75	990,15 374,04	22 329 3 816	2 297 868	4 918 105
23	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,06135	65900		4 043		
24	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,042	62000		2 604		
25	Е6-18-9	Устройство перемычек *м3*	0,396	12430,62 2202,75	367,51 138,83	4 923 872	146 55	973 105
26	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,01995	68800		1 373		
27	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,01568	66000		1 035		
28	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	9,17	108,05 10,51	2,62 0,99	991 96	24 9	129 123
29	Е11-2-9	Устройство подстилающего слоя из керамзитобетона с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,917	6646,84 567		6 095 520		640 123

30	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	9,17	238,26 66,6	13,43 5,04	2 185 611	123 46	808 123
31	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона *м2 стяжки*	146,72	30,15 0,63	0,67 0,25	4 424 92	98 37	159 123
32	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	9,17	193,29 52,2	9,95 3,74	1 772 479	91 34	631 123
35	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	32,56	253,82 135,68	4,07 0,97	8 264 4 418	133 32	4 673 105
36	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	32,56	151,68 73,73	3,43 1,31	4 939 2 401	112 43	2 566 105
37	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	32,56	306,5 65,03	2,1 0,79	9 980 2 117	68 26	2 250 105
38	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	9,17	104,85 71,33	1,42 0,54	961 654	13 5	692 105
39	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	9,17	180,6 102,11	3,94 1,49	1 656 936	36 14	998 105
40	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	9,17	325,41 81,23	2,33 0,88	2 984 745	21 8	791 105
41	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1,9	222,12 141,39	6,12 2,32	422 269	12 4	287 105
42	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	1,9	306,5 65,03	2,1 0,79	582 124	4 2	132 105

43	Е10-14-1	Установка стропильной системы *м3 древесины в конструкции*	0,6065	23741,72 3397,5	334,28 126	14 399 2 061	203 76	2 564 120
44	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,01829	175710,1 8100	1826,1 690,75	3 214 148	33 13	225 140
45	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	0,6065	573,75 123,75	28,11 10,58	348 75	17 6	97 120
46	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	21,22	578,74 67,73	8,2 3,08	12 281 1 437	174 65	1 787 119
47	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	21,22	20,49 4,68	0,91 0,34	435 99	19 7	127 120
48	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	2,9	103,08 11,59	0,99 0,38	299 34	3 1	42 119
49	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	10,5	103,08 11,59	0,99 0,38	1 082 122	10 4	150 119
50	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	4	575,05 153,23	1,24 0,47	2 300 613	5 2	732 119
51	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	10,5	189,45 70,88	4,72 1,78	1 989 744	50 19	908 119
52	1-3-594	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175 *м3*	1,05	11040		11 592		
53	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	10,5	144,25 34,65	15,94 5,96	1 515 364	167 63	508 119
54	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000; *м2 стяжки*	52,5	3,51 0,11	0,14 0,05	184 6	7 3	11 119

55	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	2,7	472,81 217,73	19 6,18	1 277 588	51 17	726 120
56	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	2,7	4884		13 187		
57	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	2,7	210,48 94,05	5,58 2,12	568 254	15 6	312 120
58	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм *м*	1,8	3680		6 624		
59	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб *м2 фасадов (без вычета проемов)*	44,2	25,35 7,7	0,05 0,02	1 120 340	2 1	406 119
60	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	1,89	330,85 272,25	32,08 12,13	625 515	61 23	646 120
61	2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные *шт*	1	25100		25 100		
62	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	41,25	906,14 193,05	4,92 1,87	37 378 7 963	203 77	8 442 105
63	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	41,25	151,68 73,73	3,43 1,31	6 257 3 041	141 54	3 250 105
64	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	41,25	73,83 10,24	1,65 0,63	3 045 422	68 26	470 105
65	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1,9	323,67 312,75	6,33 2,39	615 594	12 5	629 105

66	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	1,9	222,12	6,12	422	12	287
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	269	4	105
67	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	1,9	73,83	1,65	140	3	21
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	19	1	105
68	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	7,64	197,52	1,96	1 509	15	877
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	832	3	105
69	Е15-178-4	Однослойная окраска металлических стен кузбасским лаком	7,64	22,29		170		150
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68		143		105
70	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1	477		477		584
		м3 подстилающего слоя		474,75		475		123
71	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,52	4649,65	66,01	2 418	34	121
		м3		195,75	24,93	102	13	105
72	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,11	5609,7	311,32	617	34	65
		м3		441	117,61	49	13	105
73	Е8-3-3	Устройство гравийного основания	2,085	230,27	100,89	480	210	399
		м3 основания		123,75	38,25	258	80	118
74	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,4595	4649,65	66,01	6 786	96	338
		м3		195,75	24,93	286	36	105
		Всего прямые затраты				**479 101**	**17 685**	**76 026**
						62 857	**6 120**	
		Накладные расходы, тенге				76 026		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33 308		
		Всего по смете				**588 435**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				14 593		
		Итого с временными				**603 028**		

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				12 483		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6 030		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 412		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**623 953**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**1 707 759**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				34 155		
		Итого с налогами				**1 741 914**		
		НДС 12%				209 030		
		Всего				**1 950 944**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной

_____ **Сопбеков М.К.**

Технадзор:
ТОО "AKB Service" _____ **Ахметова Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Баймен"

_____ **Баймен Ж.Е.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жаналык Кербулакского района Алматинской области
Договор: № 180030/03 от 27.02.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 года

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство и озеленение территории

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Малые архитектурные формы,ограждения,столбы-указатели							
	2.2 Ограждение из сетчатых панелей ОГ-1							
20	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 *м2*	2,28	896		2 043		
24	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 *м2*	7,6	896		6 810		
27	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	353,6115	21,8 5,81	0,05 0,02	7 709 2 054	18 7	1 855 90
28	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*	707,223	20,35 4,16	0,02	14 392 2 942	14	2 648 90
	2.3 ОГ-2 из колючих проволок							
29	Е7-24-13	Установка металлических оград из колючей проволоки *м оград*	415	402,26 159,53	137,18 37,71	166 938 66 205	56 930 15 650	114 597 140

30	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 (под стойки) *м3*	5,56	4174		23 207		
		Итого по разделу 2				**221 099**	**56 962**	**119 100**
						71 201	**15 657**	
		Накладные расходы, тенге				119 100		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20 412		
		Всего по разделу, тенге				**360 611**		

Раздел 4 Ведомость дорожек,проездов и площадок

4.1 Нагорная канава

42	Е1-31-6	Разработка выемок в грунтах 2 группы с отсыпкой в кавальеры экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 *м3 грунта*	102,359	32,66	32,03	3 343	3 279	960
				0,63	9,05	64	926	97
43	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	3,166	218,93		693		783
				218,93		693		113

4.2 Асфальтобетонное покрытие(тропа наряда) тип2

44	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	50,4	1803,48	73,75	90 895	3 717	2 216
				21,38	11,67	1 078	588	133
47	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	20,65	17702		365 546		

4.3 Асфальтобетонное покрытие тип1

53	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	27,9	17702		493 886		
		Итого по разделу 4				**954 363**	**6 996**	**3 959**
						1 835	**1 514**	

		Накладные расходы, тенге				3 959		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57 499		
		Всего по разделу, тенге				**1 015 821**		
		Всего прямые затраты				**1 175 462**	**63 958**	**123 059**
						73 036	**17 171**	
		Накладные расходы, тенге				123 059		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77 911		
		Всего по смете				**1 376 432**		
		Временные здания и сооружения - 3,1%*0,8				34 136,00		
		Итого с временными				**1 410 568,00**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				29 199,00		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 642,00		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14 106,00		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**1 459 515,00**		
		Итого в ценах 2016 года К=2,737				**3 994 693,00**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				79 894,00		
		Итого с налогами				**4 074 587,00**		
		НДС 12%				488 950,00		
		Всего				**4 563 537,00**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной

Сопбеков М.К.

Директор ТОО "Баймен"

Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО "AKB Service" **Ахметова Б.А.**