Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** — **100240020448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АКС-Стройинвест",Республика Казахстан, Актюбинская, Алматинский, Актобе, Каргала, Жандосова, дом № 6** — **080440010858**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 95 от 20.09.2024г

Номер документа	Дата составления
9	24.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция административного здания в селе Кобда , Кобдинского района Актюбинской области			услуга	1	78 822 955,92	78 822 955,92	8 445 316,71
				Итого	1	x	78 822 955,92	8 445 316,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО "АКС-Стройинвест"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция административного здания в селе Кобда , Кобдинского района Актюбинской области

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Декабрь 2024г.

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
100240002044 8	80440010858			95	20.09.24		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Суммарная смета для стройки - АГН-02/09-2024.	78 822 955,92	78 822 955,92	78 822 955,92	58 784 089,0	1 239 460,0	0,0	8 445 316,71	78 822 955,92
В том числе:								
Затраты, связанные с организацией и	4 272 272,25	4 272 272,25	4 272 272,25					
Сметная прибыль (5%)	3 139 827,39	3 139 827,39	3 139 827,39					
Непредвиденные работы и затраты (5%)	3 201 800,57	3 201 800,57	3 201 800,57					
Итого по суммарной смете	78 822 955,92	78 822 955,92	78 822 955,92	58 784 089,0	1 239 460,0		8 445 316,71	78 822 955,92

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Темирбаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АКС-Стройинвест"

_____ Ермашев Х.Ш.

Технический надзор
ТОО "JAKHAI-K"

_____ Байкісі Б.

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АКС-Стройинвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административного здания в селе Кобда , Кобдинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция административного здания в селе Кобда , Кобдинского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

Составлен (а) в текущих ценах на 24.12.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э2933: Общестроительные работы - АС [2-01-01-01]					
1	1	6109-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, глинобитных без добавок	$м^3$	8,84	39 206,0	346 581,0	
2	2	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	7,76	17 668,0	137 104,0	
3	3	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	320	5 459,0	1 746 880,0	
4	4	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки, В20	$м^3$	8	55 893,0	447 144,0	
5	5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	3,8	17 668,0	67 138,0	
6	6	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	5,8	63 098,0	365 968,0	
7	7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18737	311 690,0	58 401,0	
8	8	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	85,1	5 459,0	464 561,0	
9	9	6105-0101-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 100 мм	$м^2$	230	4 431,0	1 019 130,0	
10	10	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	23	28 964,0	666 172,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	56,67	12 569,0	712 285,0	
12	12	6109-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, глинобитных без добавок	$м^3$	7,107	44 754,0	318 067,0	
13	13	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	23,69	5 459,0	129 324,0	
14	14	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	23,69	3 210,0	76 045,0	
15	15	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,1845	60 321,0	71 450,0	
16	16	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,042642	63 196,0	2 695,0	
17	17	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,042642	397 364,0	16 944,0	
18	18	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,1845	60 321,0	71 450,0	
19	19	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	23,69	2 158,0	51 123,0	
20	20	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	23,69	406,0	9 618,0	
21	21	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	23,69	5 759,0	136 431,0	
22	22	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	24,1638	2 551,0	61 642,0	
23	23	6109-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, глинобитных без добавок	$м^3$	14,217	44 754,0	636 268,0	
24	24	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	47,39	5 459,0	258 702,0	
25	25	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	47,39	3 210,0	152 122,0	
26	26	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,3695	60 321,0	142 931,0	
27	27	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,085302	63 196,0	5 391,0	
28	28	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,085302	397 364,0	33 896,0	
29	29	6109-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство системы теплых полов по готовому основанию, на основе нагревательного кабеля	$м^2$	47,39	1 506,0	71 369,0	
30	30	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,3695	60 321,0	142 931,0	
31	31	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	47,39	2 158,0	102 268,0	
32	32	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	47,39	406,0	19 240,0	
33	33	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	47,39	5 759,0	272 919,0	
34	34	233-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	48,3378	2 551,0	123 310,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	35	6109-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, глинобитных без добавок	$м^3$	46,824	44 754,0	2 095 561,0	
36	36	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	156,08	5 459,0	852 041,0	
37	37	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	156,08	3 210,0	501 017,0	
38	38	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	7,804	60 321,0	470 745,0	
39	39	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,280944	63 196,0	17 755,0	
40	40	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,280944	397 364,0	111 637,0	
41	41	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	7,804	60 321,0	470 745,0	
42	42	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	156,08	2 158,0	336 821,0	
43	43	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	156,08	406,0	63 368,0	
44	44	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо	$м^2$	156,08	1 282,0	200 095,0	
45	45	233-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	$м^2$	159,2016	3 205,0	510 241,0	
46	46	6109-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, глинобитных без добавок	$м^3$	16,656	44 754,0	745 423,0	
47	47	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	16,656	2 099,0	34 961,0	Казахстан
48	48	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	55,52	5 459,0	303 084,0	
49	49	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	55,52	3 210,0	178 219,0	
50	50	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,776	60 321,0	167 451,0	
51	51	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,099936	63 196,0	6 316,0	
52	52	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,099936	397 364,0	39 711,0	
53	53	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,776	60 321,0	167 451,0	
54	54	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	55,52	2 158,0	119 812,0	
55	55	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	55,52	406,0	22 541,0	
56	56	6109-0307-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из паркета мозаичного	$м^2$	55,52	2 519,0	139 855,0	
57	57	233-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Паркет мозаичный из березы ГОСТ 862.2-85	$м^2$	56,6304	5 534,0	313 393,0	
58	58	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	304,2	703,0	213 853,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	59	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	3,2	6 376,0	20 403,0	
60	60	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	3,2	46 647,0	149 270,0	Казахстан
61	61	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	2,73	8 161,0	22 280,0	
62	62	223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м^2	2,73	17 485,0	47 734,0	
63	63	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0	1 086,0	
64	64	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 973,0	4 973,0	
65	65	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	18,48	8 161,0	150 815,0	
66	66	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	18,48	14 666,0	271 028,0	
67	67	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	543,0	11 946,0	
68	68	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	11	4 973,0	54 703,0	
69	69	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	9,45	8 161,0	77 121,0	
70	70	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	9,45	12 298,0	116 216,0	
71	71	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	10	543,0	5 430,0	
72	72	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	5	4 973,0	24 865,0	
73	73	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	6,3	8 161,0	51 414,0	
74	74	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	6,3	12 298,0	77 477,0	
75	75	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	543,0	3 258,0	
76	76	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	4 973,0	14 919,0	
77	77	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м^2	49,76	5 220,0	259 747,0	
78	78	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м^2	52,248	5 491,0	286 894,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	79	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	232,92	7 375,0	1 717 785,0	
80	80	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	232,92	2 255,0	525 235,0	
81	81	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	232,92	2 897,0	674 769,0	
82	82	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	956,77	1 516,0	1 450 463,0	
83	83	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	956,77	1 624,0	1 553 794,0	
84	84	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	956,77	2 592,0	2 479 948,0	
85	85	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	44,8	8 004,0	358 579,0	
86	86	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,17524	255 600,0	44 791,0	
87	87	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,17524	1 122 372,0	196 684,0	Казахстан
88	88	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	50,6	919,0	46 501,0	
89	89	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	50,6	3 721,0	188 283,0	
90	90	6112-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$	50,6	1 694,0	85 716,0	
91	91	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	6,6	2 427,0	16 018,0	
92	92	224-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	6,6	2 341,0	15 451,0	
93	93	224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	13	1 478,0	19 214,0	
94	94	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водосток наружный. Устройство	м труб	6,2	5 947,0	36 871,0	
95	95	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	6,2	2 793,0	17 317,0	
96	96	224-106-0208 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	6	1 187,0	7 122,0	
97	97	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	3 618,0	14 472,0	
98	98	224-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	1 664,0	6 656,0	
99	99	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6,376	17 668,0	112 651,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	100	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	7,97	42 195,0	336 294,0	
			ИТОГО по смете Э2933: Общестроительные работы - АС [2-01-01-01]				28 575 789,0	
			Смета Э2943: Отопление и вентиляция [2-01-01-02]					
101	1	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	18	1 199,0	21 582,0	
102	2	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	17,82	282,0	5 025,0	Казахстан
103	3	6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	90	1 434,0	129 060,0	
104	4	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	89,1	765,0	68 162,0	Казахстан
105	5	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	22,2	5 613,0	124 609,0	
106	6	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	12	2 231,0	26 772,0	
107	7	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	16	763,0	12 208,0	
108	8	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	320,0	5 120,0	
109	9	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	32	1 742,0	55 744,0	
110	10	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	32	3 796,0	121 472,0	Казахстан
111	11	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	2	2 054,0	4 108,0	
112	12	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11 614,0	23 228,0	Казахстан
113	13	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	32	17,0	544,0	Казахстан
114	14	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	20	48,0	960,0	Казахстан
115	15	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	32	73,0	2 336,0	Казахстан
116	16	241-211-0302 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20х3/4"	шт.	32	58,0	1 856,0	Казахстан
117	17	241-211-0310 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1 1/4"	шт.	2	208,0	416,0	Казахстан
118	18	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	30	1 199,0	35 970,0	
119	19	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	29,7	282,0	8 375,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	20	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	54	754,0	40 716,0	
121	21	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	53,46	802,0	42 875,0	
122	22	6116-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов до 3 квартир	шт.	1	20 671,0	20 671,0	
123	23	245-509-0101 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для теплых полов с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм	шт.	1	20 120,0	20 120,0	
124	24	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	78 943,0	78 943,0	
125	25	245-509-0301 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Модуль подмешивающий с насосом, DN 1", L 290 мм	шт.	1	212 215,0	212 215,0	
126	26	6401-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	94 945,0	94 945,0	
127	27	245-509-0308 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	шт.	1	50 043,0	50 043,0	
128	28	1111-0101-4802 *РСНБ РК 2022*	Пол теплый на основе нагревательного мата. Устройство системы по готовому основанию	$м^2$ пола	13	996,0	12 948,0	
129	29	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	0,26	64 613,0	16 799,0	Казахстан
130	30	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	2	1 742,0	3 484,0	
131	31	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 796,0	7 592,0	Казахстан
132	32	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	30	1 890,0	56 700,0	
133	33	234-303-0109 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	33	230,0	7 590,0	
134	34	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	21 858,0	21 858,0	
135	35	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863,0	7 863,0	Казахстан
136	36	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса II (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,5	13 497,0	6 749,0	
137	37	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	21 858,0	21 858,0	
138	38	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 863,0	7 863,0	Казахстан
139	39	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса II (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	2,3	13 497,0	31 043,0	
140	40	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка отвода для воздуховода класса II (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,39	13 497,0	5 264,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	41	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр до 200 мм	шт.	1	8 901,0	8 901,0	
142	42	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	2	2 008,0	4 016,0	
143	43	234-304-0306 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	2,3	10 350,0	23 805,0	
144	44	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	775,0	1 550,0	Казахстан
145	45	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 749,0	31 749,0	
146	46	514-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	1	37 653,0	37 653,0	Казахстан
147	47	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	5	14 330,0	71 650,0	
148	48	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка отвода воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,8	14 330,0	11 464,0	
149	49	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка перехода воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1,43	14 330,0	20 492,0	
150	50	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка тройника воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,4	14 330,0	5 732,0	
151	51	246-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 100x100x100	шт.	1	1 807,0	1 807,0	Казахстан
152	52	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100x100 мм	шт.	3	5 976,0	17 928,0	
153	53	261-302-0123 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x100 мм	$м^2$	0,03	63 348,0	1 900,0	
154	54	6118-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 2, размер 150x150 мм	шт.	1	5 976,0	5 976,0	
155	55	261-302-0123 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 150x150 мм	$м^2$	0,0225	63 348,0	1 425,0	
156	56	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200x200 мм	шт.	1	5 976,0	5 976,0	
157	57	261-302-0125 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200x200 мм	$м^2$	1	40 005,0	40 005,0	
158	58	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	5	26 857,0	134 285,0	
159	59	514-304-0602 *СпрСЦ 11.2024*	Блок внутренний настенный типа Samsung холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели AJ025TNTDKH/EA	шт.	5	174 458,0	872 290,0	
160	60	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов	шт.	1	78 943,0	78 943,0	
161	61	511-403-0602 *СпрСЦ 11.2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-40, Q 1,0 $м^3$/ч, H=3 м.	шт.	1	69 707,0	69 707,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по смете Э2943: Отопление и вентиляция [2-01-01-02]				**2 862 940,0**	
			Смета Э2953: Водопровод и канализация [2-01-01-03]					
162	**1**	**6115-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка унитаза с краном смывным**	**комплект**	**1**	**41 931,0**	**41 931,0**	
163	**2**	**244-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	**комплект**	**1**	**53 664,0**	**53 664,0**	
164	**3**	**244-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**	**14 807,0**	**14 807,0**	
165	**4**	**244-104-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**1**	**1 620,0**	**1 620,0**	
166	**5**	**6115-0103-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**13 358,0**	**13 358,0**	
167	**6**	**244-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**	**шт.**	**1**	**13 128,0**	**13 128,0**	
168	**7**	**244-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**1**	**9 054,0**	**9 054,0**	
169	**8**	**6115-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка смесителя**	**шт.**	**1**	**3 920,0**	**3 920,0**	
170	**9**	**244-104-0408** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**1**	**6 779,0**	**6 779,0**	
171	**10**	**6115-0101-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких**	**шт.**	**1**	**6 591,0**	**6 591,0**	
172	**11**	**244-102-0702** *РСНБ РК 2022*	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм**	**шт.**	**1**	**34 571,0**	**34 571,0**	
173	**12**	**6115-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка смесителя**	**шт.**	**1**	**3 920,0**	**3 920,0**	
174	**13**	**244-104-0502** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором**	**шт.**	**1**	**9 944,0**	**9 944,0**	
175	**14**	**6114-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.**	**шт.**	**4**	**1 742,0**	**6 968,0**	
176	**15**	**242-207-0401** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**5 984,0**	**17 952,0**	
177	**16**	**242-207-0602** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**3 588,0**	**3 588,0**	
178	**17**	**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**8**	**757,0**	**6 056,0**	
179	**18**	**241-205-1301** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм**	**м**	**8**	**136,0**	**1 088,0**	**Казахстан**
180	**19**	**6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**8**	**357,0**	**2 856,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	20	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр до 50-65 мм	км	0,008	257 300,0	2 058,0	
182	21	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	2	1 742,0	3 484,0	
183	22	242-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5 984,0	11 968,0	
184	23	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	8	757,0	6 056,0	
185	24	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	8	208,0	1 664,0	Казахстан
186	25	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	8	357,0	2 856,0	
187	26	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр до 50-65 мм	км	0,008	257 300,0	2 058,0	
188	27	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 232,0	9 696,0	
189	28	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	3	1 111,0	3 333,0	Казахстан
190	29	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	3	3 359,0	10 077,0	
191	30	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	3	307,0	921,0	Казахстан
192	31	241-209-3501 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	234,0	234,0	
193	32	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	52,0	52,0	Казахстан
194	33	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2 071,0	2 071,0	Казахстан
195	34	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1 619,0	1 619,0	Казахстан
196	35	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	3	357,0	1 071,0	
197	36	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	3	369,0	1 107,0	
198	37	6301-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 100 мм	км	0,003	112 496,0	337,0	
			ИТОГО по смете Э2953: Водопровод и канализация [2-01-01-03]				312 457,0	
			Смета Э2963: Электрооборудование и электроосвещение [2-01-01-04]					
199	1	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18 438,0	18 438,0	
200	2	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 577,0	13 577,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	3	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	15 965,0	15 965,0	
202	4	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884,0	1 884,0	
203	5	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	8 514,0	93 654,0	
204	6	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	522,0	4 176,0	
205	7	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	568,0	1 704,0	
206	8	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,0	5 329,0	
207	9	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	18 438,0	18 438,0	
208	10	247-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 643,0	13 643,0	
209	11	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	8 514,0	59 598,0	
210	12	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	567,0	567,0	
211	13	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	6	568,0	3 408,0	
212	14	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	2	8 718,0	17 436,0	
213	15	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8 514,0	8 514,0	
214	16	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0	522,0	
215	17	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	76	2 243,0	170 468,0	
216	18	247-102-3833 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный офисный-2 RC095V LED30S/840 PSU W12L120, подвесной, 1200x70x50мм, IP20, мощность 34Вт, 3000лм, 4000К, без пульсации	шт.	12	30 028,0	360 336,0	
217	19	247-102-2342 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT DN140B LED20S/840 PSU WR PI6, круглый D200мм, встраиваемый, IP20, мощность 19Вт 2200лм, 4000К	шт.	10	26 568,0	265 680,0	
218	20	247-102-3826 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный офисный-2 RC048B LED32S/840 W60L60, встраиваемый, 595x595мм, IP20, мощность 36Вт, 3200лм, 4000К, без пульсации	шт.	52	17 314,0	900 328,0	
219	21	247-102-3835 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный офисный-2 SM350C 40S/840 PSU PCS L1200, подвесной, 1127x70x70мм, IP20, мощность 30Вт, 4000лм, 4000К, без пульсации	шт.	2	90 973,0	181 946,0	
220	22	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	1 417,0	21 255,0	
221	23	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	35	1 266,0	44 310,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
222	24	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	7 274,0	21 822,0	
223	25	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	1 350	300,0	405 000,0	
224	26	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	550	555,0	305 250,0	Казахстан
225	27	243-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	800	810,0	648 000,0	Казахстан
226	28	6119-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 16 мм2	м	20	368,0	7 360,0	
227	29	243-108-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	м	10	1 841,0	18 410,0	Казахстан
228	30	243-108-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	м	10	2 615,0	26 150,0	Казахстан
229	31	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1 300	839,0	1 090 700,0	
230	32	241-420-0102 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием DN 20	м	1 300	1 146,0	1 489 800,0	Казахстан
231	33	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	20	908,0	18 160,0	
232	34	241-420-0104 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием DN 32	м	20	2 412,0	48 240,0	Казахстан
233	35	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	15	1 467,0	22 005,0	
234	36	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	15	988,0	14 820,0	Казахстан
235	37	6119-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	45	1 891,0	85 095,0	
236	38	241-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	45	1 718,0	77 310,0	
237	39	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	75	994,0	74 550,0	
238	40	247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+3, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	45	1 849,0	83 205,0	
239	41	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	28	582,0	16 296,0	
240	42	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	613,0	1 226,0	
241	43	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	45	1 187,0	53 415,0	
242	44	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	30	914,0	27 420,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	45	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 422,0	7 422,0	
244	46	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 902,0	18 902,0	
245	47	247-104-2502 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781,0	7 781,0	
246	48	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	27 314,0	27 314,0	
247	49	СТПрайс	Источник бесперебойного питания SVC LRT-3KL-LCD	шт.	1	201 009,82	201 010,0	
			ИТОГО по смете Э2963: Электрооборудование и электроосвещение [2-01-01-04]				7 017 839,0	
			Смета Э2973: Пожарная сигнализация [2-01-01-05]					
248	1	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	8 430,0	16 860,0	
249	2	248-302-0536 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	2	6 564,0	13 128,0	
250	3	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	2 844,0	5 688,0	
251	4	248-304-0232 *СпрСЦ 09.2024*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124-R3, бело-красный	шт.	2	24 322,0	48 644,0	
252	5	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	3 003,0	6 006,0	
253	6	248-304-0174 *СпрСЦ 09.2024*	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	2	9 385,0	18 770,0	
254	7	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	410	300,0	123 000,0	
255	8	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	25	427,0	10 675,0	
256	9	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	50	1 470,0	73 500,0	
257	10	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	420	42,0	17 640,0	
258	11	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	325,0	3 250,0	Казахстан
259	12	243-801-0101 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х0,75 мм2	м	55	125,0	6 875,0	Казахстан
260	13	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	3	2 844,0	8 532,0	
261	14	248-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	3	2 754,0	8 262,0	
262	15	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	3 003,0	9 009,0	
263	16	248-304-0163 *СпрСЦ 09.2024*	Оповещатель световой Модели ОПСП2б-10	шт.	3	51 074,0	153 222,0	
264	17	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	25	1 614,0	40 350,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	18	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	25	172,0	4 300,0	
266	19	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	410	1 090,0	446 900,0	
267	20	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	410	79,0	32 390,0	
268	21	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	33	2 582,0	85 206,0	
269	22	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	33	282,0	9 306,0	
			ИТОГО по смете Э2973: Пожарная сигнализация [2-01-01-05]				1 141 513,0	
			Смета Э2983: Видеонаблюдение [2-01-01-06]					
270	1	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	15 800,0	79 000,0	
271	2	СТПрайс	IP видеокамера купольная, 4.0мп,РОЭ	шт.	5	26 696,43	133 482,0	
272	3	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	9	18 409,0	165 681,0	
273	4	СТПрайс	IP видеокамера цилиндрическая, 4.0мп, IP67, POE, уличная	шт.	9	25 803,57	232 232,0	
274	5	СТПрайс	IP Сетевой видеорегистратор Hikvision, DS-7616NI-Q1	шт.	1	107 903,57	107 904,0	
275	6	248-102-3613 *СнрСЦ 09.2024*	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	28	71,0	1 988,0	
276	7	252-207-0911 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа 35-95 концевой	шт.	28	224,0	6 272,0	
277	8	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	14	2 582,0	36 148,0	
278	9	247-202-0421 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	14	240,0	3 360,0	
279	10	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	590	300,0	177 000,0	
280	11	243-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	м	590	464,0	273 760,0	
281	12	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	460	1 202,0	552 920,0	
282	13	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	300	129,0	38 700,0	
283	14	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	160	247,0	39 520,0	
284	15	6119-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	60	1 861,0	111 660,0	
285	16	243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	60	436,0	26 160,0	
286	17	6125-0705-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	245 445,0	245 445,0	
			ИТОГО по смете Э2983: Видеонаблюдение [2-01-01-06]				2 231 232,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э2993: Слаботочные сети [2-01-01-07]					
287	1	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	16	17 090,0	273 440,0	
288	2	СТПрайс	Коробка монтажная Rexant 04-0104, под 5 плинтов, с замком	шт.	1	43 750,0	43 750,0	
289	3	СТПрайс	Плинт размыкаемый LSA Profil, под хомут/профиль, серебрение 5мкн, 10 пар	шт.	2	1 785,71	3 571,0	
290	4	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	14	2 582,0	36 148,0	
291	5	СТПрайс	Настенная коробка 2х портовая cat.5 (Keystone)	шт.	14	714,29	10 000,0	
292	6	СТПрайс	Розеточный модуль R11	шт.	14	714,29	10 000,0	
293	7	СТПрайс	Коннектор телекоммуникационный RJ 11	шт.	33	44,64	1 473,0	
294	8	СТПрайс	Розеточный модуль R45	шт.	14	892,86	12 500,0	
295	9	СТПрайс	Оконечные шнуры с модульными разъёмами, кат.5 неэкр., длина 3 м	шт.	14	892,86	12 500,0	
296	10	СТПрайс	Коннектор телекоммуникационный RJ 45 SHIP S901B	шт.	33	44,64	1 473,0	
297	11	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	300	300,0	90 000,0	
298	12	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	40	1 470,0	58 800,0	
299	13	243-304-0135 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52	м	300	356,0	106 800,0	
300	14	6119-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	60	1 861,0	111 660,0	
301	15	243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	60	436,0	26 160,0	
302	16	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	280	1 202,0	336 560,0	
303	17	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	80	247,0	19 760,0	
304	18	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	200	129,0	25 800,0	
305	19	6125-0705-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	245 445,0	245 445,0	
			ИТОГО по смете Э2993: Слаботочные сети [2-01-01-07]				1 425 840,0	
			Смета Э2073: Архитектурные решения [03-01-01-08]					
306	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,24	17 668,0	4 240,0	
307	2	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,648	42 996,0	27 861,0	
308	3	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	5,5	17 668,0	97 174,0	
309	4	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	7,3	48 363,0	353 050,0	
310	5	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2376	397 364,0	94 414,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	6	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,28392	74 653,0	21 195,0	
312	7	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,28392	1 131 729,0	321 320,0	Казахстан
313	8	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,04218	1 423 689,0	60 051,0	
314	9	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	15,3267	250,0	3 832,0	
315	10	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	15,3267	389,0	5 962,0	
316	11	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования здания, высота: до 25 м	т	0,24208	180 995,0	43 815,0	
317	12	6106-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона из легких металлоконструкций, масса до 160 кг, высота здания: до 12 м	т	0,6066	121 393,0	73 637,0	
318	13	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,84868	1 121 754,0	952 010,0	Казахстан
319	14	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	27	2 182,0	58 914,0	
320	15	224-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	29,862	3 044,0	90 900,0	Казахстан
321	16	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	39,88796	250,0	9 972,0	
322	17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	39,88796	389,0	15 516,0	
			ИТОГО по смете Э2073: Архитектурные решения [03-01-01-08]				2 233 863,0	
			Смета Э2063: Наружное освещение [04-01-01-09]					
323	1	1133-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4	96 027,0	384 108,0	
324	2	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	19 002,0	76 008,0	
325	3	247-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	67 411,0	269 644,0	
326	4	247-106-0110 *СпрСЦ 09.2024*	Лампа светодиодная типа LED A70, E27, мощность 15Вт,1500лм, 4000К, 230В, IP20	шт.	8	1 612,0	12 896,0	
327	5	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10	1 010,0	10 100,0	
328	6	6401-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	35	981,0	34 335,0	
329	7	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	м	45	87,0	3 915,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э2063: Наружное освещение [04-01-01-09]				791 006,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э2083: Благоустройство территории [07-01-01-10]					
330	**1**	**6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м²**	**760**	**4 031,0**	**3 063 560,0**	
331	**2**	**255-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017**	**м²**	**760**	**8 600,0**	**6 536 000,0**	**Казахстан**
332	**3**	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.***	**м**	**210**	**5 187,0**	**1 089 270,0**	
333	**4**	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**210**	**1 129,0**	**237 090,0**	**Казахстан**
334	**5**	**6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м²**	**330**	**4 031,0**	**1 330 230,0**	
335	**6**	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.***	**м**	**80**	**5 187,0**	**414 960,0**	
336	**7**	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**80**	**1 129,0**	**90 320,0**	**Казахстан**
337	**8**	**8601-0302-0602** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Модульные скамейки из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 2**	**шт.**	**1**	**205 301,0**	**205 301,0**	
338	**9**	**8601-0303-0207** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания**	**шт.**	**1**	**54 917,0**	**54 917,0**	
339	**10**	**6113-0112-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную**	**м²**	**22**	**1 969,0**	**43 318,0**	
340	**11**	**6113-0112-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	**м²**	**22**	**316,0**	**6 952,0**	
341	**12**	**6113-0112-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м²**	**22**	**681,0**	**14 982,0**	
342	**13**	**6113-0113-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м²**	**м²**	**10**	**7 476,0**	**74 760,0**	
343	**14**	**254-105-0101** *РСНБ РК 2022*	**Петуния**	**шт.**	**160**	**60,0**	**9 600,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по смете Э2083: Благоустройство территории [07-01-01-10]				**13 171 260,0**	
			Итого по суммарной смете				**59 763 739,0**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**1 239 460,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)				4 272 272,25	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**64 036 011,25**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				3 139 827,39	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)				3 201 800,57	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**70 377 639,21**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)				8 445 316,71	
			Итого с НДС				**78 822 955,92**	

Подрядчик:
ТОО "АКС-Стройинвест"

Директор _____ Ермашев Х.Ш.

Эксперт технического надзора
ТОО "JAKHAI-K"

_____ Байкісі Б.

Авторский надзор
ТОО «АктюбГлавПроект»

_____ Кумабаев А.