Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за Июль 2023 года (погашение аванса)

Заказчик: ГУ "Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"

Технадзор: ТОО "iVision Build"

Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.

Договор: №1 от 24.04.2023 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К. Сатбаев Каракайского сельского округа Жетысайского района

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	16350000	136250000	152600000	3214285,714	26785714,29	30000000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	**16350000**	**136250000**	**152600000**	**3214285,714**	**26785714,29**	**30000000**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»

/Сейдалиев Б.К. _____

Инженер:

Директор ТОО "iVision Build"

Оразбеков Ә.Т. _____

Авторский надзор:

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Эксперт по авторскому надзору

Ахаев Арысбек Мусаханович _____

Подрядчик:

Директор ТОО "НАМЫС"

Оспанов Ғ.Д. _____

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"

Подрядчик : ТОО "Намыс"

Объект : "Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала а населенном пункте К.Сатбаев, Карасайского сельского округа, Жетысайского района, Туркестанской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 24.04.2023 года

Акт выполненных работ №4 (погашение аванса)

за Июль 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы АС. ЛС-02-01-01										
		Полы /АС-24/										
1	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		33,3	1840,95 556,41	158,18 62,28	61304 18529	5267 2074	37508	14834 6091	82229
2	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		33,3	-419,86 -32,07	-12,50 -7,33	-13981 -1068	-416 -244	-12497	-945 -1194	-16120
3	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		41,2	222,35 220,31	2,04 0,92	9161 9077	84 38	--	6563 1258	16982
4	С1212-401-0107 212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3		0,06592	29281,75 --	-- --	1930 --	-- --	1930	-- 154	2084
5	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		44,1	1133,11 604,56	71,49 9,23	49970 26661	3153 407	20156	19489 5557	75016
6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		44,1	592,19 548,71	42,99 24,48	26115 24198	1896 1080	21	18200 3545	47860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1212-401-0106 212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,89964	28293,37	--	25454	--	25454	--	27490
					--	--	--	--		2036	
8	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	55,3	495,53	3,06	27403	169	--	19663	50832
					492,47	1,38	27234	76		3765	
9	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,08848	27308,05	--	2416	--	2416	--	2609
					--	--	--	--		193	
10	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	5,8065	1863,00	--	10818	--	10818	--	11683
					--	--	--	--		865	
11	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	871,1	1319,56	23,77	1149470	20706	625354	367015	1637804
					577,90	7,27	503410	6333		121319	
12	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	871,1	908,17	21,46	791108	18693	620729	113742	977239
					174,13	7,22	151686	6289		72388	
		ОКНА/ АС-25/									
13	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	115,4921	3609,25	296,90	416840	34290	160472	172112	636068
					1922,88	146,91	222078	16967		47116	
14	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,9184	4188,10	298,12	28975	2062	12457	11131	43315
					2089,54	145,14	14456	1004		3208	
15	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	122,4105	32457,00	--	3973076	--	3973076	--	4290922
					--	--	--	--		317846	
16	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	70,5435	2476,92	9,07	174730	640	147059	19681	209964
					383,19	4,31	27031	304		15553	
		Кровля АС-32									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	935,078	2076,80 1814,86	40,61 7,55	1941968 1697034	37974 7060	206960	1226948 253513	3422429
18	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	51	5761,84 1757,71	26,25 6,34	293854 89643	1338 323	202873	64776 28690	387320
19	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов	м2	81,908	2656,74 2585,94	47,08 21,13	217609 211809	3857 1731	1943	153749 29709	401067
20	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,62	114336,00 --	-- --	299560 --	-- --	299560	-- 23965	323525
21	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов(подшивка сайдингом)	м2	286,67	2656,74 2585,94	47,08 21,13	761609 741312	13496 6057	6801	538106 103977	1403692
22	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	286,67	1302,00 --	-- --	373244 --	-- --	373244	-- 29860	403104
23	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	635	263,25 130,40	22,35 5,43	167164 82804	14192 3448	70168	62101 18341	247607
24	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	698,5	289,00 --	-- --	201866 --	-- --	201866	-- 16149	218015
25	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	99	456,24 430,03	6,53 1,58	45168 42573	646 156	1949	30765 6075	82008
26	С1224-105-0214 224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	99	1175,00 --	-- --	116325 --	-- --	116325	-- 9306	125631
27	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	114	1177,00 --	-- --	134178 --	-- --	134178	-- 10734	144912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	74	2014,00	--	149036	--	149036	--	160959
					--	--	--	--		11923	
		ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ. АС-34									
29	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка элементов каркаса из брусьев лестниц	м3	0,231	53867,36	1946,39	12443	449	2918	6675	20648
					39288,60	845,21	9076	195		1529	
30	С1215-202-0603 215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,066	114336,00	--	7546	--	7546	--	8150
					--	--	--	--		604	
31	С1215-202-0603 215-202-0603 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,165	114336,00	--	18865	--	18865	--	20374
					--	--	--	--		1509	
32	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,231	10435,40	74,52	2411	17	1578	593	3244
					3532,36	32,20	816	7		240	
33	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски ходовые. Укладка	м ходов	46	73,96	8,67	3402	399	200	2138	5983
					60,94	3,62	2803	167		443	
34	С1215-202-0703 215-202-0703 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0598	114336,00	--	6837	--	6837	--	7384
					--	--	--	--		547	
35	С1215-203-0404 215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,368	79961,00	--	29426	--	29426	--	31780
					--	--	--	--		2354	
		КРОВЛЯ БЛОК А. АС-36									
36	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25мм). Устройство(раствор М100)	м2 стяжки	337,1	898,51	178,62	302887	60213	118743	100286	435427
					367,64	45,55	123931	15355		32254	
37	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,15763	27308,05	--	140845	--	140845	--	152113
					--	--	--	--		11268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	337,1	40,06	26,43	13506	8909	--	5018	20006
					13,63	7,04	4596	2373		1482	
39	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,343842	27308,05	--	9390	--	9390	--	10141
					--	--	--	--		751	
40	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	368,3	2215,86	26,07	816100	9601	700183	78486	966153
					288,67	7,31	106316	2692		71567	
41	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,3	1767,29	124,99	37643	2663	8021	20983	63316
					1265,67	102,56	26959	2185		4690	
42	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	36	5400,06	26,25	194402	945	130179	45724	259336
					1757,71	6,34	63278	228		19210	
43	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные (бортик). Устройство	м3	0,28	49727,87	2148,98	13924	602	10841	1881	17069
					8860,92	469,96	2481	132		1264	
44	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	4238,55	226,12	8477	452	7524	428	9618
					250,56	46,96	501	94		712	
		Слуховое окно. АС-37									
45	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	11	18424,65	1481,79	202671	16299	65429	92046	318294
					10994,78	627,20	120943	6899		23577	
46	С1215-202-0603 215-202-0603 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,979	114336,00	--	111935	--	111935	--	120890
					--	--	--	--		8955	
47	С1215-202-0602 215-202-0602 РСНБ РК 2022	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,902	138287,00	--	124735	--	124735	--	134714
					--	--	--	--		9979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1,96	2215,86	26,07	4343	51	3726	418	5142
					288,67	7,31	566	14		381	
59	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	3680,00	--	7360	--	7360	--	7949
					--	--	--	--		589	
		НАРУЖНЫЙ ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВОДОСТОК/АС-39/									
60	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	97,2	1115,14	6,89	108392	670	53071	39529	159755
					562,25	2,58	54651	251		11834	
61	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	20	1717,00	--	34340	--	34340	--	37087
					--	--	--	--		2747	
62	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	97,2	3310,00	--	321732	--	321732	--	347471
					--	--	--	--		25739	
63	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	40	1426,00	--	57040	--	57040	--	61603
					--	--	--	--		4563	
64	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	3330,00	--	6660	--	6660	--	7193
					--	--	--	--		533	
		КРЕПЛЕНИЕ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ К СТЕНЕ /АС-40/									
65	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	558	2825,82	21,23	1576806	11846	1284439	204535	1923848
					502,73	6,37	280521	3554		142507	
66	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	204	2305,27	165,96	470275	33856	--	320676	854227
					2139,31	43,94	436419	8964		63276	
67	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	558	2557,00	--	1426806	--	1426806	--	1540950
					--	--	--	--		114144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	204	3310,00	--	675240	--	675240	--	729259
					--	--	--	--		54019	
69	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	30	3330,00	--	99900	--	99900	--	107892
					--	--	--	--		7992	
70	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	15	3680,00	--	55200	--	55200	--	59616
					--	--	--	--		4416	
71	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	186	1717,00	--	319362	--	319362	--	344911
					--	--	--	--		25549	
72	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	70	1426,00	--	99820	--	99820	--	107806
					--	--	--	--		7986	
73	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	60	2195,00	--	131700	--	131700	--	142236
					--	--	--	--		10536	
		Закладка существующих дверных проемов. АС-45									
74	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,6	47642,38	23,30	76228	37	42425	24311	108582
					21103,48	--	33766	--		8043	
75	С1212-401-0203 212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,384	26710,33	--	10257	--	10257	--	11078
					--	--	--	--		821	
76	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00402	112204,88	4210,39	451	17	--	316	829
					107994,49	1267,81	434	5		61	
77	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00444	112204,88	4210,39	498	19	--	349	915
					107994,49	1267,81	479	6		68	
78	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00444	389901,00	--	1731	--	1731	--	1869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		138	
		Пробивка дверного проема. АС-46									
79	Е12-060101-2201 1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,1212902	76761,44	1488,58	9310	180	170	6519	17095
					73871,60	777,81	8960	94		1266	
80	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,05542	467809,00	--	25926	--	25926	--	28000
					--	--	--	--		2074	
81	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,1902	783,00	--	3281	--	3281	--	3543
					--	--	--	--		262	
82	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0433	435218,00	--	18845	--	18845	--	20353
					--	--	--	--		1508	
83	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01572	498437,00	--	7835	--	7835	--	8462
					--	--	--	--		627	
84	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,1	1554,26	99,24	1710	109	389	939	2861
					1102,10	83,47	1212	92		212	
85	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1,1	2261,00	--	2487	--	2487	--	2686
					--	--	--	--		199	
86	Е11-460302-0103 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	1	29008,37	11039,25	29008	11040	--	16373	49011
					17969,12	4770,73	17969	4771		3630	
		Перегородка 120мм									
87	Е11-080401-0401 1108-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,1666667	4651,85	365,25	42642	3348	19286	14916	62162
					2182,70	77,24	20008	708		4605	
88	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0031	456152,00	--	1414	--	1414	--	1527
					--	--	--	--		113	
89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00259	389901,00	--	1010	--	1010	--	1091
					--	--	--	--		81	
90	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001779	395428,41	2327,13	703	4	--	505	1304
					393101,28	996,14	699	2		97	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									26296002
		В том числе :									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стоимость строительно-монтажных работ							26296002		
		стоимость оборудования							0		
		Непредвиденные работы и затраты		2 %			525920				525920
		Итого с непредвиденными работами и затратами									26821922
		НДС		12 %			3218631				3218631
		Итого с НДС									30040553
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-662841964,96/663737965		0,99865007							30000000
		Итого с НДС									*3214285,7*

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»

/Сейдалиев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Vision Build"

Инженер-эксперт **Хожамуратов Р.**

Авторксий надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович

Подрядчик:
ТОО "Намыс"

Директор **Оспанов Д. Г.**