Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 31, 57е** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Казстройподряд",г. Нур-Султан, ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5** — **050540001531**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 210055/00 от 17.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
Б0000000118	**26.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы				1	108 169 300,00	108 169 300,00
				Итого	1	x	108 169 300,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки его адрес: -«Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе»г.Актобе /28,0 тыс.м2/. Кирпичный 9 этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива «НурАктобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно -правовая норма: Наименование		Организационно -правовая норма: Код
		210055/00	17.05.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		приобретение оборудования	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала строительства:	108 169 300,00								11 589 567,86	108 169 300,00
Акт 1 (Общестроительные работы)		96 579 732,14							11 589 567,86	108 169 300,00
Всего в текущем месяце:		**96 579 732,14**								**108 169 300,00**

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Актобе" БИН 060 140 005 361 И.о руководителя отдела Жантурин Б.К.

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд" ,БИН 050 540 001 531 Генеральный директор Аталай Хикмет

Разработчик проекта строительства и эксперт(ы) авторского надзора: ПРК «Актюбгражданпроект» БИН 920 140 000 272, Главный инженер проекта Усембеков Е.А.

Эксперт технического надзора ТОО «Музтау» БИН 050 840 001 510 эксперт Абишев Н.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Стройка: «Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе»г.Актобе /28,0 тыс.м2/. Кирпичный 9 этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива «НурАктобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект: Кирпичный 9 этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива «НурАктобе» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор подряда (контракт) №210055/00 от 17.05.2021

Акт приемки выполненных работ № 1
за июль 2021г.
Общестроительные работы
(Локальная ресурсная смета 2-1-1)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы									
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6881	148,08	141,04	1018921	970465	--	189487	1305080
			НР - 72%; СП - 8%			7,04	31,20	48456	214720		96673	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	518	1263,07	--	654271	--	--	471075	1215374
			НР - 72%; СП - 8%			1263,07	--	654271	--		90028	
3	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	7399	37,57	37,57	277974	277974	--	69090	374829
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,97	--	95959		27765	
4	4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м	м3 грунта	22197	34,78	34,78	772056	772056	--	191894	1041065
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	266519		77116	
5	5	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Вдавливание щебня в грунт катками	м3 подстилающего слоя	365,4	4579,58	1642,64	1673379	600221	5404	1191446	3094011
			НР - 94%; СП - 8%			2922,15	546,64	1067754	199742		229186	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	365,4	2386,00	--	871844	--	871844	--	941592
			СП - 8%			--	--	--	--		69748	
7	7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы	м3 грунта	4507	37,57	37,57	169324	169324	--	42085	228322
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,97	--	58452		16913	
8	8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м	м3 грунта	13521	34,78	34,78	470287	470287	--	116889	634151
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	162346		46974	
9	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1980	26,38	26,38	52237	52237	--	12983	70438
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,11	--	18033		5218	
10	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	660	652,25	--	430482	--	--	309947	799663
			НР - 72%, СП - 8%			652,25	--	430482	--		59234	
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1980	133,11	63,24	263562	125208	--	140892	436810
			НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	138354	57328		32356	
12	12	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3	м3 грунта	1867	185,10	176,29	345576	329141	--	64266	442629
			НР - 72%; СП - 8%			8,80	39,01	16434	72824		32787	
13	13	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта вручную	м2 спланированной площади	1965,3	92,30	--	181397	--	--	130606	336963
			НР - 72%; СП - 8%			92,30	--	181397	--		24960	
14	14	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	2892	203,67	196,75	589027	569002	191	115354	760732
			НР - 72%; СП - 8%			6,86	48,54	19834	140380		56350	
15	15	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4916,4	412,00	--	2025557	--		--	2187601
			СП - 8%			--	--	--	--		162045	
16	16	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2892	14,74	12,60	42637	36429	127	14252	61441
			НР - 72%; СП - 8%			2,10	4,74	6081	13714		4551	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9838531**	**4372343**	**877566**	**3060266**	**13930701**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2563063	1300018	--	1031904	
			Материалы	Тенге				9838531				
			Всего заработная плата	Тенге				5723				
			Местные материалы	Тенге					3863081			
			Транспортные расходы	Тенге				871844				
			Накладные расходы	Тенге				2025557				
			Сметная прибыль	Тенге				3060267				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1031904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13930702				
			Сметная заработная плата	Тенге								4075
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3863081			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13930702				
			Сметная заработная плата	Тенге								4075
									3863081			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
17	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	245	19577,69	1046,86	4796534	256482	4284382	277244	5479679
			НР - 91%; СП - 8%			1043,55	199,97	255670	48994		405902	
18	34	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	402,411	23131,00	--	9308169	--	9308169	--	10052822
			СП - 8%			--	--	--	--		744654	
19	35	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	231,626	22099,00	--	5118703	--	5118703	--	5528199
			СП - 8%			--	--	--	--		409496	
20	36	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	515,934	21328,00	--	11003840	--	11003840	--	11884148
			СП - 8%			--	--	--	--		880307	
21	41	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	17,921	75307,00	--	1349577	--	1349577	--	1457543
			СП - 8%			--	--	--	--		107966	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				31576822	256482	31064671	277244	34402391
								255670	48994	--	2548325	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				31576822				
			Материалы	Тенге				4284382				
			Всего заработная плата	Тенге					304663			
			Местные материалы	Тенге				26780289				
			Накладные расходы	Тенге				277244				
			Сметная прибыль	Тенге				2548325				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34402391				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
			Сметная заработная плата	Тенге					304663			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34402391				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								375
			Сметная заработная плата	Тенге					304663			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 7.Перекрытие над подвалом									
22	66	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1709,1	5295,00	--	9049685	--	9049685	--	9773659
			СП - 8%			--	--	--	--		723975	
23	67	2104-0108-9908 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа СТ РК 949-92 под расчетную нагрузку 12**	м2	124,2	7635,00	--	948267	--	948267	--	1024128
			СП - 8%			--	--	--	--		75861	
24	68	2104-0108-9910 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	м2	346,92	8292,00	--	2876661	--	2876661	--	3106793
			СП - 8%			--	--	--	--		230133	
25	69	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит П11-8**	м3	1,66	47318,00	--	78548	--	78548	--	84832
			СП - 8%			--	--	--	--		6284	
26	70	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит ПТ8.16-14**	м3	0,896	76980,00	--	68974	--	68974	--	74492
			СП - 8%			--	--	--	--		5518	
27	73	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,86	75307,00	--	64764	--	64764	--	69945
			СП - 8%			--	--	--	--		5181	
28	74	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	м3	0,5	88552,00	--	44276	--	44276	--	47818
			СП - 8%			--	--	--	--		3542	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**13131174**	--	**13131175**	--	**14181667**
								--	--	--	**1050494**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13131174**				
			Местные материалы	Тенге				**13131174**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1050494**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14181668**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**14181668**				
			РАЗДЕЛ 10.Вход в подвал									
29	92	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	15,725	23131,00	--	363735	--	363735	--	392834
			СП - 8%			--	--	--	--		29099	
30	93	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	3,647	22099,00	--	80595	--	80595	--	87043
			СП - 8%			--	--	--	--		6448	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	94	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	11,946	21328,00	--	254784	--	254784	--	275167
			СП - 8%			--	--	--	--		20383	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				699114	--	699114	--	755044
								--	--	--	55930	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				699114				
			Местные материалы	Тенге				699114				
			Сметная прибыль	Тенге				55929				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				755043				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				755043				
			РАЗДЕЛ 16.Крыльцо входа									
32	141	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	7,241	23131,00	--	167492	--	167492	--	180891
			СП - 8%			--	--	--	--		13399	
33	142	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	5,278	22099,00	--	116639	--	116639	--	125970
			СП - 8%			--	--	--	--		9331	
34	143	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	6,79	21328,00	--	144817	--	144817	--	156402
			СП - 8%			--	--	--	--		11585	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				428947	--	428948	--	463263
								--	--	--	34315	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				428947				
			Местные материалы	Тенге				428947				
			Сметная прибыль	Тенге				34316				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				463263				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				463263				
			РАЗДЕЛ 27.Перекрытие и покрытие выше 0.00									
35	252	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	6160,4397	5295,00	--	32619528	--	32619528	--	35229090
			СП - 8%			--	--	--	--		2609562	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				32619528	--	32619528	--	35229090
								--	--	--	2609562	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				32619528				
			Местные материалы	Тенге				32619528				
			Сметная прибыль	Тенге				2609562				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35229090				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				35229090				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								98962156
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2818733				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4628825**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1349011**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**78821002**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**2025557**				
			- Накладные расходы	Тенге							**3337510**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**7330530**	
			Итого :					98 962 156				
			Строительно-монтажные работы					98 962 156				
			Временные здания и сооружения			0,9%		890 659				
			Итого					99 852 815				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			1,61%		1 607 630				
			Итого					101 460 446				
			Непредвиденные работы и затраты			2%		2 029 209				
			Итого					103 489 655				
			в ценах 2018 г-26%(К=1)					26 907 310				
			в ценах 2019 г-74%(К=1,0498961)					80 403 505				
			Итого в текущих ценах					107 310 815				
			НДС 12%					12 877 298				
			ИТОГО с НДС					120 188 113				
			Итого с понижающим коэффициентом			0,9		108 169 300				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :					**108 169 300**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

_____Жантурин Б.К.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Музтау"

_____Абишев Н.А.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ПР.К. "Актюбгражданпроект"

_____Усембеков Е.А.

Подрядчик:
ТОО "Казстройподряд"

_____Аталай Хикмет

Сметные расчеты проверены