Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за Август 2023 года

Заказчик: ГУ "Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"
Технадзор: ТОО "iVision Build"
Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.
Договор: №1 от 24.04.2023 года
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К. Сатбаев Каракайского сельского округа Жетысайского района

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	21492857,14	179107142,9	200600000	5142857,143	42857142,86	48000000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	**21492857,14**	**179107142,9**	**200600000**	**5142857,143**	**42857142,86**	48000000

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»
Сейдалиев Е.К. _____

Инженер:
Директор ТОО "iVision Build"
Оразбеков Ә.Т. _____

Авторксий надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович _____

Подрядчик:
Директор ТОО "НАМЫС"
Оспанов Ғ.Д. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"**

Подрядчик : **ТОО "Намыс"**

Объект : **"Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала а населенном пункте К.Сатбаев, Карасайского сельского округа, Жетысайского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **24.04.2023 года**

Акт выполненных работ №5

за **Август 2023** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы АС. ЛС-02-01-01										
		УСИЛЕНИЕ СТЕН ТОЛЩ.380мм АС-21										
1	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие		5	86,47	0,97	432	5	--	308	799
						85,50	--	428	--		59	
2	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,22984	557358,46	3982,42	128103	915	--	91858	237558
						553376,04	1707,19	127188	392		17597	
3	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,22984	389901,00	--	89615	--	89615	--	96784
						--	--	--	--		7169	
4	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		270,4	3200,67	51,31	865460	13875	235147	449343	1419987
						2279,73	28,29	616438	7650		105184	
5	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,319072	456152,00	--	145545	--	145545	--	157189
						--	--	--	--		11644	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА / АС-23/										
		ПОТОЛОК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	676,2894	1194,18	7,57	807614	5119	233922	410658	1315734
					840,72	2,64	568573	1785		97462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	**149732 С**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,749 1859,11981**	**111,00**				**206362**		
		СТЕНЫ									
7	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,2044	1767,29	124,99	97562	6900	20791	54383	164101
					1265,67	102,56	69871	5662		12156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0151 0,833588**	**24828,00**				**20696**		
8	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1026,998	2116,42	131,91	2173556	135471	478931	1201563	3645129
					1518,17	106,80	1559154	109683		270010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,0187 19,204863**	**24828,00**				**476818**		
		ОКНА/ АС-25/									
9	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	275,1379	3609,25	296,90	993042	81689	382295	410024	1515312
					1922,88	146,91	529058	40421		112245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,71 195,347959**	**1957,00**				**382296**		
10	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	16,4816	4188,10	298,12	69027	4913	29675	26518	103189
					2089,54	145,14	34439	2392		7644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,92 15,163087**	**1957,00**				**29674**		
11	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	291,6195	32457,00	--	9465096	--	9465096	--	10222304
					--	--	--	--		757208	
12	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	168,0565	2476,92	9,07	416263	1524	350342	46887	500202
					383,19	4,31	64397	724		37052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	95,120126	1957,00				186150		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15251315	250411	11431359	2691542	19378288
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19378287				

РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование и электроосвещение. ЛС-02-01-04

Кабельные изделия

13	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3780	146,92	1,62	555342	6124	56246	355267	983458
					130,42	0,12	492972	454		72849	
14	С1243-107-0301 243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,2678	250527,00	--	67091	--	67091	--	72458
					--	--	--	--		5367	
15	С1243-107-1501 243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,6256	334265,00	--	1211911	--	1211911	--	1308864
					--	--	--	--		96953	
16	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1955	180,66	2,29	353181	4477	48034	217045	615844
					153,80	0,40	300670	782		45618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	286295 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	7,82	4162,00				32547	
16.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	4,1055	626,00				2570	
17	С1243-107-1502 243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,4523	520002,00	--	755199	--	755199	--	815615
					--	--	--	--		60416	
18	С1243-107-0701 243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,5047	499892,00	--	252295	--	252295	--	272479
					--	--	--	--		20184	
19	С1243-107-0901 243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,05665	617027,00	--	34955	--	34955	--	37751
					--	--	--	--		2796	

Кабеленесущие конструкции

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3725		452,26	4,44	1684661	16539	52858	1163312	3075811
						433,63	0,12	1615264	447		227838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	181698 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,97	3613,25	12,00				43359		
20.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,004074	15,17565	626,00				9500		
21	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3799,5		31,00	--	117784	--	117784	--	127207
						--	--	--	--		9423	
		Молниезащита										
22	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1487		339,24	23,28	504443	34618	41219	315363	885390
						288,24	6,32	428606	9398		65584	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,654		408502,00	--	267160	--	267160	--	288533
						--	--	--	--		21373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5804022	61758	2904752	2050987	8483410
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8483410				

РАЗДЕЛ 3.Отопление и вентиляция ЛС-02-01-02

		ОТОПЛЕНИЕ										
24	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	540		1989,75	26,88	1074464	14515	764511	216510	1394252
						547,11	9,76	295438	5270		103278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	157960 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=15 мм**	м	1	540	1406,00				759240		
25	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	695		2153,09	26,88	1496396	18681	1097475	278657	1917057
						547,11	9,76	380240	6783		142004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	157961 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=20 мм**	м	1	695	1569,00				1090455		
26	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	535		1756,53	26,88	939742	14381	632658	214505	1246587
						547,11	9,76	292703	5222		92340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	157962 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=25 мм**	м	1	535	1172,00				627020		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	546		2537,31	26,88	1385370	14677	1071972	218916	1732629
						547,11	9,76	298721	5329		128343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	**157963 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=32 мм**	**м**	**1**	**546**	**1952,00**				**1065792**		
28	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	210		2712,44	26,88	569612	5645	449074	84198	706115
						547,11	9,76	114893	2050		52305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	**157964 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=40 мм**	**м**	**1**	**210**	**2126,00**				**446460**		
29	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	164		3841,74	66,61	630046	10924	448819	124989	815438
						1038,43	20,08	170303	3293		60403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	**278603 С**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм**	**м**	**1**	**164**	**2701,00**				**442964**		
30	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	155		24004,63	210,17	3720718	32576	3512389	138260	4167697
						1133,89	105,00	175753	16275		308718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	**261295 С**	**Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм**	**кВт**	**1**	**155**	**22442,00**				**3478510**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9816348	111399	7976898	1276035	11979775
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11979774				

РАЗДЕЛ 4.Водопровод и канализация. ЛС-02-01-03

СИСТЕМА В1

ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

31	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	158		5742,40	72,41	907299	11441	744698	111901	1100736
						956,71	26,95	151160	4258		81536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	**157972 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=65 мм**	**м**	**1**	**158**	**4674,00**				**738492**		
32	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	29		2310,80	28,35	67013	822	376	47394	123560
						2269,49	0,36	65815	10		9153	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	**181699 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	**шт.**	**0,615**	**17,835**	**17,00**				**303**		
32.2	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,116**	**626,00**				**73**		
33	С1241-201-0304 241-201-0304 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,71		267,00	--	7666	--	7666	--	8279
						--	--	--	--		613	
34	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66,5		2115,49	23,89	140680	1589	775	99598	259500
						2079,93	0,22	138316	15		19222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	**181698 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**0,764**	**50,806**	**12,00**				**610**		
34.2	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,266**	**626,00**				**167**		
35	С1241-201-0303 241-201-0303 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,835		162,00	--	10665	--	10665	--	11518
						--	--	--	--		853	
		Узел										
36	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2		2274,27	30,76	455	6	325	91	590
						620,79	11,42	124	2		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	**157966 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=15 мм**	**м**	**1**	**0,2**	**1610,00**				**322**		
37	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,169		4248,78	54,11	4967	63	3972	689	6108
						797,64	20,45	932	24		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	**157971 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=50 мм**	**м**	**1**	**1,169**	**3376,00**				**3947**		
38	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,9		4248,78	54,11	3824	48	3058	530	4702
						797,64	20,45	718	18		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	**157971 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=50 мм**	**м**	**1**	**0,9**	**3376,00**				**3038**		
39	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,1		2371,61	30,76	2609	34	1892	501	3358
						620,79	11,42	683	13		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.1	**157967 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=20 мм**	**м**	**1 1,1**	**1707,00**				**1878**		
40	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1484,00	--	2968	--	2968	--	3205
					--	--	--	--		237	
41	С1241-115-0102 241-115-0102 РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	2	144,00	--	288	--	288	--	311
					--	--	--	--		23	
42	С1241-119-0402 241-119-0402 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	2	101,00	--	202	--	202	--	218
					--	--	--	--		16	
		СИСТЕМА Т3									
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ									
43	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1957,40	19,73	68509	691	378	48560	126435
					1926,86	0,13	67440	5		9366	
44	С1241-205-0207 241-205-0207 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	34,65	811,00	--	28101	--	28101	--	30349
					--	--	--	--		2248	
45	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	24	1665,00	--	39960	--	39960	--	43157
					--	--	--	--		3197	
46	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	16	44,00	--	704	--	704	--	760
					--	--	--	--		56	
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1.1									
47	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	75	1080,96	4,77	81072	358	346	57943	150136
					1071,57	1,45	80368	109		11121	
48	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	29	1121,47	1,94	32523	56	60	23346	60339
					1117,49	0,63	32407	18		4470	
49	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	74,85	1799,00	--	134655	--	134655	--	145427
					--	--	--	--		10772	
50	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	28,942	490,00	--	14182	--	14182	--	15317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1135	
51	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (ГИЛЬЗЫ)	м трубопровода	0,38	29049,76	435,98	11039	165	9281	1178	13194
					4191,68	113,82	1593	43		977	
52	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка (ГИЛЬЗЫ)	м трубопровода	1,4	10900,54	160,47	15261	225	12394	1944	18582
					1887,16	41,90	2642	59		1376	
53	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	846,00	--	2538	--	2538	--	2741
					--	--	--	--		203	
54	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	6	176,00	--	1056	--	1056	--	1140
					--	--	--	--		84	
55	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	319,00	--	1914	--	1914	--	2067
					--	--	--	--		153	
56	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	488,00	--	4880	--	4880	--	5270
					--	--	--	--		390	
57	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	147,00	--	2058	--	2058	--	2223
					--	--	--	--		165	
58	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	94,00	--	564	--	564	--	609
					--	--	--	--		45	
59	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	846,00	--	2538	--	2538	--	2741
					--	--	--	--		203	
60	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	236,00	--	472	--	472	--	510
					--	--	--	--		38	
61	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	26400,87	102,61	79203	308	74529	3252	89052
					1455,27	50,42	4366	151		6596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1669865	15806	1107495	396927	2232134
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2232133				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									42073603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		стоимость строительно-монтажных работ							42073603		
		стоимость оборудования							0		
		Непредвиденные работы и затраты		2 %			841472				841472
		Итого с непредвиденными работами и затратами									42915075
		НДС		12 %			5149809				5149809
		Итого с НДС									48064884
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-662841964,96/663737965		0,99865007							48000000
		Итого с НДС									*5142857,1*

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»
Сейдалиев Е.К.

Техникалық бақылау:
ТОО "Vision Build"
Инженер-эксперт Хожамуратов Р.

Авторксий надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович

Подрядчик:
ТОО "Намыс"
Директор Осканов Д. Г.