Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за Сентябрь 2023 года (погашение аванса)

Заказчик: ГУ "Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"
Технадзор: ТОО "iVision Build"
Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.F.Д.
Договор: №1 от 24.04.2023 года
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К. Сатбаев Каракайского сельского округа Жетысайского района

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	30857142,86	257142857,1	288000000	3857142,857	32142857,14	36000000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	**30857142,86**	**257142857,1**	**288000000**	**3857142,857**	**32142857,14**	36000000

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»
Сейдалиев Е.К. _____

Инженер:

Директор ТОО "iVision Build"

Оразбеков Ә.Т. _____

Авторский надзор:

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович _____

Подрядчик:

Директор ТОО "НАМЫС"

Оспанов F.Д. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"

Подрядчик : ТОО "Намыс"

Объект : "Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала а населенном пункте К.Сатбаев, Карасайского сельского округа, Жетысайского района, Туркестанской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 24.04.2023 года

Акт выполненных работ №8 (погашение аванса)

за Сентябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы АС. ЛС-02-01-01										
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА / АС-23/										
		ПОТОЛОК										
1	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	644,1410219		648,87 643,68	5,19 2,35	417961 414618	3343 1514	--	299615 57406	774982
2	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	311,9206		1194,18 840,72	7,57 2,64	372491 262239	2361 823	107891	189405 44952	606851
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	857,469817	111,00				95179		
		СТЕНЫ										
3	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	201,435533		1767,29 1265,67	124,99 102,56	355994 254950	25177 20659	75867	198439 44355	598788
4	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5057,211992		2116,42 1518,17	131,91 106,80	10703169 7677692	667097 540110	2358380	5916818 1329599	17949587
5	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	826,7195		846,18 492,72	7,57 2,64	699552 407340	6259 2183	285953	294856 79553	1073961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	256,64	5250,83< 2905,23	26,19 11,88	1347572 745598	6722 3049	595252	539026 150928	2037525
7	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	448,08	4751,05 3609,33	64,85 39,71	2128852 1617270	29058 17793	482524	1177245 264488	3570585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	102685 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5**	м3	0,043 19,26744	**24466,00**				**471397**		
8	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	448,08	846,18 492,72	7,57 2,64	379156 220777	3392 1183	154987	159811 43117	582085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	149732 С	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,749 1231,77192	**111,00**				**136727**		
		Полы /АС-24/									
9	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	44,1	2203,69 1953,35	113,36 59,08	97183 86143	4999 2605	6041	63899 12887	173968
10	С1212-401-0106 212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,5733	28293,37 --	-- --	16221 --	-- --	16221	-- 1298	17519
11	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	44,982	1863,00 --	-- --	83801 --	-- --	83801	-- 6704	90505
12	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	871,1	3700,93 412,73	73,38 29,89	3223882 359531	63921 26037	2800430	277609 280119	3781610
13	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	662,5	315,97 136,63	3,78 1,50	209331 90518	2504 994	116309	65889 22018	297237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	249765 С	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	м	1,01 669,125	**167,00**				**111744**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		В том числе :									31555202
		стоимость строительно-монтажных работ									
		стоимость оборудования							31555202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты		2 %			631104				631104
		Итого с непредвиденными работами и затратами									32186306
		НДС		12 %			3862357				3862357
		Итого с НДС									36048663
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-662841964.96/663737965		0.99983007							36000000
		Итого с НДС									*3857142,8*

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»

Сейтмолиев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Vision Build"

Инженер-эксперт Хожамуратов Р.

Авторский надзор:

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арыгбек Мусаканович

Подрядчик:
ТОО "Намыс"

Директор Оспанов Д. Ғ.