Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за Март 2024 года

Заказчик: ГУ "Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"
Технадзор: ТОО "iVision Build"
Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.
Договор: №1/1 от 12.02.2024 года
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К. Сатбаев Каракайского сельского округа Жетысайского района

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	35678571,43	297321428,6	333000000	2678571,429	22321428,57	25000000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	**35678571,43**	**297321428,6**	**333000000**	**2678571,429**	**22321428,57**	25000000

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»
Сейдалиев Е.К.

Инженер:
Директор ТОО "iVision Build"
Оразбеков Ә.Т.

Авторксий надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович

Подрядчик:
Директор ТОО "НАМЫС"
Оспанов Ғ.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"**

Подрядчик : **ТОО "Намыс"**

Объект : **"Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К.Сатбаев, Карасайского сельского округа, Жетысайского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с № 1/1 от 12.02.2024 года к договору №1** от **24.04.2023 года**

Акт выполненных работ №10

за **Март 2024 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы АС. ЛС-02-01-01										
		ОТМОСТКА ПО СЕРИИ 2.110-3п, ДЕТ 90										
1	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		22,6431	46547,87	15,91	1053990	360	918798	97079	1243153
						5954,64	--	134832	--		92086	
		ОКНА/ АС-25/										
2	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)		2,0616	1357,55	31,94	2799	66	--	1981	5162
						1325,61	9,09	2733	19		382	
3	С1223-301-0103 223-301-0103 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2		2,0616	85544,00	--	176357	--	176357	--	190466
						--	--	--	--		14109	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ МР-1(92шт) АС-31										
4	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		1,472	94524,51	4570,53	139140	6728	8368	90211	247699
						84269,20	848,56	124044	1249		18348	
5	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т		1,472	985799,00	--	1451096	--	1451096	--	1567184
						--	--	--	--		116088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	44,16	200,24 82,95	5,43 0,92	8843 3663	240 41	4940	2667 921	12431
7	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13892	1152256,50 99380,66	12255,56 2418,23	160071 13806	1703 336	144562	10182 13620	183873
8	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (бетон В12,5)	м3	0,368	51600,59 8860,92	2148,98 469,96	18989 3261	791 173	14937	2472 1717	23178
		Витражи. АС-42									
		Витраж Вб-1-2шт									
9	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,82	1357,55 1325,61	31,94 9,09	44555 43507	1048 298	–	31540 6088	82182
10	С1223-301-0105 223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	32,82	98820,00 --	-- --	3243272 --	-- --	3243272	– 259462	3502734
		Витраж Вб-2-2шт									
11	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	34,72	1357,55 1325,61	31,94 9,09	47134 46025	1109 316	–	33365 6440	86939
12	С1223-301-0105 223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	34,72	98820,00 --	-- --	3431030 --	-- --	3431030	– 274482	3705512
		Витраж Вб-3									
13	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,25	1357,55 1325,61	31,94 9,09	42423 41425	998 284	–	30031 5796	78250
14	С1223-301-0105 223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	31,25	98820,00 --	-- --	3088125 --	-- --	3088125	– 247050	3335175
		Витраж Вб-4-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,5	1357,55	31,94	21042	495	–	14895	38812
					1325,61	9,09	20547	141		2875	
16	С1223-301-0105 223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	15,5	98820,00	–	1531710	–	1531710	–	1654247
					–	–	–	–		122537	
		Витраж Вб-5-1шт									
17	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,5	1357,55	31,94	21042	495	–	14895	38812
					1325,61	9,09	20547	141		2875	
18	С1223-301-0105 223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	15,5	98820,00	–	1531710	–	1531710	–	1654247
					–	–	–	–		122537	
		Витраж Вб-6-2шт									
19	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,2	1357,55	31,94	50501	1188	–	35749	93150
					1325,61	9,09	49313	338		6900	
20	С1223-301-0105 223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	37,2	98820,00	–	3676104	–	3676104	–	3970192
					–	–	–	–		294088	
		Перегородка									
		Экран ИЭС-1 АР-48									
21	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	6,04	2818,69	200,39	17025	1211	5725	7654	26653
					1670,36	89,69	10089	542		1974	
22	С1232-101-0501 232-101-0501 РСНБ РК 2022	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	6,04	3806,00	–	22988	–	22988	–	24827
					–	–	–	–		1839	
23	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0396	462525,00	–	18316	–	18316	–	19781
					–	–	–	–		1465	
24	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00512	507569,00	–	2599	–	2599	–	2807
					–	–	–	–		208	
		Экран двер Д-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	5	2818,69	200,39	14093	1001	4740	6336	22064
					1670,36	89,69	8352	448		1634	
26	С1232-101-0501 232-101-0501 РСНБ РК 2022	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	5	3806,00	--	19030	--	19030	--	20552
					--	--	--	--		1522	
27	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0364	462525,00	--	16836	--	16836	--	18183
					--	--	--	--		1347	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00048	408502,00	--	196	--	196	--	212
					--	--	--	--		16	
29	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01116	507569,00	--	5664	--	5664	--	6117
					--	--	--	--		453	
		Металл. стойка СТ-1									
30	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,09896	458447,00	--	45368	--	45368	--	48997
					--	--	--	--		3629	
31	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00944	578162,00	--	5458	--	5458	--	5895
					--	--	--	--		437	
		Петля									
32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00008	389901,00	--	31	--	31	--	33
					--	--	--	--		2	
33	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00047	507569,00	--	239	--	239	--	258
					--	--	--	--		19	
34	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00369	578162,00	--	2133	--	2133	--	2304
					--	--	--	--		171	
35	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	40	29,00	--	1160	--	1160	--	1253
					--	--	--	--		93	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									21913335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		стоимость строительно-монтажных работ							21913335		
		стоимость оборудования									
		Непредвиденные работы и затраты		2 %			438267				438267
		Итого с непредвиденными работами и затратами									22351602
		НДС		12 %			2682192				2682192
		Итого с НДС									25033794
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-662841964,96/663737965		0,99865007							25000000
		Итого с НДС									*2678571,4*

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»
Сейдалиев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "iVision Build"
Инженер-эксперт Хожамуратов Р.

Авторксий надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович

Подрядчик:
ТОО "Намыс"
Директор Осканов Д. Г.