Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за Апрель 2024 года

Заказчик: ГУ "Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"

Технадзор: ТОО "iVision Build"

Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.

Договор: №1/1 от 12.02.2024 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К. Сатбаев Каракайского сельского округа Жетысайского района

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	38892857,14	324107142,9	363000000	3214285,714	26785714,29	30000000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	**38892857,14**	**324107142,9**	**363000000**	**3214285,714**	**26785714,29**	30000000

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»

Сейдалиев Е.К. _____

Инженер:

Директор ТОО "iVision Build"

Оразбеков Ә.Т. _____

Авторский надзор:

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Эксперт по авторскому надзору

Ахаев Арысбек Мусаханович _____

Подрядчик:

Директор ТОО "НАМЫС"

Оспанов Ғ.Д. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"**

Подрядчик : **ТОО "Намыс"**

Объект : **"Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К.Сатбаев, Карасайского сельского округа, Жетысайского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с № 1/1 от 12.02.2024 года к договору №1** от **24.04.2023 года**

Акт выполненных работ №11

за **Апрель 2024** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы АС. ЛС-02-01-01										
		ФАСАД АС-14										
		ОТМОСТКА ПО СЕРИИ 2.110-3п, ДЕТ 90										
1	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		13,3569	46547,87	15,91	621734	213	541986	57266	733320
						5954,64	--	79535	--		54320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**13,624021**	**34118,00**				**464824**		
		Ограждение МО1-31м										
2	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,1033354	119609,46	43460,74	12360	4491	1622	5598	19394
						60453,14	14781,71	6247	1527		1437	
3	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,1033354	1004968,00	--	103849	--	103849	--	112157
						--	--	--	--		8308	
4	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		2,7900558	1358,60	1,84	3791	5	401	2439	6728
						1213,18	0,88	3385	2		498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,246**	**0,686354**	**474,00**				**325**		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА / АС-23/										
		ПОТОЛОК										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		2155,787995	1194,18 840,72	7,57 2,64	2574408 1812423	16319 5691	745666	1309043 310676	4194127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	**149732 С**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,749**	**5926,2612**	**111,00**				**657815**		
6	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		3144	721,43 497,12	5,41 2,50	2268168 1562937	17009 7860	688222	1130974 271931	3671073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	**149589 С**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**2,16936**	**313969,00**				**681112**		
		СТЕНЫ										
7	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		5713,741	846,18 492,72	7,57 2,64	4834845 2815267	43253 15084	1976325	2037853 549816	7422514
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	**149732 С**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,749**	**15707,0735**	**111,00**				**1743485**		
8	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		5287,5714	647,14 441,67	5,41 2,50	3421797 2335360	28606 13219	1057831	1690977 409022	5521796
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	**149589 С**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**3,33117**	**313969,00**				**1045884**		
9	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		104,34	824,78 603,63	2,35 1,11	86057 62982	245 116	22830	45431 10519	142007
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	**149237 С**	**Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,000075**	**0,007825**	**851834,00**				**6666**		
9.2	**149395 С**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,113**	**11,79042**	**579,00**				**6827**		
9.3	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,1837**	**19,167258**	**474,00**				**9085**		
10	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		448,08	647,14 441,67	5,41 2,50	289970 197903	2424 1120	89643	143297 34661	467928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	**149589 С**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,28229**	**313969,00**				**88630**		
		ОКНА/ АС-25/										
11	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		235,6	2278,67 723,30	7,25 1,97	536854 170408	1708 464	364738	123028 52791	712673
		Пандус. АС-41										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	148,19	2784,40 1687,17	235,52 103,39	412621 250022	34901 15321	127698	191047 48293	651962
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	249624 С	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки**	кг	7,65 1133,6535	94,00				106563		
13	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	151,1538	3370,00 --	-- --	509388 --	-- --	509388	-- 40751	550139
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15675842	149174	6230199	6736953	24205818
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24205818				
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование и электроосвещение. ЛС-02-01-04									
		Низковольтное оборудование									
		ЩО-1									
14	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6314,60 4210,35	155,81 62,04	6315 4210	156 62	1949	3076 751	10142
15	С1247-201-0106 247-201-0106 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16392,00 --	-- --	16392 --	-- --	16392	-- 1311	17703
16	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка	шт.	21	1948,54 1932,28	-- --	40919 40578	-- --	341	29216 5611	75746
17	С1247-204-0710 247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00 --	-- --	804 --	-- --	804	-- 64	868
18	С1247-204-0707 247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	5	804,00 --	-- --	4020 --	-- --	4020	-- 322	4342
19	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	604,00 --	-- --	604 --	-- --	604	-- 48	652
20	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	606,00 --	-- --	1818 --	-- --	1818	-- 145	1963
21	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	594,00 --	-- --	594 --	-- --	594	-- 48	642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1247-204-0708 247-204-0708 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 5А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00 --	-- --	804 --	-- --	804	-- 64	868
23	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	4221,00 --	-- --	33768 --	-- --	33768	-- 2701	36469
24	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2372,00 --	-- --	2372 --	-- --	2372	-- 190	2562
		ЩО-2									
25	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6314,60 4210,35	155,81 62,04	6315 4210	156 62	1949	3076 751	10142
26	С1247-201-0214 247-201-0214 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15941,00 --	-- --	15941 --	-- --	15941	-- 1275	17216
27	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка	шт.	22	1948,54 1932,28	-- --	42868 42510	-- --	358	30607 5878	79353
28	С1247-204-0710 247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	6	804,00 --	-- --	4824 --	-- --	4824	-- 386	5210
29	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	606,00 --	-- --	1212 --	-- --	1212	-- 97	1309
30	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	604,00 --	-- --	1208 --	-- --	1208	-- 97	1305
31	С1247-204-0707 247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	2	804,00 --	-- --	1608 --	-- --	1608	-- 129	1737
32	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	4221,00 --	-- --	37989 --	-- --	37989	-- 3039	41028
33	С1247-204-2525 247-204-2525 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2372,00 --	-- --	2372 --	-- --	2372	-- 190	2562
		ЩАО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6314,60 4210,35	155,81 62,04	6315 4210	156 62	1949	3076 751	10142
35	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00 --	-- --	6287 --	-- --	6287	-- 503	6790
36	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1948,54 1932,28	-- --	15588 15458	-- --	130	11130 2137	28855
37	С1247-204-0704 247-204-0704 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	5	804,00 --	-- --	4020 --	-- --	4020	-- 322	4342
38	С1247-204-0710 247-204-0710 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 8А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00 --	-- --	804 --	-- --	804	-- 64	868
39	С1247-204-0702 247-204-0702 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00 --	-- --	804 --	-- --	804	-- 64	868
40	С1247-204-2522 247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372,00 --	-- --	2372 --	-- --	2372	-- 190	2562
		Электроустановочное оборудование									
41	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	220	479,24 358,16	0,46 0,21	105432 78794	101 46	26537	56765 12976	175173
42	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	13	327,13 313,96	0,40 0,17	4253 4081	5 2	167	2940 575	7769
43	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	38	470,00 --	-- --	17860 --	-- --	17860	-- 1429	19289
44	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	77	384,00 --	-- --	29568 --	-- --	29568	-- 2365	31933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	1017,00 --	-- --	13221 --	-- --	13221	-- 1058	14279
46	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	105	532,00 --	-- --	55860 --	-- --	55860	-- 4469	60329
47	С1247-202-0604 247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	506	65,00 --	-- --	32890 --	-- --	32890	-- 2631	35521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				518021	574	323396	139886	710539
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				710538				
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство территории. ЛС-07-01-01П23ЕМЕЛНЯЯ РАБОТА									
		Вертикальная планировка территории									
48	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1820	63,39 --	63,39 18,48	115370 --	115370 33634	--	24216 11167	150753
49	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	468	133,74 --	133,74 38,37	62590 --	62590 17957	--	12929 6042	81561
50	С3411-103-0103 411-103-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	2106	195,00 --	-- --	410670 --	-- --		-- 32854	443524
51	Е11-010102-0238 1101-0102-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	686	184,95 --	184,95 33,35	126876 --	126876 22878	--	16472 11468	154816
52	С3411-103-0101 411-103-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1029	494,00 --	-- --	508326 --	-- --		-- 40666	548992
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1223832	304836	--	53617	1379646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1379646				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									26296002
		В том числе :									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стоимость строительно-монтажных работ							26296002		
		стоимость оборудования									525920
		Непредвиденные работы и затраты		2 %			525920				26821922
		Итого с непредвиденными работами и затратами									3218631
		НДС		12 %			3218631				30040553
		Итого с НДС									30000000
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-662841964,96/663737965		0,99865007							*3214285,7*
		Итого с НДС									

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»

Сейдалиев К.К.

Технический надзор:
ТОО "Vision Build"

Инженер-эксперт Ожамуратов Р.

Авторксий надзор:

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Эксперт по авторскому надзору

Ахаев Арысбек Мусаханович

Подрядчик:
ТОО "Намыс"

Директор Оспанов Д. Г.