Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на
"Access road to well 312D" / "Подъездная дорога к скважине - 312D"
за Октябрь 2018г.

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка CoN 18/C/06196

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
	I. Earth works / Земляные работы									
1	Ripping of soil / Рыхление грунта	$m^3/м^3$	t.1. i.167	2 267,50	215,00	487 512,50	2 267,50	487 512,50		0,00
2	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1. i.1	2 267,50	110,45	250 445,38	2 267,50	250 445,38		0,00
3	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1. i.3	2 267,50	65,77	149 133,48	2 267,50	149 133,48		0,00
4	Installation of temporary stell supports (1 meter to 4 meters tall) / Монтаж временных стальных опор (высотой от 1 до 4 метров) (ограждение от существующей дороги)	м/м	t.1.i.155	210,00	1 429,09	300 108,90	210,00	300 108,90		0,00
5	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1. i.2	3 779,20	39,71	150 072,03	3 779,20	150 072,03		0,00
6	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1. i.45	3 779,20	87,78	331 738,18	3 779,20	331 738,18		0,00
7	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1. i.40	4 055,27	871,17	3 532 829,57	1 000,00	871 170,00	3 055,27	2 661 659,57
8	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	$m^3/м^3$	t.1.i.5	4 055,27	361,13	1 464 479,66	1 000,00	361 130,00	3 055,27	1 103 349,66
	TOTAL/ИТОГО I:					**6 666 319,68**		**2 901 310,46**		**3 765 009,22**
	II. Construction of pavement ТУРЕ 1/ Устройство дорожной одежды ТИП 1									
1	Placement and compaction of road shoulderes, gravel/sand mixture/Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.1.i.61	141,44	4 699,58	664 708,60		0,00	141,44	664 708,60
	Укладка щебня									
2	Transport of construction materials 20 to 70 km/Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км. (Доставка щебня)	m^3	t.1.i.67	210,38	3 083,83	648 776,16		0,00	210,38	648 776,16
3	Lei down of crush stone 40/70 mm/Укладка щебня 40/70 мм	m^3	t.1.i.9	191,39	6 283,64	1 202 625,86		0,00	191,39	1 202 625,86
4	Lie down of crush stone 5/20 mm./Укладка щебня 5/20 мм.	m^3	t.1.i.8	18,99	7 866,25	149 380,09		0,00	18,99	149 380,09
	Укладка асфальтобетона									
5	Bitumen spraying/Распыление битумом	$m^2/м^2$	t.1.i.62	759,50	213,45	162 115,28		0,00	759,50	162 115,28

6	Laying asphalt-concrete middle coarse-grained mixture (binder) 6 cm./Укладка среднезернистого асфальтобетона (вяжущий материал) 6 см.	m^2/$м^2$	t.1.i.11	759,50	3 019,30	2 293 158,35		0,00	759,50	2 293 158,35
7	Application of liquid bitumen on road bed/Подгрунтовка основания жидким битумом	m^2/$м^2$	t.1.i.10	759,50	145,19	110 271,81		0,00	759,50	110 271,81
8	Laying asphalt-concrete coarse mixture 4 cm./Укладка мелкозернистого асфальтобетона 4см (5 : 4 = 1,25; 759,5 x 1,25 = 949,38 м2)	m^2/$м^2$	t.1.i.12	949,38	2 132,00	2 024 078,16		0,00	949,38	2 024 078,16
	Устройство обочин									
9	Soil from / to borrow pit / up to a distance of 8 Km./Завоз / вывоз грунта из карьера / площадки на дистанцию до 8 км	m^3/$м^3$	t.1.i.5	38,74	361,13	13 990,18		0,00	38,74	13 990,18
10	Filling up road bed and site to design elevation/Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	m^3/$м^3$	t.1.i.40	38,74	871,17	33 749,13		0,00	38,74	33 749,13
11	Grading of existing roads and site by vibrating roller ./ Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	m^2/$м^2$	t.1.i.45	167,00	87,78	14 659,26		0,00	167,00	14 659,26
12	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (22,81 : 0,2 = 114,05 м2)	m^2/$м^2$	t.1.i.7	114,05	1 567,97	178 826,98		0,00	114,05	178 826,98
	TOTAL/ИТОГО II:					**7 496 339,83**		**0,00**		**7 496 339,83**
	III. Construction of pavement TYPE 2/ Устройство дорожной одежды ТИП 2									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	m^2/$м^2$	t.1. i.7	813,72	1 567,97	1 275 888,55		0,00	813,72	1 275 888,55
	TOTAL/ИТОГО III:					**1 275 888,55**		**0,00**		**1 275 888,55**
	IV . Обустройство дороги									
1	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (24 м2 x 0,11 : 0,2 = 13,2 м2)	m^2/$м^2$	t.1. i.7	13,20	1 567,97	20 697,20		0,00	13,20	20 697,20
2	Guard-rails/Дорожные столбы	кг/кг	t.1.i.26	77,80	667,64	51 942,39		0,00	77,80	51 942,39
3	Traffic sign /Дорожные знаки	each/каждый	t.1.i.24	8,00	4 788,92	38 311,36		0,00	8,00	38 311,36
4	Signal pole/Сигнальные столбики	each/каждый	t.1.i.25	26,00	1 961,98	51 011,48		0,00	26,00	51 011,48
5	Road stripe marking including special paint./Разметка дороги, включая специальную краску	Run m	t.1.i.23	138,80	128,16	17 788,61		0,00	138,80	17 788,61
	TOTAL/ИТОГО IV:					**179 751,04**		**0,00**		**179 751,04**
	V. Recultivation / Рекультивация.									
1	Technical recultivation / Техническая рекультивация	m^2/$м^2$	t.1.i.21	3 023,50	45,91	138 808,89		0,00	3 023,50	138 808,89
2	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	m^2/$м^2$	t.1.i.22	3 023,50	185,80	561 766,30		0,00	3 023,50	561 766,30
	TOTAL/ИТОГО V:					**700 575,19**		**0,00**		**700 575,19**
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**16 318 874,28**		**2 901 310,46**		**13 417 563,82**

Customer

L. Saramchuk
Civil Works Superintendent

Contractor
Подрядчик: