Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за Июль 2024 года

Заказчик: ГУ "Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"
Технадзор: ТОО "iVision Build"
Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.
Договор: №1/1 от 12.02.2024 года
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К. Сатбаев Каракайского сельского округа Жетысайского района

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	53914285,71	449285714,3	503200000	3964285,714	33035714,29	37000000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	**53914285,71**	**449285714,3**	**503200000**	**3964285,714**	**33035714,29**	37000000

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»
Сейдалиев Е.К.

Инженер:

Директор ТОО "iVision Build"

Оразбеков Ә.Т. _____

Авторский надзор:

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович _____

Подрядчик:

Директор ТОО "НАМЫС"

Оспанов Ғ.Д. _____

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"**

Подрядчик : **ПК "Намыс"**

Объект : **"Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К.Сатбаев, Карасайского сельского округа, Жетысайского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с № 1/1 от 12.02.2024 года к договору №1 от 24.04.2023 года**

Акт выполненных работ №14

за **Июль 2024 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории. ЛС-07-01-01										
		Искуственный газон (футбольный поля) ТИП 4										
1	Е11-270201-1002 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		153,3328	3128,55	41,89	479710	6423	308107	120819	648571
						1077,26	17,12	165180	2625		48042	
2	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3		0,0919992	27308,05	--	2512	--	2512	--	2713
						--	--	--	--		201	
3	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		2,453312	33557,00	--	82326	--	82326	--	88912
						--	--	--	--		6586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					564548	6423	392945	120819	740196
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					740196				
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы. ЛС-Добавляемые работы										
		ОТОПЛЕНИЕ										
4	Е11-160501-0702 1116-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		467,6557025	780,98	3,11	365231	1454	5463	258023	673114
						766,19	0,11	358314	51		49860	
5	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м		1200	485,00	--	582000	--	582000	--	628560
						--	--	--	--		46560	
6	Ц13-181001-0101 1318-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Установки вертикальные, цельносварные, поступающие в собранном виде. Монтаж на открытой площадке	т		1	154622,07	131478,83	154622	131479	297	21298	189994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	прайс	Блочно-модульная котельная с двумя котлами КВГ-500 газовая тепловая мощность 2х500=1000 кВт			22846,25	6734,19	22846	6734		14074	
			комплект.	1	25200000,00	--	25200000	--	--	--	25200000
					--	--	--	--		--	
8	Е12-160101-1201 1216-0101-1201	Трубопроводы диаметром до 200 мм при однотрубной прокладке. Проверка крепления	км теплотрассы	0,2	33843,77	--	6769	--	--	4874	12574
					33843,77	--	6769	--		931	
9	С1241-102-0168 241-102-0168 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	200	3183,00	--	636600	--	636600	--	687528
					--	--	--	--		50928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26945222	132933	1224360	284195	27391770
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27391770				
		РАЗДЕЛ 3.ГАЗОПРОВОД									
10	Е11-060101-0113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,304	49727,87	2148,98	114573	4951	89206	15479	140456
					8860,92	469,96	20416	1083		10404	
11	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1932	1661103,94	766560,09	320925	148100	2232	152904	511735
					882988,86	216215,61	170593	41773		37906	
12	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	7	483,00	--	3381	--	3381	--	3651
					--	--	--	--		270	
13	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1800,00	--	7200	--	7200	--	7776
					--	--	--	--		576	
14	513-302-0235 513-302-0235 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07-1У1 (РДНК-1000)	шт.	1	220686,00	--	220686	--		--	220686
					--	--	--	--	220686	--	
15	прайс	Счетчик газа ротационный FMR G65 DN50 PN16	шт.	1	650000,00	--	650000	--	--	--	650000
					--	--	--	--		--	
16	прайс	Корректор объема газа ELCOR KZ6	шт.	1	580000,00	--	580000	--	--	--	580000
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1896765	153051	102019	168383	2114304
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2114304				
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД									
17	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	76,49021	2689,09	--	205689	--	--	148096	382088
					2689,09	--	205689	--		28303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,49021	1403,15	--	107327	--	--	77275	199370
					1403,15	--	107327	--		14768	
19	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,257	478478,24	121867,15	122969	31320	241	72688	211310
					355674,85	37148,45	91408	9547		15653	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Ж/Б дим.1500мм=2ШТ									
20	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками ОСНОВАНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ НА 0,3М (НВК-7, ПРИМ.П.4)	м3 уплотненного грунта	1,884	276,53	139,74	521	263	--	269	853
					136,79	61,63	258	116		63	
21	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,84	72937,62	16039,27	207143	45551	80432	72026	301502
					28577,34	6646,62	81160	18876		22334	
22	С1212-101-1701 212-101-1701 РСНБ	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/УПОРЫ	м3	0,1	34090,00	--	3409	--	3409	--	3682
					--	--	--	--		273	
23	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34585,00	--	34585	--	34585	--	37352
					--	--	--	--		2767	
24	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24505,00	--	49010	--	49010	--	52931
					--	--	--	--		3921	
25	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	29642,00	--	29642	--	29642	--	32013
					--	--	--	--		2371	
26	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	12795,00	--	12795	--	12795	--	13819
					--	--	--	--		1024	
27	Е11-130301-0101 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой	м2	9,5	198,70	3,77	1888	35	925	671	2764
					97,66	0,46	928	4		205	
		ВНУТРЕННЯЯ ВОДОСОНАБЖЕНИЯ									
28	511-802-0103 511-802-0103 РСНБ	Станция насосная бытовая автоматическая поддержания давления Q 3,0 м3/ч, Н 32,0 м вод. ст.	шт.	1	100349,00	--	100349	--		--	100349
					--	--	--	--	100349	--	
29	прайс	Насосная станция для хоз-питьевого водоснабжения G.A.S.Multi 2	шт.	1	1120000,00	--	1120000	--	--	--	1120000
					--	--	--	--		--	
30	С1244-204-0103 244-204-0103 РСНБ	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=2 м3	шт.	1	253632,00	--	253632	--	253632	--	273923
					--	--	--	--		20291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2248959**	77169	464671	371025	**2731956**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2731956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									32978227
		В том числе :									
		стоимость строительно-монтажных работ							5107192		
		стоимость оборудования и прочих затрат							27871035		
		Непредвиденные работы и затраты		2 %			102144				102144
		Итого с непредвиденными работами и затратами									33080371
		НДС		12 %			3969645				3969645
		Итого с НДС									37050015
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-662841964,96/663737965		0,99865007							37000000
		Итого с НДС									*3964285,8*

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»
Сейлалиев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Vision Build"
Инженер-эксперт Хожамуратов Р.

Авторский надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович

Подрядчик:
ПК "Намыс"
Директор Оспанов Д. Ғ.