Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за Август 2024 года

Заказчик: ГУ "Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"

Технадзор: ТОО "iVision Build"

Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.

Договор: №1/1 от 12.02.2024 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К. Сатбаев Каракайского сельского округа Жетысайского района

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	59378571,43	494821428,6	554200000	5464285,714	45535714,29	51000000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	**59378571,43**	**494821428,6**	**554200000**	**5464285,714**	**45535714,29**	51000000

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»

Сейдалиев Е.К. _____

Инженер:

Директор ТОО "iVision Build"

Оразбеков Ә.Т. _____

Авторксий надзор:

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Эксперт по авторскому надзору

Ахаев Арысбек Мусаханович _____

Подрядчик:

Директор ТОО "НАМЫС"

Оспанов Ғ.Д. _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"**

Подрядчик : **ТОО "Намыс"**

Объект : **"Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К.Сатбаев, Карасайского сельского округа, Жетысайского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с № 1/1 от 12.02.2024 года к договору №1 от 24.04.2023 года**

Акт выполненных работ №15

за **Август 2024** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории. ЛС-07-01-01										
		Резиновое покрытие ТИП 3										
1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	152,4796		13769,06	1347,68	2099501	205494	1863454	57607	2329677
						200,38	324,35	30553	49457		172569	
2	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	101,6531		45768,00	12,73	4652459	1294	4124810	378975	5433949
						5177,95	--	526355	--		402515	
		МАФ										
3	У86-010303-0206 8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	20		36873,00	--	737460	--	737460	--	796457
						--	--	--	--		58997	
4	У86-010302-0501 8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1	комплект	20		350578,00	--	7011560	--	7011560	--	7572485
						--	--	--	--		560925	
5	У86-010216-0105 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1		236865,00	2654,00	236865	2654	220968	10174	266802
						13243,00	888,00	13243	888		19763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	У86-010216-0104 8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	2	184529,00 13388,00	2199,00 729,00	369058 26776	4398 1458	337884	20328 31151	420537
7	У86-010216-0201 8601-0216-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"	шт.	1	90193,00 5313,00	1201,00 408,00	90193 5313	1201 408	83679	4119 7545	101857
8	У86-010216-0112 8601-0216-0112 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	1	164671,00 9311,00	1348,00 436,00	164671 9311	1348 436	154012	7018 13735	185424
9	У86-010216-0110 8601-0216-0110 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	226040,00 12595,00	2496,00 834,00	226040 12595	2496 834	210949	9669 18857	254566
10	У86-010203-0103 8601-0203-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый	комплект	1	536092,00 22318,00	8031,00 2766,00	536092 22318	8031 2766	505743	18060 44332	598485
11	У86-010207-0304 8601-0207-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"	комплект	1	154747,00 12574,00	515,00 140,00	154747 12574	515 140	141658	9154 13112	177013
12	У86-010202-0105 8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	211457,00 9440,00	2956,00 1016,00	211457 9440	2956 1016	199061	7528 17519	236504
13	У86-010207-0302 8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами	комплект	1	87571,00 9167,00	325,00 95,00	87571 9167	325 95	78079	6669 7539	101779
14	У86-010202-0101 8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	1	185506,00 6982,00	356,00 100,00	185506 6982	356 100	178168	5099 15248	205853
15	У86-010202-0105 8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	211457,00 9440,00	2956,00 1016,00	211457 9440	2956 1016	199061	7528 17519	236504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	У86-010201-0118 8601-0201-0118 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)	комплект	1	738678,00 27153,00	7520,00 2584,00	738678 27153	7520 2584	704005	21411 60807	820896
17	У86-010209-0102 8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная	комплект	2	144784,00 11267,00	2368,00 796,00	289568 22534	4736 1592	262298	17371 24555	331494
18	У86-010210-0103 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой	комплект	1	105419,00 9855,00	3161,00 1112,00	105419 9855	3161 1112	92403	7896 9065	122380
19	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	252435,00 7784,00	2144,00 739,00	504870 15568	4288 1478	485014	12273 41371	558515
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18613172	253729	17590266	600879	20751177
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20751175				
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы. ЛС-Добавляемые работы									
		ОТОПЛЕНИЕ									
20	Е11-160501-0702 1116-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	732,344	780,98 766,19	3,11 0,11	571948 561116	2278 81	8554	404062 78081	1054090
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				571948	2278	8554	404062	1054090
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1054091				
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ									
21	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	116	2689,09 2689,09	-- --	311934 311934	-- --	--	224592 42922	579449
22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	100	1403,15 1403,15	-- --	140315 140315	-- --	--	101027 19307	260649
23	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	145	2532,64 139,97	30,71 12,54	367232 20295	4453 1818	342484	14330 30525	412087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,7	14177,66	264,63	123346	2302	106323	10002	144016
					1692,03	82,17	14721	715		10668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 9,57	11110,00				106323		
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Ж/Б дим.1000мм=6ШТ									
25	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками ОСНОВАНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ НА 0,3М (НВК-8, ПРИМ.П.4)	м3 уплотненного грунта	3,17925	276,53	139,74	879	444	--	454	1440
					136,79	61,63	435	196		107	
26	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3	65410,33	18153,77	196231	54462	59164	75659	293641
					27534,96	7492,17	82605	22477		21751	
27	С1212-101-1701 212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 ЛОТКИ	м3	2,6	34090,00	--	88634	--	88634	--	95725
					--	--	--	--		7091	
28	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	18633,00	--	111798	--	111798	--	120742
					--	--	--	--		8944	
29	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	17381,00	--	104286	--	104286	--	112629
					--	--	--	--		8343	
30	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	13447,00	--	80682	--	80682	--	87137
					--	--	--	--		6455	
31	С1244-201-0302 244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	6	6048,00	--	36288	--	36288	--	39191
					--	--	--	--		2903	
32	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой	м2	25	198,70	3,77	4968	94	2432	1766	7273
					97,66	0,46	2442	11		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165 0,004125	525811,00				2169		
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
33	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	3638,87	100,98	18194	505	1415	11885	32485
					3254,71	46,59	16274	233		2406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1247-204-0182 247-204-0182 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	5136,00	--	5136	--	5136	--	5547
					--	--	--	--		411	
		ОГРАЖДЕНИЯ фУТБОЛЬНАЯ ПОЛЬЯ									
		СТОЙКА Ст1. 99шт									
59	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения. Монтаж	т конструкций	3,54123	79857,13	10447,90	282792	36998	12334	173208	492481
					65926,22	2007,03	233460	7107		36480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,7 6,020091**	**428,00**				**2577**		
59.2	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,006 0,021247**	**278998,00**				**5928**		
59.3	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006 0,002125**	**623062,00**				**1324**		
60	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,54123	83749,10	17360,06	296575	61476	6161	164845	498334
					64649,31	3,76	228938	13		36914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,006 0,021247**	**289955,00**				**6161**		
61	С1241-102-0167 241-102-0167 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,8 мм	м	742,5	2982,00	--	2214135	--	2214135	--	2391266
					--	--	--	--		177131	
62	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04554	465207,00	--	21186	--	21186	--	22881
					--	--	--	--		1695	
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,33264	391464,00	--	130217	--	130217	--	140634
					--	--	--	--		10417	
64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	95,61321	94,17	2,17	9004	207	5348	2508	12433
					36,07	0,37	3449	35		921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	**287782 С**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00009 0,008605**	**539649,00**				**4644**		
65	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	95,61321	112,47	3,01	10754	287	4567	4274	16230
					61,71	0,37	5900	35		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009 0,008605**	**467116,00**				**4020**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОГРАЖДЕНИЕ С-1. 97шт										
66	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения. Монтаж	т конструкций		2,8615	79857,13	10447,90	228511	29897	9966	139962	397950
						65926,22	2007,03	188648	5743		29478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,7**	**4,86455**	**428,00**				**2082**		
66.2	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,006**	**0,017169**	**278998,00**				**4790**		
66.3	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,001717**	**623062,00**				**1070**		
67	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		2,8615	83749,10	17360,06	239648	49676	4978	133203	402680
						64649,31	3,76	184994	11		29828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,006**	**0,017169**	**289955,00**				**4978**		
68	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		1,75861	435218,00	--	765379	--	765379	--	826609
						--	--	--	--		61230	
69	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2		261,9	1642,00	--	430040	--	430040	--	464443
						--	--	--	--		34403	
70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,21146	408502,00	--	86382	--	86382	--	93293
						--	--	--	--		6911	
71	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0291	389901,00	--	11346	--	11346	--	12254
						--	--	--	--		908	
72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		77,2605	94,17	2,17	7275	168	4320	2027	10046
						36,07	0,37	2787	29		744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	**287782 С**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00009**	**0,006953**	**539649,00**				**3752**		
73	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		77,2605	112,47	3,01	8689	233	3688	3453	13114
						61,71	0,37	4768	29		971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,006953**	**467116,00**				**3248**		
		ОГРАЖДЕНИЕ С-2.2шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,02067		79857,13	10447,90	1651	215	73	1011	2875
						65926,22	2007,03	1363	41		213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,035139	428,00				15		
74.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000124	278998,00				35		
74.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000012	623062,00				8		
75	Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,02067		83749,10	17360,06	1731	359	36	962	2909
						64649,31	3,76	1336	--		215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,000124	289955,00				36		
76	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01443		435218,00	--	6280	--	6280	--	6782
						--	--	--	--		502	
77	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	2,7		1642,00	--	4433	--	4433	--	4788
						--	--	--	--		355	
78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00173		408502,00	--	707	--	707	--	764
						--	--	--	--		57	
79	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003		389901,00	--	117	--	117	--	126
						--	--	--	--		9	
80	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,55809		94,17	2,17	53	1	32	15	73
						36,07	0,37	20	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,00005	539649,00				27		
81	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,55809		112,47	3,01	63	1	28	25	95
						61,71	0,37	34	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00005	467116,00				23		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					14631493	928986	10711608	2357950	18348600
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					18348599				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:										44703203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		стоимость строительно-монтажных работ									
		стоимость оборудования							44703203		
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %			894064				894064
		НДС									45597267
		Итого с НДС		12 %			5471672				5471672
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-662841964,96/663737965		0,99865007							51068939
		Итого с НДС									51000000
											5464285,7

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»
Сейдалиев Б.К.

Технический надзор:
ТОО "iVision Build"
Главный эксперт Хожамуратов Р.

Авторский надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору:
Ахаев Арлыбек Мусаханович

Подрядчик:
ТОО "Намыс"
Директор Оспанов Д. Г.