Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за Ноябрь 2024 года

Заказчик: ГУ "Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"

Технадзор: ТОО "iVision Build"

Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.

Договор: №1/1 от 12.02.2024 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К. Сатбаев Каракайского сельского округа Жетысайского района

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	65661645,43	547180378,6	612842024	5351785,7	44598214,3	49950000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	**65661645,43**	**547180378,6**	**612842024**	**5351785,7**	**44598214,3**	49950000

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»

Сейдалиев Е.К.

Инженер:

Директор ТОО "iVision Build"

Оразбеков Ф.Т.

Авторский надзор:

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Эксперт по авторскому надзору:

Ахаев Арысбек Мусаханович

Подрядчик:

Директор ТОО "НАМЫС"

Оспанов Ғ.Д.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"**

Подрядчик : **ПК "Намыс"**

Объект : **"Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала а населенном пункте К.Сатбаев, Карасайского сельского округа, Жетысайского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с № 1/1 от 12.02.2024 года к договору №1** от **24.04.2023 года**

Акт выполненных работ №17

за **Ноябрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ										
		ПОКРЫТИЯ ТИП 1										
1	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	3462		865,63	0,09	2996807	312	2957898	27790	3266565
						11,15	--	38597	--		241968	
2	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3462		2443,83	239,30	8460528	828456	7522545	161889	9312210
						31,64	33,31	109527	115319		689793	
		Плиточное покрытие тротуаров ТИП 2										
3	Е11-270401-0101 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	138,9		13769,06	1347,68	1912522	187193	1697497	52477	2122199
						200,38	324,35	27832	45052		157200	
4	Е11-110101-2501 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	926		1792,14	167,88	1659526	155456	44560	1085603	2964740
						1576,14	52,13	1459510	48272		219610	
5	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	926		3300,00	--	3055800	--	3055800	--	3300264
						--	--	--	--		244464	
		Резиновое покрытие ТИП 3										
6	Е11-110101-0209 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	30,6131		45768,00	12,73	1401099	390	1242196	114129	1636446
						5177,95	--	158513	--		121218	
7	У86-010703-0106 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	м2	1985,5725		9229,00	7,00	18324849	13899	16525920	1286651	21180420
						899,00	1,00	1785030	1986		1568920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									43782843
		В том числе :									
		стоимость строительно-монтажных работ							43782843		
		стоимость оборудования									
		Непредвиденные работы и затраты		2 %			875657				875657
		Итого с непредвиденными работами и затратами									44658500
		НДС		12 %			5359020				5359020
		Итого с НДС									50017520
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-662841964,96/663737965		0,99865007							49950000
		Итого с НДС									*5351785,7*

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»
Сейдалиев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "iVision Build"

Инженер-эксперт **Хожамуратов Р.**

Авторский надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович

Подрядчик:

Директор ТОО "НАМЫС"

Оспанов Г.Д.