Ф-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Декабрь месяц 2024 года

Заказчик: ГУ "Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"

Технадзор: ТОО "iVision Build"

Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.

Договор: Д/с №1/1 от 12.02.2024 года к договору №1 от 24.04.2023 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К. Сатбаев Каракайского сельского округа Жетысайского района

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц			С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ в отчетный месяц, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	71 018 781,96	591 823 183,00	**662 841 964,96**	70 633 067,67	588 608 897,29	**659 241 964,96**	5 357 136,53	44 642 804,43	**49 999 940,96**
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	**71 018 781,96**	**591 823 183,00**	**662 841 964,96**	**70 633 067,67**	**588 608 897,29**	**659 241 964,96**	**5 357 136,53**	**44 642 804,43**	**49 999 940,96**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»

Сейдалиев Е.К. _____

Инженер:

Директор ТОО "iVision Build"

Оразбеков Э.Т. _____

Авторксий надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович _____

Подрядчик:

Директор ТОО "НАМЫС"

Оспанов Ғ.Д. _____

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"**

Подрядчик : **ТОО "Намыс"**

Объект : **"Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала а населенном пункте К.Сатбаев, Карасайского сельского округа, Жетысайского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с № 1/1 от 12.02.2024 года к договору №1** от **24.04.2023 года**

Акт выполненных работ №18

за Декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ										
		Резиновие покрытие ТИП 3										
1	У86-010703-0106 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	м2		350,4275	9229,00	7,00	3234095	2453	2916608	227077	3738066
						899,00	1,00	315034	350		276894	
		Искуственный газон (футбольный поля) ТИП 4										
2	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		270	2418,41	2112,22	652970	570299	–	157111	874888
						306,19	502,00	82670	135540		64806	
3	С1211-202-0403 211-202-0403 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3		270	8452,00	--	2282040	--	2282040	--	2464603
						--	--	--	--		182563	
4	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		180	13769,06	1347,68	2478430	242582	2199780	68005	2750149
						200,38	324,35	36068	58383		203715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	198	11110,00				2199780		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1800	5900,00	277,00	10620000	498600	8339400	1404864	12986853
					990,00	94,00	1782000	169200		961989	
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	82,6672	3128,55	41,89	258629	3463	166111	65138	349669
					1077,26	17,12	89055	1415		25901	
7	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,049601	27308,05	--	1355	--	1355	--	1463
					--	--	--	--		108	
8	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,322688	33557,00	--	44385	--	44385	--	47936
					--	--	--	--		3551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19571904	1317397	15949679	1922195	23213627
		РАЗДЕЛ 2. МАФ									
9	С1251-101-0127 251-101-0127 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	2	6005,00	--	12010	--	12010	--	12971
					--	--	--	--		961	
10	Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	0,06	199,62	2,22	12	--	2	7	20
					160,51	0,24	10	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12022	--	12012	7	12991
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета -Добавляемые работы									
		Технологический оборудование									
11	Прайс лист	Кресло для актовий зала	шт.	476	32000,00	--	15232000	--		--	15232000
					--	--	--	--	15232000	--	
12	Прайс лист	Шторы	м2	400	13200,00	--	5280000	--		--	5280000
					--	--	--	--	5280000	--	
13	Прайс лист	Стойка гардеробная 2000х400х1200	шт	20	25000,00	--	500000	--		--	500000
					--	--	--	--	500000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21012000	--	--	--	21012000
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									44238618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		стоимость строительно-монтажных работ							**23226618**		
		стоимость оборудования							**21012000**		
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**			**464532**				**464532**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**44703151**
		НДС		**12 %**			**5364378**				**5364378**
		Итого с НДС									**50067529**
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-662841964,96/663737965		**0,99865007**							**49999940,96**
		Итого с НДС									*5357136,5*

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»

Сейдалиев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "iVision Build"

Инженер-эксперт

Авторксий надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович

Подрядчик:
ТОО "Намыс"

Директор **Оспанов Ғ.Д.**