Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«7» декабря 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» Руководитель Бекишов С.Т. Алматинская область г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра, 26

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома /здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 30.11.2016 года ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» Усенов М.Т. п Карабулак ул.Ескельды би, 97

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 30.11.2016 года тех. Надзор-эксперт Актуреев М.О., аттестат АДС и ЖКХ №03347 от 01.08.2012 г., аттестат АДС и ЖКХ №03348 от 01.08.2012 г., аттестат АДС и ЖКХ №03349 от 01.08.2012 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 30.11.2016 года авторски надзор Байбеков О.Ж. ТОО «Гидротехник Жоба» аттестат ТК0022 от 29.08.2016 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт и электрофикация подъемных механизмов водохранилища Аксенгир Жамбылского района Алматинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбылский район Алматинская область,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 20__ г. № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области 09.10.2016 год

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гидротехник Жоба» проект 0020-02
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2016 год;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2016 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: три с половиной;
фактически, месяц: два;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 10кВ	м	57		57	
Трансформаторнаяподстанция КТП 25/10/0,4кВ	компл.	1		1	
Наружное освещение	опор	22		22	
Кабельная линия КЛ 0,4кВ	м	340		340	
Крепление откоса каменной наброской толщиной 50см	м	535		535	
Подъемник одновинтовой с электроприводом грузоподъемностью 5тс	компл.	4		4	

Здание КПП имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	17,4	17,4

Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	159,36	159,36
В том числе подземной части	$м^3$	нет	нет
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	нет	нет

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание КПП прямоугольной формы в плане с размерами в осях 4,5х4,5 м, одноэтажное.
Здание КПП имеет два помещения: комната управления и тамбур.
Наружные стены из красного кирпича- толщиной 510 мм, перегородки армокирпичные -120мм.
Перекрытие утепленное дощатый настил по деревянным балкам. Подшивка потолка гипсокартоном.
Наружная отделка здания - улучшенная штукатурка по сетке, сплошное выравнивание сухими смесями, окраска. Облицовка цоколя - улучшенная штукатурка с окраской. Покрытие кровли - металлочерепица.
Внутренняя отделка помещений:
1. Стены - улучшенная штукатурка, водоэмульсионная окраска.
2. Полы - кафель.
3. Оконные блоки - ПХВ профиль со стеклопакетами.
4. Дверные блоки - наружные металлические.

Правобережный откос водохранилища укрепляется от волновых воздействий каменной наброской протяженностью 535 м и толщиной крепления 50см.

Для быстрого регулирования глубинными затворами донного водовыпуска во время паводков и поливного периода предусмотрена электрификация подъемно-силового оборудования.

Наружное освещение предусмотрено от фидера уличного освещения трансформаторной подстанции, управление от фото реле. Освещение дамбы водохранилища выполняется светодиодными светильниками на металлических опорах. Питание светильников осуществляется с подвеской изолированных проводов.

Электроснабжение водохранилища предусмотрено от ВЛ-10кВ до проектируемой трансформаторной подстанции КТП 25/10/0,4 на железобетонных опорах с подвесой защищенными проводами. Питание КПП и затвора выполняется кабельной линией КЛ - 0,4 кВ. - краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
Подъемник одновинтовой с электроприводом грузоподъемностью 5тс.
КТП-10/0,4кВ мощностью 25кВА.
Трансформатор -25/10 мощностью 25кВА.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 32 396,452 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 20 041,339 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6 321,152 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 30 312 568,16 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 20 041,339 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6 321,152 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Капитальный ремонт [illegible] объемных механизмов водохранилища Аксенгир Жамбылского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Бекишов С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Актуреев М.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Байбеков М.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Усенов М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.