приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук ,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка **«Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»**
(наименование)

Договор субподряда № 15/08/24 от 15.08.2024г.

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 06-01-01 Реконструкция подводящего водопровода

Составлен(а) 01.07.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**4356513**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1822099
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*881407*
		машины и механизмы	тенге			1521596
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*392145*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1012818
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	598		
		Раздел 1. Сеть наружной сети водопровода НВ				**4356513**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1822099
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*881407*
		машины и механизмы	тенге			1521596
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*392145*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1012818
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	598		

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 112,62**	**479**	**532945**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			479	532945
		в том числе оплата труда машинистов			139	154654
1.1.1	2437 311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	50,758837	10 503	533120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*50,758837*	*3 054*	*155017*
2	**У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих***	**м^3**	**33,37**	**8 794**	**293456**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			8 794	293456
		в том числе оплата труда рабочих			4 236	141355
2.1.1	20019 001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	68,451881	4 287	293453
3	**У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**80,25**	**3 824**	**306876**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 824	306876
		в том числе оплата труда рабочих			1 842	147821
3.1.1	20008 001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	86,581725	3 544	306846
4	**У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**1 013,45**	**93**	**94251**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			93	94251
		в том числе оплата труда машинистов			23	23309
4.1.1	3092 311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	9,0669318	10 425	94523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,0669318*	*2 555*	*23166*
5	**У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**1 013,45**	**610**	**618204**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			373	378017
		в том числе оплата труда рабочих			179	181408

5.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	121,512655	3 108	377661
5.2		машины и механизмы			237	240187
		в том числе оплата труда машинистов			74	74995
5.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	29,5293994	8 053	237800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*29,5293994*	*2 555*	*75448*
5.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	118,1175975	18	2126
				Трубопроводы		
6	**У6122-0101-0101 6122-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**48,15**	**12 729**	**612901**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 562	219660
		в том числе оплата труда рабочих			2 221	106941
6.1.1	20229 004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	54,51543	4 029	219643
6.2		машины и механизмы			441	21234
		в том числе оплата труда машинистов			99	4767
6.2.1	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,8706275	11 354	21239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*1,8706275*	*2 555*	*4779*
6.3		материалы, изделия и конструкции			7 726	372007
6.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	52,965	7 024	372026
7	**У6122-0101-0102 6122-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство под трубопроводы основания щебеночного**	**м^3**	**48,15**	**13 881**	**668370**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			4 562	219660
		в том числе оплата труда рабочих			2 221	106941
7.1.1	20229 004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	54,51543	4 029	219643
7.2		машины и механизмы			643	30961
		в том числе оплата труда машинистов			145	6982
7.2.1	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,7257715	11 354	30948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*2,7257715*	*2 555*	*6964*
7.3		материалы, изделия и конструкции			8 676	417749
7.3.1	293008 211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	60,1875	6 941	417761
8	**У6121-105-408 6121-0105-0408** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**	**км**	**0,321**	**3 001 434**	**963460**

		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 156 717	371306
		в том числе оплата труда рабочих			563 275	180811
8.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	75,65328	4 908	371306
8.2		машины и механизмы			1 844 717	592154
		в том числе оплата труда машинистов			388 749	124788
8.2.1	723 314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	9,3660003	8 045	75349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,3660003*	*2 555*	*23930*
8.2.2	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	17,743953	22 325	396134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,743953*	*4 361*	*77381*
8.2.3	1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	7,6872457	10 621	81646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,6872457*	*3 054*	*23477*
8.2.4	2639 333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	7,6872457	983	7557
8.2.5	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	28,9264216	658	19034
8.2.6	3458 315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	27,4477351	453	12434
9	**У6121-402-106** **6121-0402-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм**	**шт.**	**2**	**23 763**	**47526**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			16 562	33124
		в том числе оплата труда рабочих			8 065	16130
9.1.1	20240 004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,7488	4 908	33123
9.2		машины и механизмы			4 932	9864
		в том числе оплата труда машинистов			1 325	2650
9.2.1	846 324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,4884	14 524	7094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4884*	*3 649*	*1782*
9.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0666	12 381	825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0666*	*3 649*	*243*
9.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2442	7 968	1946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2442*	*2 555*	*624*
9.3		материалы, изделия и конструкции			2 269	4538

9.3.1	293028 217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,005	831 695	4158
9.3.2	329777 251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4	951	380
10	**С1242-101-0605 242-101-0605 *РСНБ РК 2022***	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200**	**шт.**	**2**	**109 262**	**218524**
		ИТОГО				4356513
		в.т.ч оборудование				0
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление		8,20%		357 234		
Итого по главам 1-8						4 713 747
Сметная прибыль		5%		235 687		
Непредвиденные работы и затраты		3%		141 412		
Итого в ценах 2024 г.						5 090 846
Итого со скидкой субподряда		0,9				4 581 759
НДС		12 %		549 811		
Итого с НДС						5 131 570

Место печати

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

_____ Кожаев З.И.

Место печати

Субподрядчик:

ректор ТОО "ABYROI Group"

_____ Жумашев Б.Е.