приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук ,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО"ABYROI Group" БИН 050540008547 Актюбинская область, г.Актобе,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка **«Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»**
(наименование)

Договор субподряда № 15/08/24 от 15.08.2024г..

Акт выполненных работ № 2

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 04-01-01 Реконструкция электрической сети

Составлен(а) 01.07.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО :				**4417389**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			401514
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*196602*
		машины и механизмы	тенге			287811
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*91802*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3728064
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	115		
				Опора промежуточная одностоечная 23 шт		
1	**Е11-330202-101** **1133-0202-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**13**	**26 639**	**346307**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			15 413	200369
		в том числе оплата труда рабочих			7 547	98111

11.1.1	20307 005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	44,1558	4 538	200379
11.2		машины и механизмы			10 304	133952
		в том числе оплата труда машинистов			3 293	42809
11.2.1	1070 311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	9,8124	11 426	112116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,8124*	*3 649*	*35805*
11.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,7417	7 968	21846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,7417*	*2 555*	*7005*
11.3		материалы, изделия и конструкции			922	11986
11.3.1	146692 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00039	1 022 648	399
11.3.2	146693 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,3	2 233	2903
11.3.3	242810 261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	78	59	4602
11.3.4	249408 261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	5,2	605	3146
11.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,3	501	651
11.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,26	1 103	287
2	**С1225-204-0307 225-204-0307 *РСНБ РК 2022***	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	**шт.**	**13**	**100 327**	**1304251**
3	**С1252-207-0526 252-207-0526 *РСНБ РК 2022***	**Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**13**	**22 083**	**287079**
4	**С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**13**	**2 288**	**29744**
5	**С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022***	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	**шт.**	**39**	**3 928**	**153192**
6	**С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022***	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	**39**	**66**	**2574**
7	**С1252-207-0801 252-207-0801 *РСНБ РК 2022***	**Скрепа для ленты типа С20, СШ-2**	**шт.**	**39**	**109**	**4251**
8	**С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022***	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм**	**кг**	**0,011583**	**750**	**9**
9	**С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022***	**Проволока /СКОБЫ/ стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм**	**кг**	**0,001352**	**750**	**1**
10	**С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022***	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**13**	**649**	**8437**

				Переходная промежуточная опора		
11	**Е11-330202-103 1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**2**	**84 627**	**169254**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			45 335	90670
		в том числе оплата труда рабочих			22 198	44396
21.1.1	20307 005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19,98	4 538	90669
21.2		машины и механизмы			38 370	76740
		в том числе оплата труда машинистов			12 261	24522
21.2.1	1070 311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,772	11 426	65951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,772*	*3 649*	*21062*
21.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3542	7 968	10790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3542*	*2 555*	*3460*
21.3		материалы, изделия и конструкции			922	1844
21.3.1	146692 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	1 022 648	61
21.3.2	146693 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	2 233	447
21.3.3	242810 261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59	708
21.3.4	249408 261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605	484
21.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	501	100
21.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,04	1 103	44
12	**С1225-204-0307 225-204-0307 *РСНБ РК 2022***	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	**шт.**	**6**	**100 327**	**601962**
13	**С1252-207-3940 252-207-3940 *РСНБ РК 2022***	**Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**	**11 186**	**67116**
14	**С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**6**	**2 288**	**13728**
15	**С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022***	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	**шт.**	**12**	**3 928**	**47136**
16	**С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022***	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	**12**	**66**	**792**
17	**С1252-207-0801 252-207-0801 *РСНБ РК 2022***	**Скрепа для ленты типа С20, СШ-2**	**шт.**	**12**	**109**	**1308**

18	**С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022***	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм**	**кг**	**0,010692**	**750**	**8**
19	**С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022***	**Проволока /СКОБЫ/ стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм**	**кг**	**0,0018711**	**750**	**1**
20	**С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022***	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**6**	**649**	**3894**
21	**С1252-206-0519 252-206-0519 *РСНБ РК 2022***	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2**	**шт.**	**12**	**1 717**	**20604**
				Анкерная опора		
22	**Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3**	**54 875**	**164625**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			30 122	90366
		в том числе оплата труда рабочих			14 750	44250
32.1.1	20307 005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19,9134	4 538	90367
32.2		машины и механизмы			23 831	71493
		в том числе оплата труда машинистов			7 615	22845
32.2.1	1070 311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,328	11 426	60878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,328*	*3 649*	*19442*
32.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,332	7 968	10613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,332*	*2 555*	*3403*
32.3		материалы, изделия и конструкции			922	2766
32.3.1	146692 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	1 022 648	92
32.3.2	146693 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	2 233	670
32.3.3	242810 261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	59	1062
32.3.4	249408 261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	605	726
32.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,3	501	150
32.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,06	1 103	66
23	**С1225-204-0307 225-204-0307 *РСНБ РК 2022***	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	**шт.**	**6**	**100 327**	**601962**

24	**Е11-330101-110 1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	**м^3**	**0,3**	**34 876**	**10463**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			20 545	6164
		в том числе оплата труда рабочих			10 060	3018
34.1.1	20310 005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,28538	4 795	6163
34.2		машины и механизмы			14 331	4299
		в том числе оплата труда машинистов			4 004	1201
34.2.1	821 314-401-1001	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,30969	11 077	3430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,30969*	*3 054*	*946*
34.2.2	1774 332-501-0201	Спецавтомашины-вездеходы грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0999	8 697	869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0999*	*2 555*	*255*
25	**С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022***	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**6**	**7 413**	**44478**
26	**С1252-207-0531 252-207-0531 *РСНБ РК 2022***	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**33 540**	**100620**
27	**С1252-207-3941 252-207-3941 *РСНБ РК 2022***	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**	**3 908**	**23448**
28	**С1252-207-3942 252-207-3942 *РСНБ РК 2022***	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**1 738**	**5214**
29	**С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**3**	**2 288**	**6864**
30	**С1252-207-2002 252-207-2002 *РСНБ РК 2022***	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**1 411**	**4233**
31	**С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022***	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**12 814**	**38442**
32	**С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**6**	**12 157**	**72942**
33	**С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022***	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**	**1 737**	**10422**
34	**С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022***	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	**шт.**	**3**	**3 928**	**11784**
35	**С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022***	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	**3**	**66**	**198**

36	**С1252-207-0801 252-207-0801 *РСНБ РК 2022***	**Скрепа для ленты типа С20, СШ-10**	**шт.**	**3**	**109**	**327**
37	**С1252-204-0802 252-204-0802 *РСНБ РК 2022***	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**6**	**649**	**3894**
38	**С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022***	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	**шт.**	**9**	**375**	**3375**
				Подвеска натяжная изолирующая		
39	**С1252-106-0112 252-106-0112 *РСНБ РК 2022***	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V**	**шт.**	**18**	**6 981**	**125658**
40	**С1252-201-0203 252-201-0203 *РСНБ РК 2022***	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**	**шт.**	**9**	**1 763**	**15867**
41	**С1252-201-0732 252-201-0732 *РСНБ РК 2022***	**Звено типа ПРТ-7/12-2 переходное**	**шт.**	**9**	**1 670**	**15030**
42	**С1252-203-0201 252-203-0201 *РСНБ РК 2022***	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6**	**шт.**	**9**	**5 105**	**45945**
				Устройство ответвления		
43	**Е11-330206-106 1133-0206-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Ответвления от ВЛ 0,38-10 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 4**	**ответвление**	**1**	**16 389**	**16389**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			13 945	13945
		в том числе оплата труда рабочих			6 829	6829
53.1.1	20310 005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,9082	4 795	13945
53.2		машины и механизмы			1 327	1327
		в том числе оплата труда машинистов			425	425
53.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1665	7 968	1327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1665*	*2 555*	*425*
53.3		материалы, изделия и конструкции			1 117	1117
53.3.1	146693 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,5	2 233	1117
44	**С1252-207-0527 252-207-0527 *РСНБ РК 2022***	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**15 781**	**15781**
45	**С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**1**	**2 288**	**2288**
46	**С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022***	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**0,6**	**1 737**	**1042**
47	**С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022***	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	**шт.**	**3**	**3 928**	**11784**

48	**С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022***	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)**	**шт.**	**3**	**66**	**198**
49	**С1252-207-0801 252-207-0801 *РСНБ РК 2022***	**Скрепа для ленты типа С20, СШ-2**	**шт.**	**2**	**109**	**218**
50	**С1214-209-0111 214-209-0111 *РСНБ РК 2022***	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм**	**кг**	**0,0006633**	**750**	
51	**С1252-204-0804 252-204-0804 *РСНБ РК 2022***	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	**шт.**	**6**	**375**	**2250**
		ИТОГО				4417389
		в.т.ч оборудование				0
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
Затраты на организацию и управление		8,20%		362 226		
Итого по главам 1-8						4 779 615
Сметная прибыль		5%		238 981		
Непредвиденные работы и затраты		3%		143 388		
Итого в ценах 2024 г.						5 161 984
Итого со скидкой субподряда		0,9				4 645 786
НДС		12 %		557 494		
Итого с НДС						5 203 280

Место печати

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

_____ **Козаев З.И.**

Место печати

Субподрядчик :

Директор ТОО "ABYROI Group"

_____ **Жумашев Б.Е.**