Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1А г.Актобе. 1,2,3 квартал**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационн о-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/286	03.08.2017				
		доп.согл.№ 2	6.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**441 088 290**									
За отчетный месяц		**5 646 580**							**677 590**	**6 324 170**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1А г.Актобе 1,2,3 квартал**

А К Т

выполненных работ за декабрь 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Блокированный двухквартирный жилой дом тип 1 в микрорайоне №1А "Нур-Актобе" 1квартал № 179-180					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-12-1					
		на общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 8.Лестница=2шт					
113	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	**24,8800**		**49,78**	**1238,65**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**794,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**33,60**
		Итого материалов:				**17,07**	**424,60**
		Накладные расходы	%	--		22,02	547,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	142,92
		Сметная стоимость:				**77,55**	**1929,46**
114	Е11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	**Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	**1,0200**		**6601,73**	**6733,77**
		Итого оплата труда:				**1474,78**	**1504,28**
		Итого эксплуатация машин:				**27,01**	**27,55**
		Итого материалов:				**5111,38**	**5213,61**
		Накладные расходы	%	--		1199,23	1223,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		624,08	636,56
		Сметная стоимость:				**8425,03**	**8593,54**
115	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические ограждения и стремянки.Монтаж**	т конструкций	**0,2858**		**49394,92**	**14117,07**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**8393,36**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**5014,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**7673,67**	**2193,14**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	5926,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	1603,51
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**21647,43**
116	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость металлических ограждений и стремянки**	т	**0,2858**		**299947,97**	**85725,13**
		Накладные расходы	%	--		12717,79	3634,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	7148,79
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**96508,67**
117	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**24,0000**		**2311,97**	**55487,31**
		Итого оплата труда:				**951,05**	**22825,13**
		Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**550,77**
		Итого материалов:				**1349,04**	**32376,85**
		Накладные расходы	%	--		641,30	15391,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,26	5670,28
		Сметная стоимость:				**3189,53**	**76548,77**
118	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**24,0000**		**430,89**	**10341,25**
		Итого оплата труда:				**183,95**	**4414,73**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**108,98**
		Итого материалов:				**244,07**	**5857,65**
		Накладные расходы	%	--		123,35	2960,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,34	1064,13
		Сметная стоимость:				**598,57**	**14365,69**
119	Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015	**Поручень.Установка**	м ограждения	**16,6000**		**2547,58**	**42289,82**
		Итого оплата труда:				**1171,33**	**19444,00**
		Итого эксплуатация машин:				**58,00**	**962,72**
		Итого материалов:				**1342,01**	**22277,34**
		Накладные расходы	%	--		866,25	14379,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,11	4533,57
		Сметная стоимость:				**3686,94**	**61203,17**
120	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска ограждений и стремянки**	м2 окрашиваемой поверхности	**11,5200**		**613,15**	**7063,46**
		Итого оплата труда:				**509,35**	**5867,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**7,82**
		Итого материалов:				**103,45**	**1191,70**
		Накладные расходы	%	--		316,96	3651,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	857,19
		Сметная стоимость:				**1004,52**	**11572,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**222996,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**47715,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21656,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**292368,75**
		РАЗДЕЛ 13.Двери					
159	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Металлические двери.Установка**	м2 проемов	**5,2600**		**1511,31**	**7949,52**
		Итого оплата труда:				**1350,95**	**7105,97**
		Итого эксплуатация машин:				**86,28**	**453,83**
		Итого материалов:				**109,93**	**578,24**
		Накладные расходы	%	--		906,20	4766,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	1017,29
		Сметная стоимость:				**2610,91**	**13733,41**
160	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	**5,2600**		**37330,92**	**196360,64**
		Накладные расходы	%	--		1582,83	8325,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3113,10	16374,91
		Сметная стоимость:				**42026,85**	**221061,24**
161	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	**30,2400**		**1180,80**	**35707,33**
		Итого оплата труда:				**781,20**	**23623,49**
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**1547,89**
		Итого материалов:				**370,47**	**11202,92**
		Накладные расходы	%	--		537,03	16239,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,43	4155,77
		Сметная стоимость:				**1855,26**	**56102,91**
162	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**18,9000**		**6960,27**	**131549,10**
		Накладные расходы	%	--		295,12	5577,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,43	10970,14
		Сметная стоимость:				**7835,82**	**148096,93**
163	С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**5,4600**		**11066,73**	**60424,35**
		Накладные расходы	%	--		469,23	2561,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		922,88	5038,91
		Сметная стоимость:				**12458,84**	**68025,25**
164	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	**5,8800**		**7559,19**	**44448,04**
		Накладные расходы	%	--		320,51	1884,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		630,38	3706,61
		Сметная стоимость:				**8510,08**	**50039,24**
165	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**3,3000**		**3017,71**	**9958,43**
		Итого оплата труда:				**1058,29**	**3492,36**
		Итого эксплуатация машин:				**119,58**	**394,62**
		Итого материалов:				**1895,89**	**6256,45**
		Накладные расходы	%	--		787,64	2599,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,43	1004,61
		Сметная стоимость:				**4109,78**	**13562,26**
166	С121-090203-0504 21-090203-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м2	**3,3000**		**25813,01**	**85182,93**
		Накладные расходы	%	--		1094,47	3611,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,60	7103,58
		Сметная стоимость:				**29060,08**	**95898,26**
167	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	**36,0000**		**428,37**	**15421,32**
		Накладные расходы	%	--		18,16	653,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	1286,01
		Сметная стоимость:				**482,26**	**17361,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
168	Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов	**1,6200**		**2578,57**	**4177,29**
		Итого оплата труда:				**1010,27**	**1636,64**
		Итого эксплуатация машин:				**320,84**	**519,77**
		Итого материалов:				**1332,58**	**2158,79**
		Накладные расходы	%	--		739,09	1197,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,41	429,97
		Сметная стоимость:				**3583,08**	**5804,58**
169	С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	**1,6200**		**31527,51**	**51074,57**
		Накладные расходы	%	--		1336,77	2165,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629,14	4259,21
		Сметная стоимость:				**35493,42**	**57499,34**
170	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	**4,0000**		**428,37**	**1713,48**
		Накладные расходы	%	--		18,16	72,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	142,89
		Сметная стоимость:				**482,26**	**1929,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**643966,99**
		Накладные расходы -	Тенге				**49656,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55489,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**749113,65**
		РАЗДЕЛ 14.Полы					
179	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	**108,6000**		**1691,27**	**183671,64**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**31425,84**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**1507,91**
		Итого материалов:				**1394,95**	**151491,23**
		Накладные расходы	%	--		255,41	27737,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	16912,73
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**228321,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
180	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**116,2020**		**257,67**	**29941,89**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**9109,90**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**62,67**
		Итого материалов:				**178,99**	**20799,17**
		Накладные расходы	%	--		60,69	7052,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	2959,57
		Сметная стоимость:				**343,83**	**39954,15**
		По перекрытию					
186	Е11-110101-3602 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	**110,4000**		**1691,27**	**186715,92**
		Итого оплата труда:				**289,37**	**31946,71**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**1532,90**
		Итого материалов:				**1394,95**	**154002,14**
		Накладные расходы	%	--		255,41	28197,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,73	17193,05
		Сметная стоимость:				**2102,41**	**232106,19**
187	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**118,1280**		**257,67**	**30438,16**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**9260,89**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**63,71**
		Итого материалов:				**178,99**	**21143,91**
		Накладные расходы	%	--		60,69	7169,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	3008,62
		Сметная стоимость:				**343,83**	**40616,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**430767,61**
		Накладные расходы -	Тенге				**70156,99**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40073,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**540998,57**
		РАЗДЕЛ 17.Наружная отделка					
204	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню цоколя**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**30,5000**		**885,53**	**27008,55**
		Итого оплата труда:				**541,47**	**16514,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**715,33**
		Итого материалов:				**338,81**	**10333,78**
		Накладные расходы	%	--		346,85	10578,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,59	3007,00
		Сметная стоимость:				**1330,97**	**40594,49**
205	Е11-150402-0201 11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	**323,4000**		**609,63**	**197154,17**
		Итого оплата труда:				**110,19**	**35635,14**
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**724,96**
		Итого материалов:				**498,23**	**161126,43**
		Накладные расходы	%	--		88,79	28715,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,87	18069,56
		Сметная стоимость:				**754,30**	**243939,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**224162,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**39294,32**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21076,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**284533,61**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-12-2

на отопление

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

5	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	**29,4500**		**562,96**	**16579,27**
		Итого оплата труда:				**512,18**	**15083,69**
		Итого эксплуатация машин:				**55,38**	**1630,89**
		Итого материалов:				**22,09**	**650,44**
		Накладные расходы	%	--		346,34	10199,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,74	2142,33
		Сметная стоимость:				**982,05**	**28921,39**
6	С123-051001-0238 23-051001-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	**190,0000**		**1558,63**	**296139,70**
		Накладные расходы	%	--		66,09	12556,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,98	24695,68
		Сметная стоимость:				**1754,69**	**333391,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С123-021104-0404 23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	комплект	**88,0000**		**524,28**	**46136,64**
		Накладные расходы	%	--		22,23	1956,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,72	3847,43
		Сметная стоимость:				**590,23**	**51940,26**
8	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**22,0000**		**210,66**	**4634,45**
		Итого оплата труда:				**112,25**	**2469,58**
		Итого материалов:				**98,40**	**2164,87**
		Накладные расходы	%	--		79,61	1751,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,22	510,87
		Сметная стоимость:				**313,49**	**6896,68**
9	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**22,0000**		**1542,88**	**33943,36**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**26312,34**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1581,40**
		Итого материалов:				**283,55**	**6238,03**
		Накладные расходы	%	--		818,44	18005,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	4155,92
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**56104,98**
10	С123-041008-0428 23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	**22,0000**		**7073,95**	**155626,90**
		Накладные расходы	%	--		299,94	6598,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		589,91	12978,04
		Сметная стоимость:				**7963,80**	**175203,52**
11	С123-051207-1901 23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	**22,0000**		**5547,92**	**122054,24**
		Накладные расходы	%	--		235,23	5175,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,65	10178,35
		Сметная стоимость:				**6245,80**	**137407,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**26,0000**		**1542,88**	**40114,88**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**31096,40**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1868,93**
		Итого материалов:				**283,55**	**7372,22**
		Накладные расходы	%	--		818,44	21279,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	4911,55
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**66305,89**
13	С123-040905-3301 23-040905-3301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**8,0000**		**4531,03**	**36248,24**
		Накладные расходы	%	--		192,12	1536,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,85	3022,81
		Сметная стоимость:				**5101,00**	**40807,98**
14	С123-040905-3302 23-040905-3302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**18,0000**		**5562,33**	**100121,94**
		Накладные расходы	%	--		235,84	4245,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,85	8349,37
		Сметная стоимость:				**6262,03**	**112716,48**
15	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	**2,0000**		**772,09**	**1544,18**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**1356,61**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**224,33**
		Итого материалов:				**13,68**	**27,35**
		Накладные расходы	%	--		459,81	919,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	197,10
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**2660,89**
16	С123-041013-0802 23-041013-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	**2,0000**		**16316,19**	**32632,38**
		Накладные расходы	%	--		691,81	1383,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,64	2721,28
		Сметная стоимость:				**18368,64**	**36737,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-180601-0101 11-180601-0101 РСНБ РК 2015	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода**	шт.	**2,0000**		**6302,64**	**12605,27**
		Итого оплата труда:				**6092,46**	**12184,91**
		Итого эксплуатация машин:				**151,76**	**303,52**
		Итого материалов:				**99,73**	**199,45**
		Накладные расходы	%	--		4103,10	8206,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,46	1664,92
		Сметная стоимость:				**11238,20**	**22476,39**
18	С123-051313-0124 23-051313-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Группа коллекторная для систем отопления на три выхода HKV-A-3**	шт.	**2,0000**		**35836,67**	**71673,34**
		Накладные расходы	%	--		1519,47	3038,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2988,49	5976,98
		Сметная стоимость:				**40344,64**	**80689,27**
19	С123-051313-0313 23-051313-0313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Шкаф коллекторный, модель R500Y, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini**	шт.	**2,0000**		**18575,39**	**37150,78**
		Накладные расходы	%	--		787,60	1575,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,04	3098,08
		Сметная стоимость:				**20912,03**	**41824,05**
20	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый 90" диаметром 15мм**	шт.	**40,0000**		**44,65**	**1786,00**
		Накладные расходы	%	--		1,89	75,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	148,94
		Сметная стоимость:				**50,27**	**2010,66**
21	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**80,0000**		**44,65**	**3572,00**
		Накладные расходы	%	--		1,89	151,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,72	297,88
		Сметная стоимость:				**50,27**	**4021,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С123-020401-2501 23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый диаметром 20х15х20мм**	шт.	**52,0000**		**80,17**	**4168,84**
		Накладные расходы	%	--		3,40	176,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	347,65
		Сметная стоимость:				**90,25**	**4693,25**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1016732,41**
		Накладные расходы -	Тенге				**98832,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**89245,16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1204809,69**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-12-3

на вентиляция

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-200301-0210 11-200301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	**4,0000**		**1187,14**	**4748,56**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**3620,20**
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**86,71**
		Итого материалов:				**269,40**	**1077,62**
		Накладные расходы	%	--		620,16	2480,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,58	578,34
		Сметная стоимость:				**1951,89**	**7807,56**
2	Е11-200301-0211 11-200301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	**2,0000**		**1276,66**	**2553,31**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**1810,10**
		Итого эксплуатация машин:				**21,68**	**43,36**
		Итого материалов:				**358,92**	**717,84**
		Накладные расходы	%	--		623,96	1247,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,05	304,10
		Сметная стоимость:				**2052,66**	**4105,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**7301,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**3728,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**882,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**11912,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
3	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Гипсокартонные короба.Устройство**	м2 стен (за вычетом проемов)	**12,4000**		**1636,09**	**20287,50**
		Итого оплата труда:				**641,16**	**7950,37**
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	**118,47**
		Итого материалов:				**988,78**	**12260,93**
		Накладные расходы	%	--		469,04	5816,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,41	2088,29
		Сметная стоимость:				**2273,54**	**28191,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**20287,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**5816,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2088,29**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**28191,88**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-12-4

на холодное водоснабжение

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
5	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	**2,0000**		**372,68**	**745,35**
		Итого оплата труда:				**351,56**	**703,12**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**35,96**
		Итого материалов:				**11,70**	**23,41**
		Накладные расходы	%	--		237,15	474,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	97,57
		Сметная стоимость:				**658,61**	**1317,21**
6	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	**2,0000**		**2541,29**	**5082,58**
		Накладные расходы	%	--		107,75	215,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	423,85
		Сметная стоимость:				**2860,96**	**5721,93**
7	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**2,0000**		**1542,88**	**3085,76**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**2392,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**143,76**
		Итого материалов:				**283,55**	**567,09**
		Накладные расходы	%	--		818,44	1636,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	377,81
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**5100,45**
8	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**2,0000**		**337,29**	**674,58**
		Накладные расходы	%	--		14,30	28,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	56,25
		Сметная стоимость:				**379,72**	**759,44**
9	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый диаметром 25мм**	фильтр	**2,0000**		**772,09**	**1544,18**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**1356,61**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**224,33**
		Итого материалов:				**13,68**	**27,35**
		Накладные расходы	%	--		459,81	919,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	197,10
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**2660,89**
10	С123-020401-3802 23-020401-3802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**788,86**	**1577,72**
		Накладные расходы	%	--		33,45	66,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,78	131,57
		Сметная стоимость:				**888,09**	**1776,18**
11	С123-020401-1004 23-020401-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**391,02**	**782,04**
		Накладные расходы	%	--		16,58	33,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	65,22
		Сметная стоимость:				**440,21**	**880,41**
12	С123-020401-0604 23-020401-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**402,02**	**804,04**
		Накладные расходы	%	--		17,05	34,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,53	67,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**452,59**	**905,18**
13	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**16,0000**		**1542,88**	**24686,08**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**19136,24**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1150,11**
		Итого материалов:				**283,55**	**4536,75**
		Накладные расходы	%	--		818,44	13095,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	3022,49
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**40803,62**
14	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**12,0000**		**337,29**	**4047,48**
		Накладные расходы	%	--		14,30	171,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	337,53
		Сметная стоимость:				**379,72**	**4556,62**
15	С123-040501-0102 23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**4,0000**		**429,23**	**1716,92**
		Накладные расходы	%	--		18,20	72,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,79	143,18
		Сметная стоимость:				**483,22**	**1932,89**
16	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4,0000**		**21,88**	**87,52**
		Накладные расходы	%	--		0,93	3,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	7,30
		Сметная стоимость:				**24,63**	**98,53**
17	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**10,0000**		**36,92**	**369,20**
		Накладные расходы	%	--		1,57	15,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	30,79
		Сметная стоимость:				**41,56**	**415,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**10,0000**		**15,50**	**155,00**
		Накладные расходы	%	--		0,66	6,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	12,93
		Сметная стоимость:				**17,45**	**174,50**
19	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**16,0000**		**26,45**	**423,20**
		Накладные расходы	%	--		1,12	17,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	35,29
		Сметная стоимость:				**29,78**	**476,44**
20	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**28,0000**		**278,77**	**7805,56**
		Накладные расходы	%	--		11,82	330,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	650,92
		Сметная стоимость:				**313,84**	**8787,44**
21	С123-020401-1005 23-020401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**4,0000**		**404,51**	**1618,04**
		Накладные расходы	%	--		17,15	68,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,73	134,93
		Сметная стоимость:				**455,39**	**1821,58**
22	С123-020401-0405 23-020401-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**180,40**	**360,80**
		Накладные расходы	%	--		7,65	15,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,04	30,09
		Сметная стоимость:				**203,09**	**406,19**
23	С123-020301-0711 23-020301-0711 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**2,0000**		**159,49**	**318,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,76	13,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,30	26,60
		Сметная стоимость:				**179,55**	**359,11**
24	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	**2,0000**		**623,38**	**1246,76**
		Итого оплата труда:				**244,85**	**489,70**
		Итого материалов:				**378,53**	**757,06**
		Накладные расходы	%	--		180,59	361,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,32	128,64
		Сметная стоимость:				**868,29**	**1736,58**
25	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**3,0000**		**11,86**	**35,58**
		Накладные расходы	%	--		0,50	1,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,99	2,97
		Сметная стоимость:				**13,35**	**40,06**
26	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**10,0000**		**17,32**	**173,20**
		Накладные расходы	%	--		0,73	7,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	14,44
		Сметная стоимость:				**19,50**	**194,99**
27	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**25,0000**		**7,29**	**182,25**
		Накладные расходы	%	--		0,31	7,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	15,20
		Сметная стоимость:				**8,21**	**205,18**
28	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка ввод**	км трубопровода	**0,0180**		**187337,09**	**3372,07**
		Итого оплата труда:				**157341,13**	**2832,14**
		Итого эксплуатация машин:				**43055,82**	**775,00**
		Итого материалов:				**1213,74**	**21,85**
		Накладные расходы	%	--		109794,79	1976,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23770,55	427,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**320902,43**	**5776,24**
29	С123-010501-1104 23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**18,1800**		**134,84**	**2451,39**
		Накладные расходы	%	--		5,72	103,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,24	204,43
		Сметная стоимость:				**151,80**	**2759,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**63346,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**19678,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6642,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**89667,03**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-12-5

на горячее водоснабжение

		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 20х3,4мм.Прокладка**	м трубопровода	**31,0000**		**1775,18**	**55030,65**
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**48091,63**
		Итого эксплуатация машин:				**314,86**	**9760,60**
		Итого материалов:				**12,83**	**397,65**
		Накладные расходы	%	--		1052,01	32612,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,18	7011,43
		Сметная стоимость:				**3053,37**	**94654,34**
2	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	**31,0000**		**125,85**	**3901,35**
		Накладные расходы	%	--		5,34	165,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,49	325,34
		Сметная стоимость:				**141,68**	**4392,11**
3	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**8,0000**		**21,88**	**175,04**
		Накладные расходы	%	--		0,93	7,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	14,60
		Сметная стоимость:				**24,63**	**197,06**
4	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**22,0000**		**15,50**	**341,00**
		Накладные расходы	%	--		0,66	14,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	28,44
		Сметная стоимость:				**17,45**	**383,90**
5	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**12,0000**		**1542,88**	**18514,56**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**14352,18**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**862,58**
		Итого материалов:				**283,55**	**3402,56**
		Накладные расходы	%	--		818,44	9821,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	2266,87
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**30602,72**
6	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**12,0000**		**765,36**	**9184,32**
		Накладные расходы	%	--		32,45	389,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	765,90
		Сметная стоимость:				**861,64**	**10339,63**
7	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**24,0000**		**278,77**	**6690,48**
		Накладные расходы	%	--		11,82	283,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	557,93
		Сметная стоимость:				**313,84**	**7532,09**
8	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**24,0000**		**7,29**	**174,96**
		Накладные расходы	%	--		0,31	7,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	14,59
		Сметная стоимость:				**8,21**	**196,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**94012,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				43301,35
		Сметная прибыль -	Тенге				10985,10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				148298,81

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-12-6

на канализация бытовая

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 50мм.Прокладка**	м трубопровода	12,0000		518,82	6225,83
		Итого оплата труда:				515,74	6188,83
		Итого эксплуатация машин:				0,85	10,23
		Итого материалов:				2,52	30,20
		Накладные расходы	%	--		346,71	4160,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,24	830,91
		Сметная стоимость:				934,77	11217,26
2	С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013**	м	12,0000		320,61	3847,32
		Накладные расходы	%	--		13,59	163,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,74	320,84
		Сметная стоимость:				360,94	4331,28
3	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых канализационных труб диаметром 100мм.Прокладка**	м трубопровода	30,0000		502,56	15076,90
		Итого оплата труда:				494,93	14847,75
		Итого эксплуатация машин:				2,06	61,85
		Итого материалов:				6,23	187,04
		Накладные расходы	%	--		332,92	9987,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,84	2005,16
		Сметная стоимость:				902,32	27069,61
4	С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	м	30,0000		1034,71	31041,30