Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*16251,25*	*254*
182	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,070	1007,24	16186
		Накладные расходы			*149,91*	*2409*
		Сметная прибыль			*74,61*	*1199*
183	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	12,000	15207,41	182489
		Накладные расходы			*2041,81*	*24502*
		Сметная прибыль			*1126,47*	*13518*
184	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	81,800	818,50	66953
		Накладные расходы			*159,08*	*13013*
		Сметная прибыль			*60,63*	*4959*
185	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	81,800	98,37	8047
		Накладные расходы			*6,29*	*514*
		Сметная прибыль			*7,29*	*596*
186	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,840	98971,61	182108
		Накладные расходы			*15921,16*	*29295*
		Сметная прибыль			*7331,23*	*13489*
187	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	102,500	572,61	58692
		Накладные расходы			*99,74*	*10223*
		Сметная прибыль			*42,42*	*4348*
188	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,840	7453,75	13715
		Накладные расходы			*708,87*	*1304*
		Сметная прибыль			*552,13*	*1016*
189	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	34,200	261,78	8953
		Накладные расходы			*26,20*	*896*
		Сметная прибыль			*19,39*	*663*
190	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	102,500	1092,03	111933
		Накладные расходы			*363,70*	*37279*
		Сметная прибыль			*80,89*	*8291*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
191	21-100103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	117,875	2431,67	286633
		Накладные расходы			*78,24*	*9222*
		Сметная прибыль			*180,12*	*21232*
192	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,130	91607,23	11909
		Накладные расходы			*15982,18*	*2078*
		Сметная прибыль			*6785,72*	*882*
193	11-100102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	16,250	330,84	5376
		Накладные расходы			*116,28*	*1890*
		Сметная прибыль			*24,51*	*398*
194	21-070509-0507 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	16,738	1024,48	17147
		Накладные расходы			*32,96*	*552*
		Сметная прибыль			*75,89*	*1270*
195	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,590	3611,91	38250
		Накладные расходы			*648,76*	*6870*
		Сметная прибыль			*267,55*	*2833*
196	11-220101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,002	932945,45	1493
		Накладные расходы			*305483,24*	*489*
		Сметная прибыль			*69107,07*	*111*
197	23-011201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,613	5865,57	9460
		Накладные расходы			*188,72*	*304*
		Сметная прибыль			*434,49*	*701*
198	21-080102-0201 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные ограждающие одноосноориентированные с овальными ячейками размерами 25 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ООС 25х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	0,283	183,59	52
		Накладные расходы			*5,91*	*2*
		Сметная прибыль			*13,60*	*4*
199	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	9,000	3310,96	29799
		Накладные расходы			*686,69*	*6180*
		Сметная прибыль			*245,26*	*2207*

22

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
200	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	2,280	4621,68	10537
		Накладные расходы			*961,72*	*2193*
		Сметная прибыль			*342,35*	*781*
201	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	11,280	20228,07	228173
		Накладные расходы			*650,84*	*7341*
		Сметная прибыль			*1498,38*	*16902*
202	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных	п/м	5,700	1039,21	5923
		Накладные расходы			*157,31*	*897*
		Сметная прибыль			*76,98*	*439*
203	21-090205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	5,700	1743,86	9940
		Накладные расходы			*56,11*	*320*
		Сметная прибыль			*129,18*	*736*
204	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки, затворы из стали. Монтаж	т конструкций	0,129	88007,36	11353
		Накладные расходы			*30539,68*	*3940*
		Сметная прибыль			*6519,06*	*841*
205	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,133	228289,50	30392
		Накладные расходы			*73855,44*	*9832*
		Сметная прибыль			*16910,33*	*2251*
206	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,097	194144,98	18735
		Накладные расходы			*6246,62*	*603*
		Сметная прибыль			*14381,11*	*1388*
207	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	177662,88	5895
		Накладные расходы			*5716,31*	*190*
		Сметная прибыль			*13160,21*	*437*
208	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,740	89,60	694
		Накладные расходы			*14,90*	*115*
		Сметная прибыль			*6,64*	*51*

23

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
209	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	4,830	2236,23	10801
		Накладные расходы			667,52	3224
		Сметная прибыль			165,65	800
210	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,890	7871,15	14876
		Накладные расходы			253,25	479
		Сметная прибыль			583,05	1102
211	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,940	9406,50	27655
		Накладные расходы			302,65	890
		Сметная прибыль			696,78	2049
212	11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	3,000	4505,09	13515
		Накладные расходы			144,95	435
		Сметная прибыль			333,78	1001
213	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей. Монтаж	т конструкций	0,081	149992,03	12095
		Накладные расходы			54126,08	4365
		Сметная прибыль			11110,52	896
214	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,520	43323,82	109176
		Накладные расходы			1395,95	3513
		Сметная прибыль			3209,17	8087
215	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	56,500	267,50	14888
		Накладные расходы			53,51	3023
		Сметная прибыль			19,52	1105
216	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	56,500	1750,34	99346
		Накладные расходы			229,87	12987
		Сметная прибыль			130,25	7359
217	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,650	23181,79	130977
		Накладные расходы			2813,71	15897
		Сметная прибыль			1737,17	9702
218	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	56,500	1248,42	70536

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*255,84*	*14455*
		Сметная прибыль			*92,48*	*5225*
219	11-110101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	56,500	693,32	39173
		Накладные расходы			*61,97*	*3501*
		Сметная прибыль			*51,36*	*2902*
220	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,660	263,50	2809
		Накладные расходы			*53,51*	*570*
		Сметная прибыль			*19,52*	*208*
221	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,660	1758,34	18744
		Накладные расходы			*229,87*	*2450*
		Сметная прибыль			*130,25*	*1388*
222	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,853	23181,79	19769
		Накладные расходы			*2813,71*	*2400*
		Сметная прибыль			*1717,17*	*1464*
223	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,660	1269,10	13529
		Накладные расходы			*297,46*	*3171*
		Сметная прибыль			*94,01*	*1002*
224	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	10,660	4005,83	42702
		Накладные расходы			*353,61*	*3769*
		Сметная прибыль			*296,73*	*3163*
225	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	11,406	370,00	4220
		Накладные расходы			*72,86*	*831*
		Сметная прибыль			*27,41*	*313*
226	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,150	263,50	2148
		Накладные расходы			*53,51*	*436*
		Сметная прибыль			*19,52*	*159*
227	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,652	23181,79	15115
		Накладные расходы			*2813,71*	*1835*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*1717,17*	*1120*
228	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	8,150	1721,88	14033
		Накладные расходы			*385,49*	*3142*
		Сметная прибыль			*127,55*	*1040*
229	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	8,150	1115,21	9089
		Накладные расходы			*234,86*	*1914*
		Сметная прибыль			*82,61*	*673*
230	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,150	983,67	8017
		Накладные расходы			*234,38*	*1910*
		Сметная прибыль			*72,86*	*594*
231	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,150	4012,82	32704
		Накладные расходы			*787,55*	*6419*
		Сметная прибыль			*297,25*	*2423*
232	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,721	740,79	6460
		Накладные расходы			*179,62*	*1566*
		Сметная прибыль			*54,87*	*479*
233	11-150203-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,500	1924,87	108755
		Накладные расходы			*528,75*	*29875*
		Сметная прибыль			*142,58*	*8056*
234	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	56,500	157,50	8899
		Накладные расходы			*52,00*	*2938*
		Сметная прибыль			*11,67*	*659*
235	11-150108-1602 РСНБ РК 2015	Потолки. Облицовка сайдингом по деревянному каркасу с относом 5 см	м2	18,810	12868,12	242049
		Накладные расходы			*4093,88*	*77006*
		Сметная прибыль			*953,19*	*17930*
236	22-030301-0301 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте	м2	18,810	3688,70	69384

92

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*118,68*	*2232*
		Сметная прибыль			*273,24*	*5140*
237	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,670	1607,54	245424
		Накладные расходы			*445,81*	*68062*
		Сметная прибыль			*119,08*	*18180*
238	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,680	765,22	69390
		Накладные расходы			*227,39*	*20620*
		Сметная прибыль			*56,68*	*5140*
239	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,720	4206,25	24060
		Накладные расходы			*1181,46*	*6758*
		Сметная прибыль			*311,57*	*1782*
240	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	122,000	157,50	19215
		Накладные расходы			*52,00*	*6344*
		Сметная прибыль			*11,67*	*1423*
241	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,160	1546,21	77558
		Накладные расходы			*270,78*	*13582*
		Сметная прибыль			*114,53*	*5745*
242	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	50,160	788,81	39567
		Накладные расходы			*243,98*	*12238*
		Сметная прибыль			*58,43*	*2931*
243	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	76,910	6532,25	502395

27

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*1358,41*	*104475*
		Сметная прибыль			*483,87*	*37214*
244	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,080	1588,03	109701
		Накладные расходы			*429,27*	*29654*
		Сметная прибыль			*117,63*	*8126*
245	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,920	765,22	64983
		Накладные расходы			*227,39*	*19310*
		Сметная прибыль			*56,68*	*4814*
246	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	154,000	171,09	26348
		Накладные расходы			*41,55*	*6399*
		Сметная прибыль			*12,67*	*1952*
247	11-150201-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка цоколя	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,660	2536,82	16895
		Накладные расходы			*717,43*	*4778*
		Сметная прибыль			*187,91*	*1251*
248	11-150402-0503 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, цементная	м2 фасада	6,660	550,17	3664
		Накладные расходы			*119,60*	*797*
		Сметная прибыль			*40,75*	*271*
249	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	24,000	72,39	1737
		Накладные расходы			*26,09*	*626*
		Сметная прибыль			*5,36*	*129*
250	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	48,000	69,62	3342
		Накладные расходы			*25,09*	*1204*
		Сметная прибыль			*5,16*	*248*

82

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
251	11-460301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм	отверстие	16,000	951,76	15228
		Накладные расходы			*286,43*	*4583*
		Сметная прибыль			*70,50*	*1128*
252	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,241	485526,21	116797
		Накладные расходы			*156999,81*	*37767*
		Сметная прибыль			*35964,90*	*8652*
253	21-050301-0107 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	173197,14	5750
		Накладные расходы			*5572,62*	*185*
		Сметная прибыль			*12829,42*	*426*
254	21-050301-0109 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	0,207	180219,30	37370
		Накладные расходы			*5798,56*	*1202*
		Сметная прибыль			*13349,58*	*2768*
255	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,044	515435,76	537991
		Накладные расходы			*47995,63*	*50096*
		Сметная прибыль			*38180,43*	*39851*
256	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	11,200	21736,35	243447
		Накладные расходы			*2165,49*	*24253*
		Сметная прибыль			*1610,10*	*18033*
257	121-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	11,200	131,69	1475
		Накладные расходы			*4,24*	*47*
		Сметная прибыль			*9,75*	*109*
258	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,360	1007,24	9428
		Накладные расходы			*149,91*	*1403*
		Сметная прибыль			*74,61*	*698*
259	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,493	190530,02	93969
		Накладные расходы			*6130,31*	*3023*
		Сметная прибыль			*14113,34*	*6961*

23

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
260	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	178622,51	59588
		Накладные расходы			*5747,19*	*1917*
		Сметная прибыль			*13231,30*	*4414*
261	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,827	28564,16	23617
		Накладные расходы			*8962,76*	*7410*
		Сметная прибыль			*2115,86*	*1749*
262	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	4,000	72,39	290
		Накладные расходы			*26,09*	*104*
		Сметная прибыль			*5,36*	*21*
263	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	4,000	69,62	278
		Накладные расходы			*25,09*	*100*
		Сметная прибыль			*5,16*	*21*
264	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001	485526,21	427
		Накладные расходы			*156999,81*	*138*
		Сметная прибыль			*35964,90*	*32*
265	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	180252,88	159
		Накладные расходы			*5799,64*	*5*
		Сметная прибыль			*13352,06*	*12*
266	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,000	3203,73	3204
		Накладные расходы			*1166,71*	*1167*
		Сметная прибыль			*237,31*	*237*
267	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,430	5287,44	2274
		Накладные расходы			*860,61*	*370*
		Сметная прибыль			*391,66*	*168*
268	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стен и фундаментов крыльца. Устройство	м3	1,070	25016,37	26768
		Накладные расходы			*3206,70*	*3431*
		Сметная прибыль			*1853,06*	*1983*
269	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,060	72154,62	4329

30

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*19857,70*	*1191*
		Сметная прибыль			*5344,79*	*321*
270	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,060	387459,99	23248
		Накладные расходы			*12466,54*	*748*
		Сметная прибыль			*28700,74*	*1722*
271	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,600	89,60	323
		Накладные расходы			*14,90*	*54*
		Сметная прибыль			*6,64*	*24*
272	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	4,600	572,61	2634
		Накладные расходы			*99,74*	*459*
		Сметная прибыль			*42,42*	*195*
273	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,600	1092,03	5023
		Накладные расходы			*363,70*	*1673*
		Сметная прибыль			*80,89*	*372*
274	21-100103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,290	2431,67	12864
		Накладные расходы			*78,24*	*414*
		Сметная прибыль			*180,12*	*953*
275	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,015	10575,32	31885
		Накладные расходы			*2516,99*	*7589*
		Сметная прибыль			*783,36*	*2362*
276	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	30,150	1213,37	36583
		Накладные расходы			*254,71*	*7680*
		Сметная прибыль			*89,88*	*2710*
277	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	30,150	571,00	17216
		Накладные расходы			*59,02*	*1779*
		Сметная прибыль			*42,30*	*1275*
278	5101-41	Стол письменный однотумбовый, 1200X750X720	шт.	1,000	33101,40	33101
		Накладные расходы			*1065,04*	*1065*
		Сметная прибыль			*2451,96*	*2452*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
279	3201-39	Стул полумягкий	шт.	2,000	4579,49	9159
		Накладные расходы			*147,35*	*295*
		Сметная прибыль			*339,22*	*678*
280	1304-54	Шкаф для спецовки двухсекционный	шт.	2,000	54934,24	109868
		Накладные расходы			*1767,51*	*3535*
		Сметная прибыль			*4069,20*	*8138*
281	1813-42	Шкаф для уборочного инвентаря	шт.	1,000	49299,96	49300
		Накладные расходы			*1586,23*	*1586*
		Сметная прибыль			*3651,85*	*3652*
282	1812-65	Шкаф для посуды	шт.	1,000	43665,68	43666
		Накладные расходы			*1404,94*	*1405*
		Сметная прибыль			*3234,49*	*3234*
		Септик СКС-1				
283	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	47,369	115,03	5449
		Накладные расходы			*19,87*	*941*
		Сметная прибыль			*8,52*	*404*
284	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,565	2204,10	7858
		Накладные расходы			*802,67*	*2862*
		Сметная прибыль			*163,27*	*582*
285	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,081	1132,58	8019
		Накладные расходы			*412,45*	*2920*
		Сметная прибыль			*83,89*	*594*
286	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,124	29,58	1187
		Накладные расходы			*5,49*	*220*
		Сметная прибыль			*2,19*	*88*
287	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,124	189,42	7600
		Накладные расходы			*58,34*	*2341*
		Сметная прибыль			*14,03*	*563*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
288	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,730	184,71	689
		Накладные расходы			*35,33*	*132*
		Сметная прибыль			*13,68*	*51*
289	41-010101-2005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км	т	7,348	575,91	4232
		Накладные расходы			*18,53*	*136*
		Сметная прибыль			*42,66*	*313*
290	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1,2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,730	17,39	65
		Накладные расходы			*3,61*	*13*
		Сметная прибыль			*1,29*	*5*
291	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,840	37928,29	31860
		Накладные расходы			*9491,48*	*7973*
		Сметная прибыль			*2809,50*	*2360*
292	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	1665,20	1665
		Накладные расходы			*53,58*	*54*
		Сметная прибыль			*123,35*	*123*
293	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1,000	6548,72	6549
		Накладные расходы			*210,71*	*211*
		Сметная прибыль			*485,09*	*485*
294	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2,000	8883,72	17767
		Накладные расходы			*285,83*	*572*
		Сметная прибыль			*658,05*	*1316*
295	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,000	9908,31	9908
		Накладные расходы			*318,80*	*319*
		Сметная прибыль			*733,95*	*734*
296	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,000	9888,40	9888
		Накладные расходы			*318,16*	*318*
		Сметная прибыль			*732,47*	*732*
297	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	15,000	632,26	9484

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*20,34*	*305*
		Сметная прибыль			*46,83*	*703*
298	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11210,94	11211
		Накладные расходы			*360,71*	*361*
		Сметная прибыль			*830,44*	*830*
299	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,390	3503,05	1366
		Накладные расходы			*696,00*	*271*
		Сметная прибыль			*259,49*	*101*
300	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,390	35274,95	13757
		Накладные расходы			*1134,97*	*443*
		Сметная прибыль			*2612,96*	*1019*
301	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	479,29	959
		Накладные расходы			*15,42*	*31*
		Сметная прибыль			*35,50*	*71*
302	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,430	908,90	11298
		Накладные расходы			*118,14*	*1468*
		Сметная прибыль			*67,33*	*837*
303	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,430	1136,34	14125
		Накладные расходы			*295,85*	*3677*
		Сметная прибыль			*84,17*	*1046*
304	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостки/	м3 подстилающего слоя	0,534	8849,53	4726
		Накладные расходы			*1945,84*	*1039*
		Сметная прибыль			*655,52*	*350*
305	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,340	1261,47	6736
		Накладные расходы			*110,30*	*589*
		Сметная прибыль			*93,44*	*499*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел: Земляные работы				
306	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	76,917	125,55	9657
		Накладные расходы			*24,98*	*1921*
		Сметная прибыль			*9,30*	*715*
307	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,379	2368,65	5635
		Накладные расходы			*862,59*	*2052*
		Сметная прибыль			*175,46*	*417*
308	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,779	1132,58	11076
		Накладные расходы			*412,45*	*4034*
		Сметная прибыль			*83,89*	*820*
309	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	55,417	29,58	1639
		Накладные расходы			*5,49*	*304*
		Сметная прибыль			*2,19*	*121*
310	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	55,417	189,42	10497
		Накладные расходы			*58,34*	*3233*
		Сметная прибыль			*14,03*	*778*
311	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	14,100	309,15	4359
		Накладные расходы			*65,50*	*923*
		Сметная прибыль			*22,90*	*323*
312	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	27,777	155,05	4307
		Накладные расходы			*4,99*	*139*
		Сметная прибыль			*11,49*	*319*
313	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	14,100	21,23	299
		Накладные расходы			*4,40*	*62*
		Сметная прибыль			*1,57*	*22*
		Прокладка трубопроводов				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
314	11-240101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,060	1052827,23	63170
		Накладные расходы			*314751,16*	*18885*
		Сметная прибыль			*77987,20*	*4679*
315	11-240101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,010	968212,71	9682
		Накладные расходы			*286781,26*	*2868*
		Сметная прибыль			*71719,46*	*717*
316	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60,600	1354,44	82079
		Накладные расходы			*43,58*	*2641*
		Сметная прибыль			*100,33*	*6080*
317	23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,100	285,68	2885
		Накладные расходы			*9,19*	*93*
		Сметная прибыль			*21,16*	*214*
318	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,030	270965,49	8129
		Накладные расходы			*8718,32*	*262*
		Сметная прибыль			*20071,52*	*602*
319	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,001	270965,49	374
		Накладные расходы			*8718,32*	*12*
		Сметная прибыль			*20071,52*	*28*
320	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,000	22893,74	22894
		Накладные расходы			*2557,10*	*2557*
		Сметная прибыль			*1695,83*	*1696*
321	21-050204-0206 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,044	192073,05	8505
		Накладные расходы			*6179,96*	*274*
		Сметная прибыль			*14227,63*	*630*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
322	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,072	34010,76	2449
		Накладные расходы			*1094,30*	*79*
		Сметная прибыль			*2519,32*	*181*
323	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	8,000	4991,36	39931
		Накладные расходы			*1368,51*	*10948*
		Сметная прибыль			*369,73*	*2958*
324	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6,000	24689,94	148140
		Накладные расходы			*794,40*	*4766*
		Сметная прибыль			*1828,88*	*10973*
325	23-040502-0805 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п1 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	2039,43	4079
		Накладные расходы			*65,62*	*131*
		Сметная прибыль			*151,07*	*302*
326	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	1443,98	17328
		Накладные расходы			*46,46*	*558*
		Сметная прибыль			*106,96*	*1284*
327	23-020103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	622,53	2490
		Накладные расходы			*20,03*	*80*
		Сметная прибыль			*46,11*	*184*
328	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,880	10127,27	29167
		Накладные расходы			*2285,46*	*6582*
		Сметная прибыль			*750,17*	*2160*
329	21-040303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,727	45161,32	32841
		Накладные расходы			*1453,07*	*1057*
		Сметная прибыль			*3345,28*	*2433*
330	21-040303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,818	43495,62	79075
		Накладные расходы			*1399,47*	*2544*
		Сметная прибыль			*3221,90*	*5857*

37

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
331	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,273	48238,30	61388
		Накладные расходы			*1552,07*	*1975*
		Сметная прибыль			*3573,21*	*4547*
332	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3,270	10127,27	33116
		Накладные расходы			*2285,46*	*7473*
		Сметная прибыль			*750,17*	*2453*
333	21-040303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,091	45161,32	94419
		Накладные расходы			*1453,07*	*3038*
		Сметная прибыль			*3345,28*	*6994*
334	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,970	48238,30	46772
		Накладные расходы			*1552,07*	*1505*
		Сметная прибыль			*3573,21*	*3465*
335	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	0,242	14381,22	3486
		Накладные расходы			*462,72*	*112*
		Сметная прибыль			*1065,28*	*258*
336	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	15,106	29756,47	449488
		Накладные расходы			*4817,00*	*72764*
		Сметная прибыль			*2204,18*	*33295*
337	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	177662,88	2784
		Накладные расходы			*5716,31*	*90*
		Сметная прибыль			*13160,21*	*206*
338	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144	180049,08	25927
		Накладные расходы			*5793,09*	*834*
		Сметная прибыль			*13336,97*	*1921*
339	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,463	190530,02	88231
		Накладные расходы			*6130,31*	*2839*
		Сметная прибыль			*14113,34*	*6536*

38

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
340	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,450	21721,60	9764
		Накладные расходы			*6786,10*	*3050*
		Сметная прибыль			*1609,01*	*723*
341	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,027	248825,38	6718
		Накладные расходы			*30110,01*	*813*
		Сметная прибыль			*18431,51*	*498*
342	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,768	48238,30	85285
		Накладные расходы			*1552,07*	*2744*
		Сметная прибыль			*3573,21*	*6317*
343	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,000	2215,84	8863
		Накладные расходы			*71,29*	*285*
		Сметная прибыль			*164,14*	*657*
344	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,000	1665,20	6661
		Накладные расходы			*53,58*	*214*
		Сметная прибыль			*123,35*	*493*
345	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,708	34010,76	24080
		Накладные расходы			*1094,30*	*775*
		Сметная прибыль			*2519,32*	*1784*
346	11-150208-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,000	1692,31	27077
		Накладные расходы			*392,56*	*6281*
		Сметная прибыль			*125,36*	*2006*
347	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	11210,94	44844
		Накладные расходы			*360,71*	*1443*
		Сметная прибыль			*830,44*	*3322*
348	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,234	22954,06	5371
		Накладные расходы			*3047,41*	*713*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
349	11-060301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	1,470	1700,30	398
		Накладные расходы			1785,56	2625
		Сметная прибыль				
350	21-130104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,083	134,23	197
		Накладные расходы			132,26	194
		Сметная прибыль			67242,90	5568
351	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	4,380	2163,54	179
		Накладные расходы			4980,96	412
		Сметная прибыль			2548,39	11162
352	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	4,380	535,38	2345
		Накладные расходы			188,77	827
		Сметная прибыль			1234,26	5406
353	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,515	240,07	1052
		Накладные расходы			91,43	400
		Сметная прибыль			30765,59	46610
354	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,000	6741,57	10213
		Накладные расходы			2278,93	3453
		Сметная прибыль			18713,36	18713
355	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	602,10	602
		Накладные расходы			1386,17	1386
		Сметная прибыль			19633,20	19633
356	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	3,000	631,70	632
		Накладные расходы			1454,31	1454
		Сметная прибыль			8936,07	26808
357	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	1,000	287,52	863
		Накладные расходы			661,93	1986
		Сметная прибыль			1665,20	1665
					53,58	54
					123,35	123

ah

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
358	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	2215,84	2216
		Накладные расходы			*71,29*	*71*
		Сметная прибыль			*164,14*	*164*
359	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	11210,94	11211
		Накладные расходы			*360,71*	*361*
		Сметная прибыль			*830,44*	*830*
360	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/отмостка/	м3 материала основания в плотном теле	0,534	1178,24	629
		Накладные расходы			*183,68*	*98*
		Сметная прибыль			*87,28*	*47*
361	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,534	1299,98	694
		Накладные расходы			*41,83*	*22*
		Сметная прибыль			*96,29*	*51*
362	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,340	1484,34	7926
		Накладные расходы			*75,37*	*402*
		Сметная прибыль			*109,95*	*587*
363	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	5,340	336,78	1798
		Накладные расходы			*10,93*	*58*
		Сметная прибыль			*24,95*	*133*
364	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6,000	2679,83	16079
		Накладные расходы			*202,86*	*1217*
		Сметная прибыль			*198,51*	*1191*
365	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6,000	524,81	3149
		Накладные расходы			*172,66*	*1036*
		Сметная прибыль			*38,87*	*233*
366	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6,000	1441,41	8648
		Накладные расходы			*46,38*	*278*
		Сметная прибыль			*106,77*	*641*

41

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
367	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	12,000	1579,89	18959
		Накладные расходы			*245,57*	*2947*
		Сметная прибыль			*117,03*	*1404*
368	Перечень оборудование и материалов п.29	Индикатор коррозии ИХЛ ИК-31М	шт	1,000	65650,84	65651
		Накладные расходы			*2112,32*	*2112*
		Сметная прибыль			*4863,03*	*4863*
369	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	14,300	1486,31	21254
		Накладные расходы			*72,38*	*1035*
		Сметная прибыль			*110,10*	*1574*
370	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,500	80072,68	120109
		Накладные расходы			*10963,87*	*16446*
		Сметная прибыль			*5931,31*	*8897*
371	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	37,000	576,79	21341
		Накладные расходы			*151,86*	*5619*
		Сметная прибыль			*42,73*	*1581*
372	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,037	351457,74	13004
		Накладные расходы			*11308,16*	*418*
		Сметная прибыль			*26033,91*	*963*
373	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/камера, канал, колодец/	м2 поверхности	54,000	908,90	49081
		Накладные расходы			*118,14*	*6379*
		Сметная прибыль			*67,33*	*3636*
		Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТОПЛИВОПОДАЧИ				
374	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8,555	125,55	1074
		Накладные расходы			*24,98*	*214*
		Сметная прибыль			*9,30*	*80*
375	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,265	2368,65	627
		Накладные расходы			*862,59*	*228*

th

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*175,46*	*46*
376	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3,213	17,86	57
		Накладные расходы			*3,07*	*10*
		Сметная прибыль			*1,32*	*4*
377	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,213	189,42	609
		Накладные расходы			*58,34*	*187*
		Сметная прибыль			*14,03*	*45*
378	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,567	1132,58	642
		Накладные расходы			*412,45*	*234*
		Сметная прибыль			*83,89*	*48*
379	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5,760	151,25	871
		Накладные расходы			*28,92*	*167*
		Сметная прибыль			*11,20*	*65*
380	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	11,462	155,05	1777
		Накладные расходы			*4,99*	*57*
		Сметная прибыль			*11,49*	*132*
381	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	5,760	17,39	100
		Накладные расходы			*3,61*	*21*
		Сметная прибыль			*1,29*	*7*
382	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,000	4458,17	4458
		Накладные расходы			*1389,91*	*1390*
		Сметная прибыль			*330,23*	*330*
383	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка	шт.	1,000	4458,17	4458
		Накладные расходы			*1389,91*	*1390*
		Сметная прибыль			*330,23*	*330*
384	23-040601-0907 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	73405,51	73406
		Накладные расходы			*2361,82*	*2362*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*5437,45*	*5437*
385	23-040601-0912 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	17807,42	17807
		Накладные расходы			*572,95*	*573*
		Сметная прибыль			*1319,07*	*1319*
386	23-020103-0805 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1661,87	3324
		Накладные расходы			*53,47*	*107*
		Сметная прибыль			*123,10*	*246*
387	23-020103-0809 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	4487,46	8975
		Накладные расходы			*144,38*	*289*
		Сметная прибыль			*332,40*	*665*
388	23-020201-4901 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора	шт.	6,000	24278,07	145668
		Накладные расходы			*781,15*	*4687*
		Сметная прибыль			*1798,38*	*10790*
389	23-020201-4901 РСНБ РК 2015	Подвижная опора	шт.	16,000	24278,07	388449
		Накладные расходы			*781,15*	*12498*
		Сметная прибыль			*1798,38*	*28774*
390	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1	шт.	16,000	0,00	0
391	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,032	1038913,63	32726
		Накладные расходы			*311063,63*	*9799*
		Сметная прибыль			*76956,57*	*2424*
392	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21,210	374,05	7934
		Накладные расходы			*12,04*	*255*
		Сметная прибыль			*27,71*	*588*
393	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,920	973,09	10626
		Накладные расходы			*31,31*	*342*
		Сметная прибыль			*72,08*	*787*