Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
394	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,330	10127,27	23597
		Накладные расходы			*2285,46*	*5325*
		Сметная прибыль			*750,17*	*1748*
395	21-040303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей дляпрокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3, Л4Д-8	м3	1,350	53990,44	72887
		Накладные расходы			*1737,14*	*2345*
		Сметная прибыль			*3999,29*	*5399*
396	21-040302-0227 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92, П6Д-15	м3	0,980	47314,18	46368
		Накладные расходы			*1522,34*	*1492*
		Сметная прибыль			*3504,75*	*3435*
397	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,040	10127,27	10532
		Накладные расходы			*2285,46*	*2377*
		Сметная прибыль			*750,17*	*780*
398	21-040303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,720	45161,32	32516
		Накладные расходы			*1453,07*	*1046*
		Сметная прибыль			*3345,28*	*2409*
399	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,320	48238,30	15436
		Накладные расходы			*1552,07*	*497*
		Сметная прибыль			*3573,21*	*1143*
400	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	0,080	14381,22	1150
		Накладные расходы			*462,72*	*37*
		Сметная прибыль			*1065,28*	*85*
401	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	4,300	429,61	1847
		Накладные расходы			*148,78*	*640*
		Сметная прибыль			*31,82*	*137*
402	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,300	87,41	376
		Накладные расходы			*17,52*	*75*
		Сметная прибыль			*6,48*	*28*

45

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
403	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,000	40106,84	40107
		Накладные расходы			*10289,79*	*10290*
		Сметная прибыль			*2970,88*	*2971*
404	21-110203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,240	10644,08	13199
		Накладные расходы			*342,47*	*425*
		Сметная прибыль			*788,45*	*978*
		РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТОПРОДУКТОВ 3М3				
405	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	21,035	125,55	2641
		Накладные расходы			*24,98*	*525*
		Сметная прибыль			*9,30*	*196*
406	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,472	2368,65	3488
		Накладные расходы			*862,59*	*1270*
		Сметная прибыль			*175,46*	*258*
407	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	22,508	27,21	612
		Накладные расходы			*4,67*	*105*
		Сметная прибыль			*2,02*	*45*
408	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	22,508	21,53	485
		Накладные расходы			*3,70*	*83*
		Сметная прибыль			*1,60*	*36*
409	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	18,950	27,21	516
		Накладные расходы			*4,67*	*88*
		Сметная прибыль			*2,02*	*38*
410	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	18,950	21,53	408
		Накладные расходы			*3,70*	*70*
		Сметная прибыль			*1,60*	*30*
411	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	18,003	17,86	322
		Накладные расходы			*3,07*	*55*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*1,32*	*24*
412	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	18,003	189,42	3410
		Накладные расходы			*58,34*	*1050*
		Сметная прибыль			*14,03*	*253*
413	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,948	1132,58	1073
		Накладные расходы			*412,45*	*391*
		Сметная прибыль			*83,89*	*79*
414	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3,558	151,18	538
		Накладные расходы			*28,92*	*103*
		Сметная прибыль			*11,20*	*40*
415	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6,226	155,05	965
		Накладные расходы			*4,99*	*31*
		Сметная прибыль			*11,49*	*72*
416	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	3,558	17,39	62
		Накладные расходы			*3,61*	*13*
		Сметная прибыль			*1,29*	*5*
417	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	2,000	2330,08	4660
		Накладные расходы			*551,58*	*1103*
		Сметная прибыль			*172,60*	*345*
418	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	4,000	4923,16	19693
		Накладные расходы			*1128,36*	*4513*
		Сметная прибыль			*364,68*	*1459*
419	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 М75	м3	0,396	16180,94	6408
		Накладные расходы			*520,62*	*206*
		Сметная прибыль			*1198,59*	*475*
420	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М100	м3	2,208	15807,53	34903
		Накладные расходы			*508,61*	*1123*
		Сметная прибыль			*1170,93*	*2585*

47

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
421	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	5,760	903,76	5206
		Накладные расходы			*186,57*	*1075*
		Сметная прибыль			*66,95*	*386*
422	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного оголовка	м3	3,140	2292,94	7200
		Накладные расходы			*499,80*	*1569*
		Сметная прибыль			*169,85*	*533*
423	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,380	7877,55	10871
		Накладные расходы			*1936,89*	*2673*
		Сметная прибыль			*583,52*	*805*
424	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,013	76282,06	976
		Накладные расходы			*24558,43*	*314*
		Сметная прибыль			*5650,52*	*72*
425	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,104	566959,65	59191
		Накладные расходы			*125159,52*	*13067*
		Сметная прибыль			*41997,01*	*4384*
426	21-050301-2703 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,104	193068,74	20156
		Накладные расходы			*6211,99*	*649*
		Сметная прибыль			*14301,39*	*1493*
427	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	20,000	339,18	6784
		Накладные расходы			*99,80*	*1996*
		Сметная прибыль			*25,12*	*502*
428	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,116	67096,81	7783
		Накладные расходы			*19426,91*	*2254*
		Сметная прибыль			*4970,13*	*577*
429	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,121	335600,98	40487
		Накладные расходы			*10797,97*	*1303*
		Сметная прибыль			*24859,33*	*2999*
430	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	1,260	73654,67	92805

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы			*22577,56*	*28448*
		Сметная прибыль			*5455,90*	*6874*
431	21-060304-0701 РСНБ РК 2015	Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	т	1,310	338106,91	443055
		Накладные расходы			*10878,60*	*14255*
		Сметная прибыль			*25044,96*	*32819*
432	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	23,012	970,99	22344
		Накладные расходы			*300,74*	*6920*
		Сметная прибыль			*71,92*	*1655*
433	11-090202-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж резервуаров сферических, вместимостью 10 м3 на давление 0,8 МПа	т	0,392	120545,00	47254
		Накладные расходы			*29066,57*	*11394*
		Сметная прибыль			*8929,26*	*3500*
434	21-060303-0105 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т	0,408	369787,52	150755
		Накладные расходы			*11897,93*	*4851*
		Сметная прибыль			*27391,67*	*11167*
435	11-130601-0201 РСНБ РК 2015	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 500 мм	м2	17,003	1836,94	31234
		Накладные расходы			*406,62*	*6914*
		Сметная прибыль			*136,07*	*2314*
436	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Обеспыливание	м2	17,003	105,39	1792
		Накладные расходы			*31,18*	*530*
		Сметная прибыль			*7,81*	*133*
437	11-130301-0402 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	м2	70,000	36,87	2581
		Накладные расходы			*12,43*	*870*
		Сметная прибыль			*2,73*	*191*
438	11-130301-1602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	70,000	144,70	10129
		Накладные расходы			*10,45*	*732*
		Сметная прибыль			*10,72*	*750*
439	11-130701-0501 РСНБ РК 2015	Искусственная сушка лакокрасочных покрытий в течение одного часа	м2	34,006	21,48	730
		Накладные расходы			*7,44*	*253*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*1,59*	*54*
440	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759	м2	17,003	19,86	338
		Накладные расходы			*6,65*	*113*
		Сметная прибыль			*1,47*	*25*
441	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	10,000	196,25	1963
		Накладные расходы			*33,19*	*332*
		Сметная прибыль			*14,54*	*145*
442	11-130501-0305 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	м2	11,707	1032,98	12093
		Накладные расходы			*345,19*	*4041*
		Сметная прибыль			*76,52*	*896*
443	11-130501-0306 РСНБ РК 2015	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумноймастике	м2	11,707	741,28	8678
		Накладные расходы			*244,17*	*2858*
		Сметная прибыль			*54,91*	*643*
444	13-121801-0216 РСНБ РК 2015	Монтаж патрубка и люка змерного, Ду 150мм	стык	0,015	6704,45	101
		Накладные расходы			*1254,11*	*19*
		Сметная прибыль			*496,63*	*7*
445	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций	т	0,015	366416,08	5533
		Накладные расходы			*11789,45*	*178*
		Сметная прибыль			*27141,93*	*410*
446	13-121501-0204 РСНБ РК 2015	Предохранитель огневой, DУ 50 мм	шт.	2,000	1300,76	2602
		Накладные расходы			*377,55*	*755*
		Сметная прибыль			*96,35*	*193*
447	ТОРГОВАЯ	Огневой преградитель ОП-50		2,000	12250,00	24500
448	13-121305-0102 РСНБ РК 2015	Клапан дыхательный, DУ 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	4798,79	9598
		Накладные расходы			*1186,34*	*2373*
		Сметная прибыль			*355,47*	*711*
449	ТОРГОВАЯ	Клапан дыхательный, Ду 50мм		2,000	19560,00	39120
450	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,028	2051,48	57
		Накладные расходы			*442,07*	*12*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль			*151,96*	*4*
451	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,038	2255,27	86
		Накладные расходы			*482,43*	*18*
		Сметная прибыль			*167,06*	*6*
452	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,008	2772,92	22
		Накладные расходы			*590,87*	*5*
		Сметная прибыль			*205,40*	*2*
453	23-011306-0506 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 57 ммх 4 мм	т	0,028	690610,91	19337
		Накладные расходы			*22220,43*	*622*
		Сметная прибыль			*51156,36*	*1432*
454	23-011306-0507 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 ммх 4 мм	т	0,038	461838,98	17550
		Накладные расходы			*14859,68*	*565*
		Сметная прибыль			*34210,29*	*1300*
455	23-011306-0502 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 8 мм	т	0,008	339786,04	2718
		Накладные расходы			*10932,63*	*87*
		Сметная прибыль			*25169,34*	*201*
456	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Монтаж трубы дыхательной, диаметр наружный 57мм	м трубопровода	0,028	2051,48	57
		Накладные расходы			*442,07*	*12*
		Сметная прибыль			*151,96*	*4*
457	23-010301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,028	1081,12	30
		Накладные расходы			*34,78*	*1*
		Сметная прибыль			*80,08*	*2*
458	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	Монтаж трубы приемно-раздаточный, DУ 80 мм	м трубопровода	3,608	2255,27	8137
		Накладные расходы			*482,43*	*1741*
		Сметная прибыль			*167,06*	*603*
459	23-010301-0156 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	3,608	1596,90	5762
		Накладные расходы			*51,38*	*185*
		Сметная прибыль			*118,29*	*427*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
460	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	4,000	897,22	3589
		Накладные расходы			*300,87*	*1203*
		Сметная прибыль			*66,46*	*266*
461	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиенз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1631,98	6528
		Накладные расходы			*52,51*	*210*
		Сметная прибыль			*120,89*	*484*
462	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Пробка	т	0,002	387459,99	581
		Накладные расходы			*12466,54*	*19*
		Сметная прибыль			*28700,74*	*43*
		ИТОГО:				**31725562**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**3342442**
		Сметная прибыль				**2345329**
		Итого с временными		**2,32 %**	**379405,00**	**32104967**
		Итого с зимними удорожаниями		**0,9 %**	**150598,00**	**32255565**
		Итого с понижающим коэффициентом ~ 0,75				**24 191 674**
		Итого с НДС		**12 %**	**2 903 001**	**27 094 675**

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Жамбыл-Жылу"
УЭ и ЖКХ акимата
Жамбылской области

Булекбаев Ж.А.

Технадзор:

ТОО "КДК Инжиниринг"

Ташанов О.Н.

Подрядчик:

ТОО "KazCentexGroup"

Кайдайбеков А.О.

Форма 2-В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Жамбыл-Жылу" УЭ и ЖКХ акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "KazCentexGroup"

Объект: "Реконструкция котельной сш им Б.Момышулы в с.Аса Жамбылского района Жамбылской области"

Договор №168 от " 15 " мая 2018г.

Акт приемки выполненных работ №2 на " 31 " августа 2018г.

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ				
1	11-330208-0201 РСНБ РК 2015	Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 25 кВа по строительным работам	шт	1,000	13894,10	13894
		Накладные расходы			*3047,04*	*3047*
		Сметная прибыль			*1029,19*	*1029*
2	11-330208-0202 РСНБ РК 2015	Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 25 кВа по монтажным работам	шт	1,000	36703,72	36704
		Накладные расходы			*8629,64*	*8630*
		Сметная прибыль			*2718,79*	*2719*
3	51-080102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжениена стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	801008,43	801008
		Накладные расходы			*25772,47*	*25772*
		Сметная прибыль			*59333,96*	*59334*
4	51-080101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/10/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	366863,97	366864
		Накладные расходы			*11803,86*	*11804*
		Сметная прибыль			*27175,11*	*27175*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	30,000	1973,87	59216
		Накладные расходы			*718,83*	*21565*
		Сметная прибыль			*146,21*	*4386*
6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,000	1132,58	33977
		Накладные расходы			*412,45*	*12374*
		Сметная прибыль			*83,89*	*2517*
7	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,000	2661,89	21295
		Накладные расходы			*339,24*	*2714*
		Сметная прибыль			*197,18*	*1577*
8	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	83,000	406,51	33740
		Накладные расходы			*69,55*	*5773*
		Сметная прибыль			*30,11*	*2499*
9	11-330208-0101 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	к-т	1,000	9240,21	9240
		Накладные расходы			*2608,13*	*2608*
		Сметная прибыль			*684,46*	*684*
10	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3,000	6774,82	20324
		Накладные расходы			*217,98*	*654*
		Сметная прибыль			*501,84*	*1506*
11	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,000	1262,23	1262
		Накладные расходы			*366,21*	*366*
		Сметная прибыль			*93,50*	*93*
12	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.1	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа CE303 S31 543, 5(7,5) А, 3х220/380 В,класс точности 1	шт.	1,000	58532,41	58532
		Накладные расходы			*1883,28*	*1883*
		Сметная прибыль			*4335,73*	*4336*
13	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	Стойка железобетонная УСО-5А	шт	4,000	17932,05	71728
		Накладные расходы			*576,96*	*2308*
		Сметная прибыль			*1328,30*	*5313*
14	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции разные	1000кг	0,083	254282,09	21004

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*28025,61*	*2315*
		Сметная прибыль			*18835,71*	*1556*
15	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментовобщего назначения объемом до 3 м3 под стойки	м3	0,560	23228,05	13008
		Накладные расходы			*2430,80*	*1361*
		Сметная прибыль			*1720,60*	*964*
16	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основанияпод фундаменты	м3	0,200	5019,74	1004
		Накладные расходы			*696,33*	*139*
		Сметная прибыль			*371,83*	*74*
17	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания подфундаменты	м3	1,000	4419,51	4420
		Накладные расходы			*547,06*	*547*
		Сметная прибыль			*327,37*	*327*
18	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,000	3303,56	9911
		Накладные расходы			*853,49*	*2560*
		Сметная прибыль			*244,71*	*734*
19	23-070503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3,000	1525,10	4575
		Накладные расходы			*49,07*	*147*
		Сметная прибыль			*112,97*	*339*
20	13-080103-2902 РСНБ РК 2015	Амперметр	шт	3,000	1941,42	5824
		Накладные расходы			*482,64*	*1448*
		Сметная прибыль			*143,81*	*431*
21	23-070504-0115 РСНБ РК 2015	Амперметр марки Э47 100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	3,000	4530,03	13590
		Накладные расходы			*145,75*	*437*
		Сметная прибыль			*335,56*	*1007*
22	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Вольтметр	шт	1,000	1634,61	1635
		Накладные расходы			*439,63*	*440*
		Сметная прибыль			*121,08*	*121*
23	23-070504-0201 РСНБ РК 2015	Вольтметр марки Э47 100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1,000	4450,05	4450
		Накладные расходы			*143,18*	*143*
		Сметная прибыль			*329,63*	*330*
		Электроосвещение и электрооборудование				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
24	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной модульный	шт	1,000	10357,27	10357
		Накладные расходы			*1667,72*	*1668*
		Сметная прибыль			*767,21*	*767*
25	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4331,92	4332
		Накладные расходы			*139,38*	*139*
		Сметная прибыль			*320,88*	*321*
26	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции	шт.	4,000	2375,47	9502
		Накладные расходы			*426,36*	*1705*
		Сметная прибыль			*175,96*	*704*
27	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции	шт.	3,000	2375,47	7126
		Накладные расходы			*426,36*	*1279*
		Сметная прибыль			*175,96*	*528*
28	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Дифференциальный автомат на ток до 10 А. Установка на конструкции	шт.	1,000	2375,47	2375
		Накладные расходы			*426,36*	*426*
		Сметная прибыль			*175,96*	*176*
29	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1223,55	1224
		Накладные расходы			*39,37*	*39*
		Сметная прибыль			*90,63*	*91*
30	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	408,69	1226
		Накладные расходы			*13,15*	*39*
		Сметная прибыль			*30,27*	*91*
31	23-070204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1223,55	1224
		Накладные расходы			*39,37*	*39*
		Сметная прибыль			*90,63*	*91*
32	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1223,55	2447
		Накладные расходы			*39,37*	*79*
		Сметная прибыль			*90,63*	*181*
33	23-070204-1602 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4653,65	4654
		Накладные расходы			*149,73*	*150*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль			*344,71*	*345*
34	СПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	Дюрейка 30 см	шт	2,000	105,89	212
		Накладные расходы			*3,41*	*7*
		Сметная прибыль			*7,84*	*16*
35	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной модульный	шт	1,000	10357,27	10357
		Накладные расходы			*1667,72*	*1668*
		Сметная прибыль			*767,21*	*767*
36	23-070201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4789,97	4790
		Накладные расходы			*154,12*	*154*
		Сметная прибыль			*354,81*	*355*
37	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции	шт.	4,000	2375,47	9502
		Накладные расходы			*426,36*	*1705*
		Сметная прибыль			*175,96*	*704*
38	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции	шт.	1,000	2375,47	2375
		Накладные расходы			*426,36*	*426*
		Сметная прибыль			*175,96*	*176*
39	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Дифференциальный автомат на ток до 10 А. Установка на конструкции	шт.	3,000	2375,47	7126
		Накладные расходы			*426,36*	*1279*
		Сметная прибыль			*175,96*	*528*
40	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1223,55	1224
		Накладные расходы			*39,37*	*39*
		Сметная прибыль			*90,63*	*91*
41	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	408,69	409
		Накладные расходы			*13,15*	*13*
		Сметная прибыль			*30,27*	*30*
42	23-070204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1223,55	1224
		Накладные расходы			*39,37*	*39*
		Сметная прибыль			*90,63*	*91*