Форма 2Б

Заказчик: ТОО "Golden City DS"
Подрядчик:ТОО "KC Construction (Кэй Си Констракшн)"

Наименование объекта:Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кокдала Каратальского района Алмматинсой области

АКТ приемки выполненных работ за май месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Газопровод высокого давления(1,2 пусковые комплексы)										
	Газоснабжение наружные сети выссокого давления 2 категории(подземный)-2 пусковой комплекс										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6234,2175	158,4	149,29	987477	930678	-	222126	1306371

				---	---	---	---	---	---	
				9,11	40,38	56799	251710	-	96768	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	77,175	2188,03	-	168861	-	-	121580	313676
				---	---	---	---	---	---	
				2188,03	-	168861	-	-	23235	
3 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99 %	м3 основания	445,83	3265,97	163,69	1456069	72980	871954	528639	2143485
				---	---	---	---	---	---	
				1146,48	51,24	511135	22844	-	158777	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72 %	м3 грунта	891,7125	951,59	-	848543	-	-	610951	1576254
				---	---	---	---	---	---	
				951,59	-	848543	-	-	116760	

5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4904,34	36,29	36,29	177959	177959	-	49807	245987
					------	------	------	------	------	------	
					-	14,11	-	69176	-	18221	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4904,34	171,86	79,2	842861	388405	-	462910	1410233
					------	------	------	------	------	------	
					92,66	38,43	454456	188474	-	104462	
7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	6,34305	382674,42	109313,03	2427323	693378	18556	1908702	4682907
					------	------	------	------	------	------	
					270435,99	33515,9	1715389	212593	-	346882	
8	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	29	6633,1	2212,76	192360	64170	15516	136230	354877
					------	------	------	------	------	------	
					3885,31	859,72	112674	24932	-	26287	

9	1310-0904-0101	Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты НР - 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	6,3693	29597,44	19838,76	188515	126359	-	56562	264683
					---	---	---	---	---	---	
					9758,69	4799,27	62156	30568	-	19606	
10	1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	6447,7	235,78	100,85	1520235	650265	303604	569490	2256903
					---	---	---	---	---	---	
					87,84	34,83	566366	224592	-	167178	
11	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	47	1899	900,17	89253	42308	10759	59257	160391
					---	---	---	---	---	---	
					769,91	397,49	36186	18682	-	11881	

Итого **14 715 767**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 532 565
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 146 502
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 043 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 220 389

- накладные расходы, тенге	4 726 254
в т.ч. зарплата, тенге	425 363
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 090 057
Всего	**14 715 767**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	191 305
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	308 576
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**304 313**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**15 519 961**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**16 295 959**
НДС (12 %)	1 955 515
Итого	**18 251 474**
Итого с учетом скидки	**16 426 327**

Заказчик:

ТОО "Golden City DS"

Сейсебай М.Б.

Подрядчик:

ТОО "КС Construction (Кэй Си Констракшн)"

Землякова Е.П.