Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района"

Подрядчик: ТОО "Бахыт и К"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт Комсомольская СШ, ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района" по адресу:Костанайская область,Сарыкольский район,п.Комсомольск"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№54	11.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Комсомольская СШ, ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района" по адресу:Костанайская область,Сарыкольский район,п.Комсомольск	28 158 204,00	18 891 253,57	18 891 253,57	18 891 253,57					2 266 950,43	21 158 204,00

Подрядчик:
ТОО "Бахыт и К", БИН 090140006117

Директор _____ **Кусаинов Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «DS & V»

Инженер технического надзора _____ **Тойымбетов Б.К.**
ИИН 771013300865
№ KZ25VJE0003806

Заказчик:
ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района", БИН 970340001633

И.О.руководителя _____ **Молдабеков Ж.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ArtCraftNord", БИН 17440025528

Эксперт авторского надзора _____ **Байкенов Н.К.**
Приказ №5 от 14.05.2020

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района", БИН 970340001633

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бахыт и К", БИН 090140006117

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Комсомольская СШ, ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района" по адресу:Костанайская область,Сарыкольский район,п.Комсомольск

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Комсомольская СШ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 11.05.2020

Акт выполненных работ

за июль 2020 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно- строительные решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	10	Е12-120104-0501 З=ННР-1401	Фасады простые. Очистка вручную от краска известковой с земли и лесов		800,00	167,85	0	134283	0	0	96684	249444	
				м2		167,85	0	134283	0		18477		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									249444	
			Раздел: 4. Крыша										
2	40	Е11-100105-0101 Изм. в доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка		4,46	91587,88	1431	408452	6382	296634	77812	525197	
			м3 древесины в конструкции			23647	584,42	105466	2607		38934		
	40.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7136	53012				37829,36			
	40.2	2107-0203-0415	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,7018	50416				186629,95			
3	41	Е11-100102-0401 Изм. в доп. вып. 16 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (мауэрлат, лежень, стойка, прогон, диагональная ст.нога, кобылка, подкос)		3,53	91809,75	1045,48	324088	3691	333983	63450	418541	
			м3 древесины в конструкции			24480	494,56	86414	1710		31003		
	41.1	2107-0201-0202	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,2824	56604				184105,03			
	41.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4236	50416				21356,22			
4	42	Е11-100115-0201 Изм. в доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы на фермах. Огнезащита		2219	308,99	2,69	683655	5976	602389	56120	798957	
			м2 обработанной поверхности			33,93	1,2	75291	2654		59182		
	42.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	г	0,0888	70347				6244			
	42.2	2113-0706-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	г	0,1331	74722				9948,49			
	42.3	2113-0706-2401	Аммоний фосфорнокислый (аммонийный (аммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	г	0,5104	1148489				586154,33			
5	43	Е11-100115-0101 Изм. в доп. вып. 10 З=ННР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		9,29	8846,31	58,07	82182	539	73324	6162	95411	
			м3 древесины в конструкции			895,44	25,76	8319	239		7068		
	43.1	2113-0707-0301	Контакт Петрова керосиновый	г	0,0453	70247				653,52			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	43.2	2113-0704-2202	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0158	74722				1180,10			
	43.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (аммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0622	1148489				71485,4			
6	47	Е11-100106-0101 Изм. в доп. вып. 16 З=НИР-1401	Окна слуховые. Устройство		6	18624,17	857,11	111745	5143	65526	31128	154303	
				слуховое окно		6546,05	359,48	41076	2157		11430		
	47.1	2107-0101-0302	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,36	39967				14388,12			
	47.2	2107-0201-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,36	50416				18149,76			
	47.3	2107-0201-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6	50416				30249,6			
			Итого по разделу: 4. Крыша									1992409	
			Раздел: 6. Фасад										
7	60	Е11-080701-0101 З=НИР-1401	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		1000,00	717,31	1,92	717315	1920	317862	359405	1162858	
				м2 вертикальной проекции		498,23	0,94	498232	942		86138		
8	61	Е11-150212-0201 Изм. в доп. вып. 4 З=НИР-1401	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм		800,00	2499,15	7,64	1999323	6110	1606539	280499	2463308	
				м2 отдельняемой поверхности		483,34	3,63	386675	2907		162386		
	61.1	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2000	752				1504000			
9	62	Е11-150402-0201 Изм. в доп. вып. 4 З=НИР-1401	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		1000,00	346,77	3,36	346766	3359	174315	122909	587249	
				м2 окрашиваемой поверхности		169,09	1,62	169092	1615		37574		
10	63	С122-060802-0302 З=НИР-1401	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	400,00	371		148400		148400	11872	160272	
			Итого по разделу: 6. Фасад									4292587	
			Раздел: 8. Ограждение										
11	67	Е11-070111-0112 З=НИР-1401	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по вольтобетонным столбам без цоколя /по металлическим столбам/. Установка		200,00	3109,89	1096,95	621978	219389	7739	343095	1042279	
				м оград		1974,25	408,35	394850	81671		77206		
12	70	Е11-080101-0202 З=НИР-1401	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,02	5999,1	1753,7	6119	1789	3435	1194	7898	
				м3 основания		878,05	747,8	896	763		585		
	70.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,173	2925				3431,02			
13	71	С121-020101-2408 З=НИР-1401	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,2	16623		69817		69817	5585	75402	
14	72	С121-130814-1901 З=НИР-1401	Сварная решетка ограждения	т	17,568	540083		9488188		9488188	759055	10247243	
			Итого по разделу: 8. Ограждение									11372822	
			ИТОГО:					15142341	254298	12987451	1438458	17907262	
								1900594	97265		1326465		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		214887					
			Итого с временными									18122149	
			Зимние удорожания			2,2 %		398687					
			Итого с зимними удорожаниями									18520836	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		370417					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18891253	
			НДС			12 %		2266950					
			Итого с НДС									21158204	

Подрядчик:
ТОО "Бахыт и К", БИН 090140006117

Директор _______________ Кусаинов Б

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «DS &V»

Инженер технического надзора _______________ Шайхбетов Б.К.
ИИН 771013300865
№ KZ25VJE00003806

Заказчик:
ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района", БИН 970340001633

И.О.руководителя _______________ Молдабеков Ж.М.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ArtCraftNord", БИН 174400255528

Эксперт авторского надзора _______________ Байменов И.К.
Приказ №5 от 14.05.2020