Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

«27» 11 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Корпорация Береке А», ЮКО, Казыгуртский район, с.Казыгурт, ул.Конаева, дом №1/3*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Оспаналиева Е.Ж., генеральный директор*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Капитальный ремонт моста автомобильной дорге КХ-49 «р/д А2-Казыгурт-Дербисек- р/д А2» км 24+200 Сарыагашского района ЮКО*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области», заместитель руководителя Баимбетов М.С.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Корпорация ГАРАНТСТРОЙ», №*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО» №69 н/б от 18.04.2018г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина моста	м	60,15	60,15	60,15	60,15
Категория		III	III	III	III
Ширина земляного полотна подходов	м	32,0	32,0	32,0	32,0

Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина проезжей части	м	7,0	7,0	7,0	7,0
Ширина полоса безопасности	м	1,5	1,5	1,5	1,5
Нормативная нагрузка		А14	А14	А14	А14
Сметная стоимость строительства	тг	173 878 931	173 878 931	173 878 880	173 878 880

Технические характеристики объекта:
(мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	18		
2	Ширина между перилами	м	12,05		
3	Ширина тротуаров	м	0,75	Тротуарный блок Т75.75	
4	Высота моста	м	3,05		
5	Высота пролетного строения	м	0,61	Плита мостовая железобетонная П18-А14-К7	
6	Длина пролетного строения	м	18	Плита мостовая железобетонная П18-А14-К7	
7	Ширина пролетного строения	м	1	Плита мостовая железобетонная П18-А14-К7	
8	Сечение пролетного строения	м	12		
9	Расстояние между осями ферм	м	-		
10	Электроосвещение		-		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция моста рассчитана на нормативную нагрузку А14, Общая длина моста (между крайними элементами устоев) – 60,15м, Общая длина подходов – 27,0 м, Габарит моста – Г-10+2х0,75м, Схема моста – 3х18 м, Уровень ответственности – категория II-й (нормальный).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июль 2019г.*;

месяц, год

окончание работ *ноябрь 2019г.*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *7 месяц*;
фактически *5 месяцев*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Капитальный ремонт моста автомобильной дорге КХ-49 «р/д А2-Казыгурт-Дербисек- р/д А2» км 24+200 Сарыагашского района ЮКО* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Корпорация Береке А», генеральный директор Оспаналиева Е.Ж.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)