Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района"

Подрядчик: ТОО "Бахыт и К"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт Комсомольская СШ, ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района" по адресу:Костанайская область,Сарыкольский район,п.Комсомольск"

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№54	11.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Комсомольская СШ, ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района" по адресу:Костанайская область,Сарыкольский район,п.Комсомольск	7 000 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00					750 000,00	7 000 000,00

Подрядчик:
ТОО "Бахыт и К" **БИН 090140006117**

Директор _____ **Кусаинов Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора _____ **Тобагабетов Б.К.**
ИНН 771013300865
№KZ25VJE0003806

Заказчик:
ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района", БИН 970340001633

И.о.Руководителя _____ **Молдабеков Ж.М.**

Разработчик проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ArtCraftNord", БИН 17440025528

Эксперт авторского надзора _____ **Байкенов Н.К.**
Приказ №5 от 14.05.2020г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образования Сарыкольского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бахыт и К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Комсомольская СШ, ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района" по адресу:Костанайская область,Сарыкольский район,п.Комсомольск
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Комсомольская СШ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 15.06.2020

Акт выполненных работ

за июнь 2020 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно- строительные решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	зарплата рабочих-строителей 7	8	зарплата рабочих-строителей 9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Демонтажные работы										
1	6	Е12-070101-0205 З=НИР-1401	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	499,9999985	110,28 107,41	2,87 1,46	55140 53704	1436 732	0	39194 7547	101889	
2	7	Е12-070101-0201 З=НИР-1401	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	151	335,85 316,85	19 9,68	50713 47844	2869 1462	0	35501 6897	93110	
3	8	Е12-070101-0102 З=НИР-1401	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	151	72,33 72,33	0 0	10922 10922	0 0	0	7864 1503	20288	
4	9	Е12-080101-0204 З=НИР-1401	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	459,2	272,75 271,11	1,64 0	125247 124495	752 0	0	89636 17191	232074	
5	10	Е12-120104-0501 З=НИР-1401	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	599,9999949	167,85 167,85	0 0	100712 100712	0 0	0	72513 13858	187083	
6	12	С341-010102-1010 З=НИР-1401	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5	750		3750			300	4050	
7	13	С341-310103-0501 З=НИР-1401	Конструкции металлические. Погрузка	т	5	525		2625			210	2835	
			Итого по разделу: 10. Демонтажные работы									641320	
			Раздел: 11. Окна ОК1-ОК5										
			Раздел: 12. Двери										
			Раздел: 13. Внутренняя отделка/потолок, пол Тип1-Тип2/										
8	29	Е12-110101-0403 З=НИР-1401	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	15,1	3090,39 2383,83	15,9 8,11	46665 35996	240 122	10429	26005 5814	78484	
	29.1	2102-0402-0403	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,3488	29895				10427,67			
9	31	Е12-110101-0403 З=НИР-1401	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	62,39	3090,39 2383,83	15,9 8,11	192810 148727	992 506	43090	107448 24021	324278	
	31.1	2102-0402-0403	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	1,4412	29895				43084,94			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 13. Внутренняя отделка/потолок, пол Тип1- Тип2/									402762	
			Раздел: 14. Крыша										
10	40	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 3=ИНР-1401**	**Стропила. Установка**		13	91587,88	1431	1190642	18603	864628	226806	1530844	
			м3 древесины в конструкции			23647	584,42	307411	7597		113396		
	40.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,08	53012				110264,96			
	40.1	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,79	50416				543988,64			
11	41	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 3=ИНР-1401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (мауэрлат, лежень, стойка, прогон, диагональная сл.ога, кобылка, пояс)**		11,2	91809,75	1045,48	1028269	11709	742384	201314	1327950	
			м3 древесины в конструкции			24480	484,56	274876	5427		98367		
	41.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,416	56080				584129,28			
	41.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,344	50416				67759,1			
12	43	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 3=ИНР-1401**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		22,9000001	8846,31	58,07	202580	1330	180745	15189	235191	
			м3 древесины в конструкции			895,44	25,76	20506	590		17422		
	43.1	2113-0705-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0229	70347				1610,95			
	43.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0389	74722				2908,93			
	43.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1534	1148489				176212,67			
			Итого по разделу: 14. Крыша									3093985	
			Раздел: 15. Фасад										
13	60	**Е11-080701-0101 3=ИНР-1401**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м труб-чатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**		208,0000016	717,31	1,92	143463	384	43432	71881	232572	
			м2 вертикальной проекции			498,23	0,94	99646	188		17228		
14	61	**Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 3=ИНР-1401**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микропористого, размер зерна до 0,7 мм**		199,9999983	2499,15	7,64	499831	1527	401635	70125	615552	
			м2 отделываемой поверхности			483,34	3,63	96669	727		45596		
	61.1	2102-0402-1001	Минеральный или полимерминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	500	752				376000		848124	
			Итого по разделу: 15. Фасад										
			Раздел: 16. Отмостка										
			Раздел: 17. Ограждение										
15	72	**С121-130814-1901 3=ИНР-1401**	**Сварная решетка ограждения**	т	1,5919825	540083		859883		859883	68784	928587	
			Итого по разделу: 17. Ограждение									928587	
			Раздел: 18. Вывоз мусора										
16	77	**С341-020101-1010 3=ИНР-1401**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	20	351		7020			562	7582	

...ный комплекс АВС (редакция 2020.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	78	С341-310104-0501 3=ННР-1401	Мусор строительный. Погрузка	т	20	97		1940				2095	
											155		
			Итого по разделу: 18. Вывоз мусора									9677	
			ИТОГО:					4522132	39842	3146146	963476	5924455,5	
								1320808	17351		438851		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		71093				5995549	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		131902				6127451	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		122549				6250000	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		750000				7000000	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бахыт и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный и индивидуальный идентификационный номер)

директор Кусаинов Б.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "DS&V"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "ArtCraftNord"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Сарыкольского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя Молдабеков Ж.М.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт Тойлибетов Б.К. №K225VJE0003[illegible]
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный [illegible] номер, №)

ГИП Байкенов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный [illegible] номер, №)