ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог Бескарагайского района области **Форма 2В**
ТЕХНАДЗОР :ТОО «EMAAR-Group»
АВТОР:ТОО "TS-Smart Construction"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Подведение инженерно-коммуникационнойинфраструктуры к медицинскому пункту село Ерназар Бескарагайского района области Абай

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9494008**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3635097
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1788698*
		машины и механизмы	тенге			1450515
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*381358*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4159944
		оборудование	тенге			248447
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	882		
Раздел 1.		**Выгреб емк.4м^3.Смета 3-1**				**5039286**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2294616
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1135798*
		машины и механизмы	тенге			836282
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*228853*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1908384
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	572		
		Земляные работы				
1	**6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.6, Кзтр=1,32, Кэм=1,32*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,32, к стоимости эксплуатации машин - 1,32.***	**м^3**	**358,9**	**681**	**244411**

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	11,1	9 575	106282
3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	32,72	1 402	45873
4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	32,72	4 955	162128
5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	522	67	34974
6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	58	3 793	219994
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	522	659	343998
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ				
8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5	$м^3$	1,6	38 701	61922
9	6103-0701-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке, толщина более 150 мм	$м^3$	11,85	84 585	1002332
10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,36055	310 546	111967
11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05879	362 730	21325
12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	385 266	20712
13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	$м^3$	0,25	38 337	9584
		ПОКРЫТИЕ				
14	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,46	142 161	207555
15	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12382	362 730	44913
		КАМЕРА ПРИБОРОВ,КАМЕРА ЛАЗА				
16	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,17	49 398	8398
17	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	7 372	22116
18	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30 999	30999
19	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	2 318 966	11595
20	6121-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00165	2 828 547	4667

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7
21	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	5,02	3 093	15527
22	241-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	1,6566	6 359	10534
23	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки.Установка	шт.	1	9 902	9902
24	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19 349	19349
		ЛЕСТНИЦА Л-1				
25	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03532	277 934	9817
26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03532	1 145 627	40464
27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,41628	418	1010
				Утепленный люк		
28	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Крышка.Укладка	$м^2$	0,73	1 365	996
29	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,018	118 266	2129
30	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крышка.Утепление войлоком толщ.5мм	$м^3$ изоляции	0,00058	67 157	39
31	234-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный пропитанный	100 $м^2$	0,0029	32 483	94
32	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крышка.Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	0,8	7 396	5917
33	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090	2180
34	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг/скобы опорные/.Установка	т стальных элементов	0,00248	311 705	773
35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00248	385 266	955
36	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,07192	3 533	254
37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /снаружи горловины/	$м^2$ поверхности	3,82	4 848	18519
		Дыхательное устройство				
38	6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0025	5 274 368	13186
39	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	10 601	10601
40	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж	т конструкций	0,00392	600 032	2352
41	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00218	1 109 851	2419

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7
42	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	682	682
43	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000313	1 510 113	473
44	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Обетонирование,бетон В7,5	$м^3$	0,2	95 891	19178
45	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/	т стальных элементов	0,00348	1 485 450	5169
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
46	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство первого слоя/ПО БЕТ.ПОДГОТОВКЕ/	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	5 441	105555
47	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	3 072	59597
48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/	$м^3$	0,84	37 869	31810
49	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100,ВНУТРИ ДНИЩЕ/	$м^2$ поверхности	13,68	2 976	40712
50	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	13,68	1 867	25541
51	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой	$м^2$	13,68	399	5458
52	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	3 045	41656
53	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	2 632	36006
		СТЕНЫ				
54	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности.Оклейка гидроизолом в 1 (2) слоя /СНАРУЖИ СТЕН/	$м^2$	28,6	8 173	233748
55	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности.Оклейка гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	$м^2$	28,6	3 699	105791
56	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/	$м^2$ поверхности	23,31	6 085	141841
57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,5*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	23,31	7 272	169510
58	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	11,12	42 548	473134
59	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	4,5	83 050	373725
60	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	19,35	865	16738
61	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности.Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50	5 127	256350

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7
62	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Емкости.Испытание на водонепроницаемость**	**м³ емкости**	**25**	**554**	**13850**
	Раздел 2.	**Наружные сети водопровода и канализации. Смета 6-1**				**4454722**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1340481
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*652900*
		машины и механизмы	тенге			614233
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*152505*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2251560
		оборудование	тенге			248447
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	310		
		Земляные работы				
63	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.6, Кзтр=1,32, Кзм=1,32*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,32, к стоимости эксплуатации машин - 1,32.***	**м³**	**485**	**681**	**330285**
64	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**15**	**7 979**	**119685**
65	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**5,6**	**3 793**	**21241**
66	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**347,4**	**98**	**34045**
67	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м³ основания**	**3,4098**	**11 002**	**37515**
		Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				
68	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	**км**	**0,188**	**1 236 092**	**232385**
69	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	**м**	**189,88**	**228**	**43293**
70	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1**	**26 880**	**26880**
71	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,055**	**243 642**	**13400**
72	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм**	**шт.**	**1**	**207 562**	**207562**
73	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**	**фланец**	**1**	**5 305**	**5305**
74	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**3**	**4 366**	**13098**
75	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,00131**	**3 859 274**	**5056**

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7
76	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 782	1782
77	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	477	477
78	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	5 167	5167
79	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	13 397	13397
80	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	84 711	84711
81	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 943	3943
82	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,01	152 037	1520
83	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,05	60 520	3026
84	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	18,8	11 002	206838
85	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,188	276 089	51905
86	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	188	385	72380
		Мероприятие для водопонижения				
87	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	0,72	134 247	96658
88	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	19 505	58515
89	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	2,1	7 979	16756
90	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	83 526	83526
91	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	шт	1	9 525	9525
92	511-304-0701 *СпрСЦ 11.2023*	Насос Гном 25-20	шт.	1	248 447	248447
		Сеть канализаций К1				
93	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	100	4 409	440900
		Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -5шт.				
94	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	7,075	99 382	703128
95	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	45 491	227455
96	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	19 955	99775
97	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	31 284	187704

Scanned with ACE Scanner

1	2	3	4	5	6	7
98	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	37 474	187370
99	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	8 046	40230
100	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	19 349	96745
101	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С1-03	т	0,081	1 145 627	92796
102	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,349	273	641
103	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,349	418	982
104	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	0,175	81 794	14314
105	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	$м^3$	4,005	51 021	204339
106	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	10	11 002	110020

Итого				9 494 008
В том числе				
СМР				9 245 561
Оборудование				248 447
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%				693 417
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				29 817
Всего:				10 217 242
В том числе СМР:				9 968 795
Сметная прибыль 5%				498 440
Непредвиденные работы и затраты-3%				306 517
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г				11 022 199
Итого в текущих ценах на 2024год с К-1,075				11 848 864
С понж коэфф- 0,98				11 611 887
НДС 12%				1 393 426
Всего				13 005 313

Заказчик:
ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог Бескарагайского района области Абай»

Руководитель Наурызбаев Б.А.

Автор:
ТОО "TS-Smart Construction"
Эксперт Алипбек О.

Технадзор:
ТОО «EMMAR-Group»
Эксперт Жалигеров Б.

Подрядчик:
ТОО "Vek-Stroy-Com"
Директор Чыпинов Т.

Scanned with ACE Scanner